

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

RESUMEN GLOBAL

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. DE OBRAS	SENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
107	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009	53,226,511.10	52,232,875.83
<b>107</b>	<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b>	<b>53,226,511.10</b>	<b>52,232,875.83</b>

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b>											
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BOULEVARD JERÓNIMO ZALAZAR. <b>CONVE 011-012/09</b>	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / SAN ISIDRO CHIPILA	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	52,664.00	52,664.00	100%	
	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES. <b>PF/FADRS/357/09</b>	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA / SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	REHABILITACION	1	1	100%	320,654.99	320,654.99	100%	
	AMPLIACION DE DRENAJE SAN BENITO XALTOCAN TUBO 12". <b>PF/FADRS/350/09</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA / SAN BENITO	SECODUVI	ML	120	120	100%	130,999.93	130,999.93	100%	
	AMPLIACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES. <b>CM(A)PF/FADRS/325/09</b>	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM	SECODUVI	ML	773.60	773.60	100%	870,300.00	870,300.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CALLE GUADALUPE. <b>CM(A)PF/FADRS/315/09</b>	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM	SECODUVI	M2	892	892	100%	456,000.01	456,000.01	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. <b>PF/FADRS/296/09</b>	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM	SECODUVI	LOTE	1	1	100%	381,286.95	381,286.95	100%	
	REHABILITACION DE PUENTE TOCHPA 32 SECCION 3ra. <b>PF/FADRS/340/09</b>	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, TLAXCALA / SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	LOTE	1	1	100%	598,644.19	598,644.19	100%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHEMOC. <b>PF/FADRS/348/09</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA / SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	ML	1,056.50	1,056.50	100%	152,000.00	152,000.00	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "BENITO JUAREZ". <b>PF/FADRS/327/09</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA / SAN PEDRO XACALTZINGO	SECODUVI	M,2	450	450	100%	755,153.59	755,153.59	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES <b>PF/FADRS/298/09</b>	XALOSTOC, TLAXCALA / SANTA MARTHA 3RA. SECCION	SECODUVI	M2	400	400	100%	650,874.77	650,874.77	100%	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO. <b>PF/FADRS/381/09</b>	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA / SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	PZA	1	1	100%	1,991,144.60	1,991,144.60	100%	
	CONSTRUCCION DEL PUENTE DOLORES. <b>PF/FADRS/390/09</b>	ZACATELCO, TLAXCALA / SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	PUENTE	1	1	100%	2,708,162.33	2,708,162.33	100%	
	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS. <b>PF/FADRS/385/09</b>	APIZACO, TLAXCALA / PARQUE COCONETZI	SECODUVI	M2	490.00	490.00	100%	1,389,940.34	1,389,940.34	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA HERRADURA. <b>PF/FADRS/354/09</b>	PANOTLA, TLAXCALA / SANTA ELENA	SECODUVI	M2	2,273	2,273	100%	568,252.16	568,252.16	100%	
	MANTENIMIENTO AL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL. <b>PF/FADRS/312/09</b>	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA / SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	PZA	1	1	100%	325,000.00	325,000.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CALLE TLAXCALA NORTE. <b>PF/FADRS/341/09</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA / SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	M2	2,250	2,250	100%	607,499.99	607,499.99	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. <b>PF/FADRS/330/09</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA / SAN ANTONIO CUAXOMULCO	SECODUVI	PZA	1	1	100%	857,391.25	857,391.25	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO DE MIXTLA. <b>CONVE 038-016/09</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA / SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	539,308.00	539,308.00	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO DEL CANAL DE AGUA PLUVIAL. <b>CM(A)(B)PF/FADRS/358/09</b>	NATIVITAS, TLAXCALA / GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	M3	360	360	100%	549,999.99	549,999.99	100%	
	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL AUDITORIO. <b>PF/FADRS/400/09</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA / NANACAMILPA	SECODUVI	REHABILITACION	1	1	100%	1,480,236.68	1,480,236.68	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN CAMINO GANADERO. <b>CONVE 040-007/09</b>	XALTOCAN, TLAXCALA / COLONIA PUERTO ARTURO	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	313,958.00	313,958.00	100%	
	REHABILITACION DEL AUDITORIO DEL SABINAL. <b>PF/FADRS/313/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA / EL SABINAL	SECODUVI	REHABILITACION	1	1	100%	303,753.02	303,753.02	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. <b>PF/FADRS/297/09</b>	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA / SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	381,120.68	381,120.68	100%	
	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE. <b>PF/FADRS/318/09</b>	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA / SAN LUCAS TLACOCHECALCO	SECODUVI	ML	1,600	1,600	100%	396,400.00	396,400.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR. <b>PF/FADRS/401/09</b>	YAUHQUEMECAN, TLAXCALA / SAN BENITO XALTOCAN	SECODUVI	PUENTE	1	1	100%	1,133,548.60	1,133,548.60	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES. <b>PF/FADRS/265/09</b>	NATIVITAS, TLAXCALA / GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	ML	300	300	100%	70,600.27	70,600.27	100%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NATIVITAS. <b>PF/FADRS/343/09</b>	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA / SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	ML	1,178.50	1,178.50	100%	161,000.01	161,000.01	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/FADRS/382/09, A-PF/FADRS/382/09</b> INCLUYE CAPITAL \$1,985,277.77 Y RENDIMIENTOS \$ 130,000.02	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCION HIDALGO	SECODUVI	POZO	1	1	100%	2,115,277.79	2,115,277.79	100%	
	CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA CBTIs 212. <b>PF/FADRS/388/09</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA / SANTIAGO TETLA	SECODUVI	PZAS	3	3	100%	975,378.47	975,378.47	100%	
	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. <b>CM(A)PF/FADRS/402/09</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SANTIAGO VILLALTA	SECODUVI	POZO	1	1	100%	1,606,829.09	1,606,829.09	100%	
	REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ. <b>PF/FADRS/306/09</b>	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA / SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN	1	1	100%	313,345.78	313,345.78	100%	
	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS "MERCEDES VARGAS AGUNDIS". <b>PF/FADRS/328/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	SECODUVI	ML	40	40	100%	123,993.78	123,993.78	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO. <b>PF/FADRS/324/09</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA / SAN BARTOLOME TENANGO	SECODUVI	ML	350	350	100%	85,000.00	85,000.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES. <b>PF/FADRS/307/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA TEPATLAXCO	SECODUVI	ML	1,500	1,500	100%	353,042.73	353,042.73	100%	
	CONSTRCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. <b>PF/FADRS/333/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA TEPATLAXCO	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,577.18	1,577.18	100%	470,000.00	470,000.00	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE GUMERCINDO M. HERNANDEZ. <b>PF/FADRS/367/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SEXTA SECCION	SECODUVI	M <sup>2</sup>	2,143.37	2,143.37	100%	616,669.86	616,669.86	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD. <b>PF/FADRS/239/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SANTA MARIA ZOTOLUCA	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	381,286.94	381,286.94	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ORQUIDEA. <b>PF/FADRS/334/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN PEDRO LA CUEVA	SECODUVI	M <sup>2</sup>	704.70	704.70	100%	197,339.13	197,339.13	100%	
	REHABILITACION Y CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/FADRS/317/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN PEDRO LA CUEVA	SECODUVI	ML	1,600	1,600	100%	349,999.46	349,999.46	100%	
	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. <b>PF/FADRS/294/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	381,285.88	381,285.88	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA. <b>CM(A)PF/FADRS/319/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN JUAN	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,240.60	1,240.60	100%	369,700.00	369,700.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CUAUHTEMOC. <b>PF/FADR/323/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,349.41	1,349.41	100%	402,125.00	402,125.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE FEBRERO. <b>PF/FADRS/322/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,807.78	1,807.78	100%	538,720.00	538,720.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. <b>PF/FADRS/335/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN ANTONIO HUEXOTITLA	SECODUVI	M <sup>2</sup>	2,243.43	2,243.43	100%	668,540.96	668,540.96	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PALMA. <b>PF/FADRS/351/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / QUINTA SECCION	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,645.45	1,645.45	100%	490,344.97	490,344.97	100%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS AVENIDAS. <b>PF/FADRS/308/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / COL. POSTAL Y VISTA HERMOSA	SECODUVI	ML	1,650	1,650	100%	353,011.37	353,011.37	100%	
	INSTALACIÓN DE TUBO ECOLOGICO PARA ENCAUSAR LAS AGUAS RESIDUALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO. <b>PF/FADRS/368/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / MAXIMO ROJAS	SECODUVI	ML	300	300	100%	399,998.71	399,998.71	100%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES. <b>PF/FADRS/352/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / OJO DE AGUA	SECODUVI	ML	1,123.43	1,123.43	100%	426,900.00	426,900.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE FRANCISCO I. MADERO. <b>CM(A)PF/FADRS/329/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / MAGUEY CENIZO	SECODUVI	M <sup>2</sup>	2,986.57	2,986.57	100%	684,655.92	684,655.92	100%	
	CONSTRUCCION DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. <b>PF/FADRS/369/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LAS MESAS	SECODUVI	TANQUE	1	1	100%	249,999.99	249,999.99	100%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CAMINO PRINCIPAL. <b>PF/FADRS/342/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LA ROSA	SECODUVI	ML	1,000	1,000	100%	149,000.00	149,000.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PALMA. <b>PF/FADRS/370/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LA PALMA	SECODUVI	M <sup>2</sup>	2,278.49	2,278.49	100%	678,989.00	678,989.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE TLAXCALA. <b>PF/FADRS/336/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LA MAGDALENA SOLTEPEC	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,661.07	1,661.07	100%	495,000.00	495,000.00	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CAMINO PRINCIPAL. <b>PF/FADRS/353/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / CAPILLA TEPEYAHUALCO	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,375.84	1,375.84	100%	410,000.00	410,000.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE AQUILES SERDAN. <b>PF/FADRS/337/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LA HERRADURA	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,057.05	1,057.05	100%	314,999.97	314,999.97	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VIOLETA. <b>PF/FADRS/349/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LA HERRADURA	SECODUVI	ML	200	200	100%	189,999.99	189,999.99	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIENEGA Y CAMINO A CUAMILA. <b>CONVE 034-037/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LA CIENEGA	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	400	400	100%	246,855.00	246,855.00	100%	
	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES <b>PF/FADRS/295/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	377,934.05	377,934.05	100%	
	REHABILITACION DE TUBERIA DE 3" DEL POZO No 5. <b>PF/FADRS/309/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	ML	150	150	100%	100,869.56	100,869.56	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRINCIPAL. <b>PF/FADR/321/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / GUADALUPE HUEXOTITLA	SECODUVI	M <sup>2</sup>	1,761.74	1,761.74	100%	525,000.00	525,000.00	100%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES. <b>PF/FADRS/310/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / GUADALUPE HUEXOTITLA	SECODUVI	ML	400	400	100%	151,227.56	151,227.56	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE DOMINGO ARENAS. <b>CM(A)PF/FADRS/320/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / EL SABINAL	SECODUVI	M <sup>2</sup>	2,648.85	2,648.85	100%	689,385.00	689,385.00	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 4 ORIENTE. <b>PF/FADRS/316/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / EL ROSARIO	SECODUVI	M <sup>2</sup>	2,986.57	2,986.57	100%	521,648.46	521,648.46	100%
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO. <b>CM(A)PF/FADRS/356/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA ITURBIDE	SECODUVI	ML	697.37	697.37	100%	265,000.00	265,000.00	100%
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO. <b>PF/FADRS/338/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA ITURBIDE	SECODUVI	ML	1,023.95	1,023.95	100%	389,100.75	389,100.75	100%
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL. <b>PF/FADRS/314/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUVI	ML	1,000	1,000	100%	804,712.81	804,712.81	100%
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES. <b>PF/FADRS/355/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / LA MARTINICA	SECODUVI	ML	1,210.03	1,210.03	100%	459,812.27	459,812.27	100%
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE FEBRERO. <b>CM(A)PF/FADRS/339/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / CASA BLANCA	SECODUVI	M <sup>2</sup> .	2,292.54	2,292.54	100%	683,178.00	683,178.00	100%
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	VARIOS / VARIAS	SECODUVI	GASTO	1	1	100%	998,942.55	998,942.55	100%
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	VARIOS / VARIAS	S.F.P.	GASTO	1	1	100%	50,000.00	50,000.00	100%
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL	VARIOS / VARIAS	O.F.E.	GASTO	1	1	100%	50,000.00	50,000.00	100%

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTÉMOC. <b>PF/FADRS/378/09</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA / SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	M2.	682	682	100%	821,077.45	821,077.45	100%	
	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE. <b>PF/FADRS/376/09</b> <b>A-PF/FADRS/376/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	ML.	1,255	1,255	100%	412,020.29	412,020.29	100%	
	REMODELACIÓN DEL DIF MUNICIPAL. <b>PF/FADRS/379/09</b>	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	1,003,398.65	1,003,398.65	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES "1 y 2". <b>CM(A)PF/FADRS/373/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN ANDRÉS BUENAVISTA	SECODUVI	M2	1,830	1,830	100%	629,501.39	629,501.39	100%	
	REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA. <b>PF/FADRS/380/09</b> <b>INCLUYE CAPITAL \$ 634,332.67 Y CON RENDIMIENTOS 2009 \$ 781,487.00- \$ 774,426.99</b>	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM	SECODUVI	1,141,392.68	1	1	100%	1,141,392.68	1,141,392.68	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA DEL PANTEÓN. <b>PF/FADRS/374/09</b>	TLAXCO, TLAXCALA / SAN ANDRÉS BUENAVISTA	SECODUVI	M2	1,019.20	1,019.20	100%	851,031.98	851,031.98	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE Y PRIVADA NIÑOS HÉROES. <b>CONVE 013-038/09</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA EL VALLE	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	123,150.00	123,150.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 6 PONIENTE. <b>CONVE 004-019/09</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA / BARRIO GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	113,975.00	113,975.00	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLEJON LERDO Y CRUZTITLÁN. <b>CONVE 007-024/09</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	200,019.00	200,019.00	100%	
	ADOQUINAMIENTO DE LA AV. JUÁREZ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. <b>PF/FADRS/411/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN GABRIEL CUAUHTLA	SECODUVI	M2	1,700	1,700	100%	447,816.94	447,816.94	100%	
	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA. <b>PF/FADRS/412/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN GABRIEL CUAUHTLA	SECODUVI	MODULO DE VIGILANCIA	1	1	100%	104,015.77	104,015.77	100%	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CARRETERA TLAXCALA – PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE. <b>PF/FADRS/413/09</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA / SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	ML	280	280	100%	104,000.00	104,000.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PROGRESO. <b>PF/FADRS/414/09</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA / SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	ML	90	90	100%	79,999.99	79,999.99	100%	
	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA. <b>PF/FADRS/415/09</b>	XALTOCAN, TLAXCALA / SAN MARTIN XALTOCAN	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	297,178.42	297,178.42	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL. <b>PF/FADRS/416/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN LUCAS CUAUHTELPAN	SECODUVI	ML	360	360	100%	320,000.00	320,000.00	100%	
	CONSTRUCCION DE 1 AULA Y ESCALERAS EN CBTIS 212. <b>PF/FADRS/417/09</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA / SANTIAGO TETLA	SECODUVI	AULA Y ESCALERA	1	1	100%	585,710.36	585,710.36	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION LA LIBERTAD. <b>CONVE 034-28/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	98,368.00	98,368.00	100%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. <b>CONVE 034-39/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA EJIDAL	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	253,371.00	253,371.00	100%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALZADA GUADALUPE. <b>CONVE 009-14/10</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA / SECCION PRIMERA	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	198,333.00	198,333.00	100%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA GUADALUPE. <b>PF/FADRS/418/09</b>	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM	SECODUVI	M2	300	300	100%	227,193.75	227,193.75	100%	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PARA EL PISO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD. <b>PF/FADRS/419/09</b>	APIZACO, TLAXCALA / COLONIA SANTA ROSA	SECODUVI	M2	550	550	100%	300,000.00	300,000.00	100%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEPATOTLA. <b>CONVE 053-12/10</b>	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA / SAN JUAN HUACTZINCO	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	98,273.00	98,273.00	100%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TOLTECAPA. <b>CONVE 005-27/10</b>	APIZACO, TLAXCALA / SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	84,469.00	84,469.00	100%	
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE. <b>PF/FADRS/421/09</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA / CALPULALPAN	SECODUVI	EQUIPAMIENTO	1	1	100%	449,999.99	449,999.99	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. <b>PF/FADRS/424/09</b>	APIZACO, TLAXCALA / SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	85,558.31	85,558.31	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	URBANIZACION DE CALLE CIPRES DE LA UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA. <b>PF/FADRS/425/09</b> INCLUYE CAPITAL \$ 433,567.48 Y RENDIMIENTOS \$ 32,454.33	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	466,021.81	466,021.81	100%	
	CONSTRUCCION DE CUARTO SEPTICO E IMPERMEABILIZACION EN EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD. <b>PF/FADRS/423/09</b> INCLUYE CAPITAL \$ 117,352.10 Y RENDIMIENTOS \$ 263,212.09-33223.14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA / SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	347,341.05	347,341.05	100%	
	REMODELACIÓN DE LA GLORIETA UBICADA EN LA AV. TLAHUICOLE. <b>PF/FADRS/426/09</b>	TOTOLAC, TLAXCALA / SAN MIGUEL TLAMAHUCO	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	326,829.26	326,829.26	100%	
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CECYTE No. 12. <b>CONVE 015-014/10</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA / SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	237,264.00	237,264.00	100%	
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 2 DE OCTUBRE Y 20 DE SEPTIEMBRE. <b>CONVE 005-028/10</b>	APIZACO, TLAXCALA / SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	155,055.00	155,055.00	100%	
	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA UBICADA ATRÁS DE LA PGJE. <b>PF/FADRS/430/09</b>	TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	126,554.58	126,554.58	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN LA CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO DEL SINDICATO 7 DE MAYO. <b>PF/FADRS/433/09 CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA / SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	267,066.44	267,066.44	100%	
	REHABILITACIÓN DE ESCUELA MILITAR DE TIRO. <b>A-PD/FAFEF/007/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / MAZAQUIAHUAC	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	200,318.37	200,318.37	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE. <b>PF/FADRS/435/09</b> INCLUYE CAPITAL \$ 62,809.87 Y RENDIMIENTOS \$ 438,604.65- \$ 17,618.99	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA / SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	483,795.53	483,795.53	100%	
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 4 DE OCTUBRE, 4ta. SECCIÓN. <b>CONVE 031-43/10</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA / SAN BARTOLO MATLALOHCAN	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	86,255.00	86,255.00	100%	
	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE EMILIO CARRANZA. PF/FADRS/436/09 <b>INCLUYE CAPITAL \$ 111,915.42 Y RENDIMIENTOS \$ 747,274.61</b>	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA / SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	PUENTE	1	1	100%	859,190.03	859,190.03	100%	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HÉROES. <b>PF/FADRS/437/09 RENDIMIENTOS \$ 64,325.29</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA / SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	64,325.29	64,325.29	100%	

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

**31 de diciembre de 2014**

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEOCALLI. <b>CONVE 036-12/10 RENDIMIENTOS \$ 99,053.00</b>	TOTOLAC, TLAXCALA / BO. SAN MARCOS TEPECTICPAC	SECODUVI	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	99,053.00	99,053.00	100%
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL. <b>PF/FADRS/291/10 INCLUYE CAPITAL \$ 178,351.54 + 25,136.08 Y RENDIMIENTOS \$ 29,469.73</b>	ALTZAYANCA, TLAXCALA / ALTZAYANCA	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	232,957.35	232,957.35	100%
	SALDO DISPONIBLE (CAPITAL \$ 427,692.13, REND. 2009 \$ 52,452.16; 2010 \$ 354,215.76; 2011 \$ 60,134.16 y AL 31/05/2012 \$ 17,683.48)+ RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 81,457.58							993,635.27	0.00	0%
	<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b>							<b>53,226,511.10</b>	<b>52,232,875.83</b>	
	<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b>							<b>53,226,511.10</b>	<b>52,232,875.83</b>	

AUTORIZA:-	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
NOMBRE:-	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:-	