

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010

RESUMEN GLOBAL

| Entidad Federativa: TLAXCALA | | 30 de septiembre de 2014 | |
|------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN | |
| | | AUTORIZADA | PAGADA |
| 6 | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010 | 18,398,159.01 | 18,398,159.01 |
| 6 | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010 | 18,398,159.01 | 18,398,159.01 |

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010

Hoja No. _____ de ____

P. Z. M.

| | | | |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 30 de septiembre de 2014 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | | | Total E=B+D |
|-----------------|---|--|---|--|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados del FMTA | | Rendimientos Financieros de la cuenta | | |
| | | | | | Programa da Total | Avance en el período 2 / | | Programado A | Ejercido B | Asignado 1 / C | Ejercido D | |
| | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010 | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/273/10 | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI | 1 | 100% | ESTUDIO | 2,755,619.47 | 2,755,619.47 | | | 2,755,619.47 |
| | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/274/10 | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI | 1 | 100% | ESTUDIO | 4,081,703.62 | 4,081,703.62 | | | 4,081,703.62 |
| | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECONOMICO INDUSTRIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/275/10 | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI | 1 | 100% | ESTUDIO | 2,128,908.07 | 2,128,908.07 | | | 2,128,908.07 |
| | ESTUDIO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/276/10 | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI | 1 | 100% | ESTUDIO | 4,014,918.87 | 4,014,918.87 | | | 4,014,918.87 |
| | PLANEACION INTEGRAL PARA EL SANEAMIENTO DEL RIA ZAHUAPAN. PF/FMZMTA/277/10 | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO | SECODUVI | 1 | 100% | ESTUDIO | 5,191,464.00 | 5,191,464.00 | | | 5,191,464.00 |
| | PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC. PRIMERA ETAPA DEL PAGO DE LA DEUDA | APIZACO, TLAXCALA | SANTA ANITA HUILOAC | SECODUVI | 1 | 100% | ADQUISICIÓN | 225,544.98 | 225,544.98 | | | 225,544.98 |
| | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010 | | | | | | | ##### | ##### | 0.00 | 0.00 | ##### |
| | FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010 | | | | | | | ##### | ##### | 0.00 | 0.00 | ##### |

| | |
|--|---|
| AUTORIZA Nombre Puesto / Firma: | C.P. JORGE VALDES AGUILERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
|--|---|