

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

1 8

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
31	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	29,151,431.14	29,052,574.41
31	PROGRAMA C.N.A. 2011	29,151,431.14	29,052,574.41

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO												
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES												
AGUA POTABLE												
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/PROSAPYS/097/11	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,567,988.40	1,567,988.40			1,567,988.40
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	4,673.98			4,673.98
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/201/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUVI	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,260,000.00	1,230,603.44			1,230,603.44
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.33	2,487.33			2,487.33
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/265/11, PF/PROSSAPYS/265/A/11, PF/PROSSAPYS/265/B/11 y PF/PROSSAPYS/265/C/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN SISTEMA	3,892,000.00	3,892,000.00			3,892,000.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	5,704.08	5,704.08			5,704.08

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROSSAPYS/074/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	591,748.97	591,748.97			591,748.97
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	1,444.51	1,444.51			1,444.51
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/070/11	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,884,742.12	1,884,742.12			1,884,742.12
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	2,984.99	2,984.99			2,984.99
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION , LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,096,500.72	2,096,500.72			2,096,500.72
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.18	3,205.18			3,205.18

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. PF/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	908,753.72	898,128.10			898,128.10
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.13	1,673.13			1,673.13
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/227/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,868,600.00	2,868,600.00			2,868,600.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.06	3,494.06			3,494.06
	SANEAMIENTO											0.00
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/228/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	2,435,654.41	2,435,654.41			2,435,654.41
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	5,972.70	5,972.70			5,972.70
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/072/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,369,794.25	2,369,794.25			2,369,794.25
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	8,186.97	8,186.97			8,186.97

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARÍA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/073/11, PF/PROSSAPYS/073/A/11 y PF/PROSSAPYS/073/B/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	3,959,724.48	3,959,724.48			3,959,724.48
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.74	4,770.74			4,770.74
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/051/11	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	298,397.61	295,047.86			295,047.86
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/049/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN			100%	ESTUDIOS	232,487.85	232,487.85			232,487.85
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/046/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	237,989.97	237,989.97			237,989.97
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. PF/PROSSAPYS/048/11	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	358,129.12	305,994.08			305,994.08

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/034/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	356,816.11	356,816.11			356,816.11
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/202/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	363,453.23	363,453.23			363,453.23
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/035/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	330,916.13	330,916.13			330,916.13
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA . PF/PROSSAPYS/055/11	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	310,753.81	310,753.81			310,753.81
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/PROSSAPYS/197/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	368,004.11	368,004.11			368,004.11
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN AMBROSIO TEXANTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA. PF/PROSSAPYS/036/11	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	228,945.05	228,945.05			228,945.05

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/050/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	298,036.16	294,686.40			294,686.40
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC. PF/PROSSAPYS/056/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	359,997.40	359,997.40			359,997.40
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/047/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	209,975.08	209,975.08			209,975.08
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/269/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	153,741.64	153,741.64			153,741.64
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/200/11	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	183,999.98	183,999.98			183,999.98
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/082/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	97,514.20	97,514.20			97,514.20
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/083/11	TLAXCO, XALTOCAN Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	234,099.60	234,099.60			234,099.60
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/081/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	202,431.60	202,431.60			202,431.60

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/080/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	271,614.00	271,614.00			271,614.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DESARROLLO INSTITUCIONAL	174,023.75	174,023.75			174,023.75
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES											
								29,151,431.14	29,052,574.41	0.00	0.00	29,052,574.41
	PROGRAMA C.N.A. 2011											
								29,151,431.14	29,052,574.41	0.00	0.00	29,052,574.41

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	