

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

HOJA No.----- DE -----

FAFEF 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
18	PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,393,841.11	7,393,841.11
39	PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	157,125,018.91	157,125,019.08
68	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	128,370,958.40	102,070,015.69
19	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012	3,186,649.63	3,186,649.63
26	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2012	4,724,763.03	4,724,763.03
4	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012	18,682,457.62	18,682,457.62
8	PROGRAMA DE TURISMO ESTATAL 2012	5,859,879.17	5,859,879.17
2	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	13,837,724.58	13,837,724.58
184	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012	339,181,292.45	312,880,349.91

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: **30 de septiembre de 2014**

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	AGUA POTABLE											
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA. ETAPA). C.M.(A) PF/APAZU/223/10	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	679,620.60	679,620.60			679,620.60
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/351/12	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	TEMALACAYUCAN	SECODUVI	100	100%	M	16,496.05	16,496.05			16,496.05
	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/367/12	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	376,724.19	376,724.19			376,724.19
	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE SAN BAROLO. PD/SECODUVI/390/12	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	30	100%	M	147,737.11	147,737.11			147,737.11
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y COLONIA LOMAS DE POTRERO. PD/SECODUVI/276/12	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	470	100%	M	55,866.76	55,866.76			55,866.76
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/276/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	300	100%	M	27,949.05	27,949.05			27,949.05
	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/276/12	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUVI	478	100%	M	98,684.97	98,684.97			98,684.97
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/276/12	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIÁN TLACOCALPAN	SECODUVI	70	100%	M	24,399.93	24,399.93			24,399.93
	AMPLIACIÓN DE LA RED PARA AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/371/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	2DA. SECCIÓN DE CUAXOMULC	SECODUVI	1,800	100%	M	204,272.95	204,272.95			204,272.95
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/352/12	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	ESTOCAPA	SECODUVI	450	100%	M	179,945.27	179,945.27			179,945.27
	AGUA POTABLE							1,811,696.88	1,811,696.88	0.00	0.00	1,811,696.88
	SANEAMIENTO											
	CONSTRUCCIÓN DE CRUCES DEL COLECTOR (PEMEX Y FERROCARRIL). PD/SECODUVI/245/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/245/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUYA	SECODUVI	2	100%	CRUCES	469,973.36	469,973.36			469,973.36
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO. PD/SECODUVI/368/12	TEPEYENCO, TLAXCALA	ATLAMAXAC	SECODUVI	1	100%	PLANTA	452,999.36	452,999.36			452,999.36
	TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PD/SECODUVI/285/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	250	100%	ML	348,772.56	348,772.56			348,772.56

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO. PD/SECODUVI/407/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	4,964	100%	M	523,409.57	523,409.57			523,409.57
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ZARAGOZA. PD/SECODUVI/237/12	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILC	SECODUVI	938	100%	M	1,189,030.80	1,189,030.80			1,189,030.80
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. PD/SECODUVI/238/12, CONV. DE DIFERIMI. PD/SECODUVI/238/A/12 y MODIFIC. PD/SECODUVI/238/B/12,	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	100%	CARCAMO	500,426.56	500,426.56			500,426.56
	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES. PD/SECODUVI/401/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERÍA LA LIMA	SECODUVI	16	100%	PZAS	198,459.60	198,459.60			198,459.60
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS - SERVIDAS RASTRO APIZACO. PD/SECODUVI/435/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,850,881.42	1,850,881.42			1,850,881.42
	SANEAMIENTO							5,533,953.23	5,533,953.23	0.00	0.00	5,533,953.23
	SUPERVISION Y VIGILANCIA											
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERV	48,191.00	48,191.00			48,191.00
	SUPERVISION Y VIGILANCIA							48,191.00	48,191.00	0.00	0.00	48,191.00
	PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE							7,393,841.11	7,393,841.11	0.00	0.00	7,393,841.11
	PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE											
	REHABILITACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA											
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE MAZAQUIAHUAC - MAGUEY CENIZO. SECODUVI/CARRETERA 002/2012 y ACDO. MODIFIC. SECODUVI/CARRETERA 002/A/2012	TLAXCO, TLAXCALA	MAZAQUIAHUAC Y MAGUEY CENIZO	SECODUVI	28,800	100%	M2	54,000.03	54,000.03			54,000.03
	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO RANCHO DE TORRES - CUEXTOTITLA. PD/SECODUVI/001/12, CONV. DIFER. PD/SECODUVI/001/A/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/001/B/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	RANCHO DE TORRES Y LA MAGDALENA CUEXTOTITL	SECODUVI	2.70	100%	KM	8,149,112.98	8,149,112.98			8,149,112.98
	REHABILITACION DEL CAMINO TLALPAN-TECHALOTE. PD/SECODUVI/005/12, CONV. DIFERIMIENTO PD/SECODUVI/005/A/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/005/B/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN Y SAN LORENZO TECHALOTE	SECODUVI	2.63	100%	KM	5,002,941.80	5,002,941.80			5,002,941.80

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A SAN MATEO ACTIPAN. PD/SECODUVI/008/12,, CONV. DIFERIM. PD/SECODUVI/008/A/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/008/B/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MATEO ACTIPAN	SECODUVI	3.20	100%	KM	3,058,576.27	3,058,576.27			3,058,576.27
	REHABILITACION DEL CAMINO NANACAMILPA-SAN FELIPE HIDALGO. PD/SECODUVI/006/12, CONV. DIFERIM. PD/SECODUVI/006/A/12, MODIFIC. PD/SECODUVI/006/B/12 y PD/SECODUVI/006/C/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA Y SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	4	100%	KM	4,809,472.95	4,809,472.95			4,809,472.95
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-SANTA ANITA HUILOAC. PD/SECODUVI/009/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/009/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	2.30	100%	KM	2,151,099.87	2,151,099.87			2,151,099.87
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-TEPATLAXCO. PD/SECODUVI/002/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/002/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN, COL. CHALMA, GUADALUPE IXCOTLA, SANTA CRUZ GUADALUPE, SAN PEDRO XOCHITEOTLA Y SAN RAFAEL	SECODUVI	9	100%	KM	9,557,834.41	9,557,834.41			9,557,834.41
	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A LA SOLEDAD. PD/SECODUVI/003/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/003/A/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN Y LA SOLEDAD	SECODUVI	7.10	100%	KM	6,705,532.35	6,705,532.35			6,705,532.35
	REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ-ZARAGOZA. PD/SECODUVI/004/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/004/A/12	BENITO JUAREZ Y HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	6	100%	KM	6,224,264.91	6,224,264.91			6,224,264.91
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ZUMPANGO - ZOCAC. PD/SECODUVI/020/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO Y ZOCAC	SECODUVI	14.1	100%	KM	14,937,386.56	14,937,386.73			14,937,386.73
	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAMPOS. PD/SECODUVI/021/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/021/A/12 y PD/SECODUVI/021/B/12	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	2	100%	KM	15,389,451.14	15,389,451.14			15,389,451.14
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ALVARO OBREGON - SANCTORUM. PD/SECODUVI/022/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/022/A/12	ESPAÑITA Y SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	ALVARO OBREGON Y SANCTORUM	SECODUVI	4.2	100%	KM	8,750,681.16	8,750,681.16			8,750,681.16

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA. PD/SECODUVI/023/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/023/A/12	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO Y SAN JUAN BAUTISTA	SECODUVI	4	100%	KM	4,083,335.13	4,083,335.13			4,083,335.13
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LARA GRAJALES - CUAPIAXTLA. PD/SECODUVI/024/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/024/A/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	LARA GRAJALES Y CUAPIAXTLA	SECODUVI	4	100%	KM	1,441,403.36	1,441,403.36			1,441,403.36
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC- JOSÉ MARÍA MORELOS. PD/SECODUVI/058/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	CUAUHTÉMOC Y LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	2	100%	KM	3,670,571.58	3,670,571.58			3,670,571.58
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-POPOCATLA. PD/SECODUVI/010/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/010/A/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA Y POPOCATLA	SECODUVI	1.45	100%	KM	3,405,514.43	3,405,514.43			3,405,514.43
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL A LAZARO CÁRDENAS. PD/SECODUVI/059/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	LÁZARO CARDENAS	SECODUVI	1	100%	KM	3,596,928.65	3,596,928.65			3,596,928.65
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA- SAN PABLO APETATITLÁN (CAMINO REAL). PD/SECODUVI/060/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL., TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.4	100%	KM	3,587,301.82	3,587,301.82			3,587,301.82
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MAURO ANGULO - N.C.P. DE SAN JOSÉ TEACALCO. PD/SECODUVI/236/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	MAURO ANGULO, N.C.P. DE SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.5	100%	KM	670,604.30	670,604.30			670,604.30
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A GALEANA 2DA. ETAPA. PD/SECODUVI/232/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/232/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGILDO GALEANA Y NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	1.6	100%	KM	1,100,812.44	1,100,812.44			1,100,812.44
	REHABILITACIÓN DE ACCESOS A IXTACUIXTLA. PD/SECODUVI/218/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	0.8	100%	KM	362,722.88	362,722.88			362,722.88
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA - CHIMALPA. PD/SECODUVI/217/12	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPÓLITO CHIMALPA	SECODUVI	1.0	100%	KM	935,612.06	935,612.06			935,612.06
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GUADALUPE TEXCALAC- CIX. PD/SECODUVI/057/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/057/A/12 y PD/SECODUVI/057/B/12	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD	GUADALUPE TEXCALAC Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	2.4	100%	KM	3,677,147.88	3,677,147.88			3,677,147.88

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACOCHCALCO- XILOXOTLA. PD/SECODUVI/235/12	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y ACUITLAPILCO	SECODUVI	2	100%	KM	2,482,550.16	2,482,550.16			2,482,550.16
	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS. PD/SECODUVI/188/12	TEPETITLA DE LARDIZABAL	COLONIA EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	2.00	100%	KM	5,749,647.09	5,749,647.09			5,749,647.09
	RIEGO DE SELLO. PD/SECODUVI/172/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/172/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUYA	SECODUVI	2.30	100%	OBRA	969,820.88	969,820.88			969,820.88
	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A ABETEX. PD/SECODUVI/206/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/206/A/12	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTENCA	SECODUVI	0.20	100%	KM	778,206.76	778,206.76			778,206.76
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC. PD/SECODUVI/220/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/220/A/12	TEPETITLA DE LARDIZABAL E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	TEPETITLA Y TECUEXCOMAC	SECODUVI	5.70	100%	KM	2,694,042.92	2,694,042.92			2,694,042.92
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLTZAYANCA, TRAMO E.C. CONCEPCIÓN HIDALGO. PD/SECODUVI/219/12	HUAMANTLA Y ATLTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO Y SAN JOSÉ XICOHTÉNCA	SECODUVI	8.8	100%	KM	3,067,837.14	3,067,837.14			3,067,837.14
	REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO A MAGDALENA ENTRE AV. MANUEL SALDAÑA Y AV. IGNACIO PICAZO. PD/SECODUVI/246/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COL. TEPETLAPA	SECODUVI	2,715	100%	M2	526,821.49	526,821.49			526,821.49
	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-XOCOYUCAN. PD/SECODUVI/376/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	KM	2,249,680.31	2,249,680.31			2,249,680.31
	REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA							129,840,915.71	129,840,915.88	0.00	0.00	129,840,915.88
	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES											
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JOSE ATOTONILCO-LA PALMA. PD/SECODUVI/007/12 , CONV. DIFERIM. PD/SECODUVI/007/A/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/007/B/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE ATOTONILCO, LA PALMA, LOS CAPULINES, LA ROSA BENITO	SECODUVI	13.30	100%	KM	4,230,888.88	4,230,888.88			4,230,888.88
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ - SANCTORUM. PD/SECODUVI/303/12	BENITO JUÁREZ Y SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	JUÁREZ Y SANCTORUM	SECODUVI	8	100%	KM	3,056,579.49	3,056,579.49			3,056,579.49

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: **30 de septiembre de 2014**

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LA PALMA. PD/SECODUVI/305/12, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/305/A/12 y MODIFIC. PD/SECODUVI/305/B/12	LÁZARO CÁRDENAS Y TLAXCO, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS Y LA PALMA	SECODUVI	7	100%	KM	2,730,356.82	2,730,356.82			2,730,356.82
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTÍN - SANCTORUM - NANACAMILPA - IXTACUIXTLA. PD/SECODUVI/312/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/312/A/12	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM Y SAN AGUSTÍN	SECODUVI	8	100%	KM	2,435,305.63	2,435,305.63			2,435,305.63
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TLALPAN - SANTA MARÍA IXCOTLA. PD/SECODUVI/061/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN, SAN MANUEL Y SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	8	100%	KM	2,304,156.80	2,304,156.80			2,304,156.80
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ-LA LAGUNA DE TOCHA. PD/SECODUVI/302/12	BENITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ Y SANCTORUM	SECODUVI	8	100%	KM	3,658,733.81	3,658,733.81			3,658,733.81
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NACIONAL. PD/SECODUVI/301/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	2.4	100%	KM	1,139,060.08	1,139,060.08			1,139,060.08
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PANOTLA - SAN AGUSTÍN. PD/SECODUVI/025/12, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI /025/A/12, MODIFIC. PD/SECODUVI/025/B/12 y MODIFIC. PD/SECODUVI/025/C/12	PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN NICOLÁS PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	6.2	100%	KM	4,754,104.80	4,754,104.80			4,754,104.80
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES								24,309,186.31	24,309,186.31	0.00	0.00	24,309,186.31
SUPERVISION Y VIGILANCIA												
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	2,974,916.89	2,974,916.89			2,974,916.89
SUPERVISION Y VIGILANCIA								2,974,916.89	2,974,916.89	0.00	0.00	2,974,916.89
PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								157,125,018.91	157,125,019.08	0.00	0.00	157,125,019.08
PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
OBRAS												
	REHABILITACIÓN DEL TEATRO XICOHTÉNCATL. PD/SECODUVI/026/12, CONVENIO MODIFICATORIO PD/SECODUVI/026/A/12 y PD/SECODUVI/026/B/12	TLAXCALA / TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,624,475.94	4,624,475.94			4,624,475.94

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D	
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Recursos depositados del FAFEF	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA "LA LIBERTAD". PD/SECODUVI/122/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/122/A/12 y PD/SECODUVI/122/B/12PD/SECODUVI/122/A/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	315,923.85	315,923.85			315,923.85	
	AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LOS NIÑOS DE TODOS. ACUERDO NO. SECODUVI/015/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,973,199.26	6,973,199.26			6,973,199.26	
	RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EN RÍO DE LOS NEGROS. ACUERDO NO. SECODUVI/016/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	68,185.80	68,185.80			68,185.80	
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES 2DA. ETAPA. ACUERDO No. SECODUVI/024/2012 y ACDO- MODIFIC. SECODUVI/024-A/2012	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,008,994.64	4,008,994.64			4,008,994.64	
	REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA HUAMANTLA -CIXII. SECODUVI/CARRETERA 003/2012	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	457,266.73	457,266.73			457,266.73	
	ADQUISICION DEL DERECHO DE VIA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC (1ra ETAPA). CONVENIOS DE OCUPACIÓN DE VIA	APIZACO, ATLIHUETZIA, AMAXAC, TLAXCALA	APIZACO, ATLIHUETZIA, AMAXAC	SECODUVI	1	100%	ADQUIRISION	842,542.00	986,542.00			986,542.00	
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA 3ERA. ETAPA. SECODUVI/060/2012 y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	727,635.62	727,635.62			727,635.62	
	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS SOBRE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA. SECODUVI/061/2012 y ACDO. MODIFIC. SECODUVI/061-A/2012	TLAXCALA, TEPEYANCO, ZACATELCO Y PAPANOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	TLAXCALA, ACUITLAPILCO, TEPEYANCO, SANTO TORIBIO XICOTZINCO Y PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	408,993.53	408,993.53			408,993.53	
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES. PD/SECODUVI/317/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,064,501.44	7,064,501.44			7,064,501.44	
	SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL PARA LABORATORIO ESTATAL. SECODUVI/261/2012 y CONV. MODIFIC. SECODUVI/261/A/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	133,797.93	133,797.93			133,797.93	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO Y RAMPA DEL ESTACIONAMIENTO DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/300/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/300/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,224,866.14	2,224,866.14			2,224,866.14
	REHABILITACIÓN DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/433/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	Obra	5,600,000.00	5,600,000.00			5,600,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS. PD/SECODUVI/027/12, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/027/A/12, MODIFIC. PD/SECODUVI/027/B/12 y PD/SECODUVI/027/C/12	TLAXCALA. TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,460,085.72	3,460,085.72			3,460,085.72
	CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL MARIACHI. PD/SECODUVI/277/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/277/A/12	TLAXCAL, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	Obra	58,321.75	58,321.75			58,321.75
	ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES. PD/SECODUVI/239/12 y CONV. DE DIFERMI. PD/SECODUVI/239/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,819,533.99	4,819,533.99			4,819,533.99
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES: MANUEL SALDAÑA SUR, IGNACIO PICAZO, MORELOS Y PARALELA AL MERCADO NUEVO (CIRCUITO). PD/SECODUVI/203/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/203/A/12 y PD/SECODUVI/203/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,349,625.17	4,349,625.17			4,349,625.17
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CALLE SAN FRANCISCO. PD/SECODUVI/279/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BELEN ATZITZIMITTLÁN	SECODUVI	800	100%	M2	649,034.76	649,034.76			649,034.76
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN AV. JUÁREZ. CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/118/A/12 y PD/SECODUVI/118/B/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	918	100%	M2	117,520.18	117,520.18			117,520.18
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE MIGUEL N. LIRA. PD/SECODUVI/333/12	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	1,212	100%	M2	0.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA AV. MONTERREY ENTRE CARRETERA A TLAXCALA Y CAMPO DEPORTIVO. PD/SECODUVI/330/12	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	5,490	100%	m2	1,657,929.13	1,657,929.13			1,657,929.13

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: **30 de septiembre de 2014**

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PABLO SIDAR. PD/SECODUVI/316/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/316/A/12 y PD/SECODUVI/316/B/12	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN MIGUEL	SECODUVI	4,970	100%	m2	1,386,172.84	1,386,172.84			1,386,172.84
	REHABILITACIÓN DE AV. JUÁREZ. PD/SECODUVI/335/12	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	COL. CENTRO	SECODUVI	2,070	100%	M2	615,898.25	615,898.25			615,898.25
	Rehabilitación de la calle Victoria. PD/SECODUVI/294/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	San Lucas Tlacoachcalco	SECODUVI	2,400	100%	m2	288,070.58	288,070.58			288,070.58
	Rehabilitación de la calle Circunvalación. PD/SECODUVI/293/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	San Lucas Tlacoachcalco	SECODUVI	4,000	100%	m2	684,718.55	684,718.55			684,718.55
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y 5 NORTE. PD/SECODUVI/347/12, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/347/A/12 y MODIFIC. PD/SECODUVI/347/B/12	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	2,659	100%	m2	995,521.83	995,521.83			995,521.83
	PD/SECODUVI/348/12, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/348/A/12 y MODIFIC. PD/SECODUVI/348/B/12	TENANCINGO, TLAXCALA	COL. CENTRO	SECODUVI	1,110	100%	m2	425,442.78	425,442.78			425,442.78
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA. PD/SECODUVI/345/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/345/A/12	SANTA ISABEL XILOXOSTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOSTLA	SECODUVI	3,786	100%	M2	1,638,746.48	1,638,746.48			1,638,746.48
	REVESTIMIENTO DE CANAL EN BARRANCA SECA. PD/SECODUVI/327/12	ZACATELCO, TLAXCALA	COL. CENTRO	SECODUVI	3,592	100%	m2	1,416,620.46	1,416,620.46			1,416,620.46
	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE ACCESO A ESPECIES MENORES. CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/278/A/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	8,851	100%	M2	167,565.06	167,565.06			167,565.06
	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE EL PEÑÓN, ACCESO AL PUENTE COAXINCA. PD/SECODUVI/386/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	597,528.50	597,528.50			597,528.50
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/254/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/254/A/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	937,499.21	937,499.21			937,499.21
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/117/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/117/A/12, PD/SECODUVI/117/B/12 y PD/SECODUVI/117/C/12	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	867,115.91	867,115.91			867,115.91

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: **30 de septiembre de 2014**

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D	
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Recursos depositados del FAFEF	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 2DA ETAPA. PD/SECODUVI/173/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/173/A/12	ATLANGATEPE C, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,538,624.94	1,538,624.94			1,538,624.94	
	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL. PD/SECODUVI/215/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN FELIPE SULTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	868,274.53	868,274.53			868,274.53	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/079/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/079/A/12	BENITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	864,011.26	864,011.26			864,011.26	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/076/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/076/A/12	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	926,846.23	926,846.23			926,846.23	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/091/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/091/A/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUVI	1	100%	OBRA	904,747.36	904,747.36			904,747.36	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/075/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/075/A/12	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	1	100%	OBRA	889,209.93	889,209.93			889,209.93	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/081/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/081/A/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	809,901.27	809,901.27			809,901.27	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/137/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/137/12	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	817,970.61	817,970.61			817,970.61	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/077/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	745,450.34	745,450.34			745,450.34	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/103/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/103/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	789,492.00	789,492.00			789,492.00	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL. PD/SECODUVI/135/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/135/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COL. REFORMA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,015,841.16	1,015,841.16			1,015,841.16	
	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. PD/SECODUVI/078/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/078/12	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,048,872.14	1,048,872.14			1,048,872.14	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/102/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/102/A/12	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1	100%	OBRA	915,785.43	915,785.43			915,785.43	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/089/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/089/A/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	809,000.00	809,000.00			809,000.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/080/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/080/A/12	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	579,545.59	579,545.59			579,545.59
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/074/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/074/A/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILP A	SECODUVI	1	100%	OBRA	877,585.60	877,585.60			877,585.60
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PD/SECODUVI/098/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/098/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	1	100%	OBRA	848,782.15	848,782.15			848,782.15
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. PD/SECODUVI/171/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/171/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	BARRIO SAN LUCAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,038,580.73	1,038,580.73			1,038,580.73
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/121/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/121/A/12	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINC O	SECODUVI	1	100%	OBRA	759,531.57	759,531.57			759,531.57
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/108/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/108/A/12	SAN LUCAS TECOPIILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPIILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	791,885.80	791,885.80			791,885.80
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/270/12	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	861,132.64	861,132.64			861,132.64
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA RECOVA-SAN ANTONIO TECHALOTE. PD/SECODUVI/231/12 y CONV. MODIF. PD/SECODUVI/231/A/12	TLAXCALA HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECHALOTE	SECODUVI	1	100%	PUENTE	3,119,531.09	3,119,531.09			3,119,531.09
	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA (CIMAET). PD/SECODUVI/439/12	TZOMPANTEPE C, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUAHUATE PEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	117,949.69	117,949.69			117,949.69
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA TLAXCALA, ENTRE CALLES XICOHTENCATL Y TELESECUNDARIA. PD/SECODUVI/052/13	HUEYOTLIÁN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,592,303.70	1,592,303.70			1,592,303.70
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO TLAPAYATLA. PD/SECODUVI/249/13	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,679,293.81	1,679,293.81			1,679,293.81
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO SECCIÓN CUARTA. PD/SECODUVI/250/13	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCING O	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,630,439.91	1,630,439.91			1,630,439.91

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D	
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Recursos depositados del FAFEF	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/251/13 y CONV. DE DIFERIM, Y MODIFIC. PD/SECODUVI/251/A/13	XICOHTZINCO, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHTZINCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,967,086.44	1,845,112.40			1,845,112.40	
	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ADECUACIÓN DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA. PD/SECODUVI/368/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALOAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	449,515.23	449,515.23			449,515.23	
	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS SOBRE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA SRGUNDA ETAPA. SECODUVI/007/2013	TLAXCALA, TEPEYANCO, XICOTZINCO Y PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	TLAXCALA, ACUITLAPILCO, TEPEYANCO, SANTO TORIBIO XICOTZINCO Y PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	503,218.07	503,218.07			503,218.07	
	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) Y CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DENUNCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,311,891.26	0.00			-	
	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,894,635.87	0.00			-	
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA OBRA BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC	APIZACO, YAUHQUEMEHCAN y AMAXAC, TLAXCALA	APIZACO, YAUHQUEMEHCAN y AMAXAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,099,510.40	0.00			-	
	CIUDAD DE LA JUSTICIA												
	PRIMERA ETAPA PARA LA URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/283/13 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/283/A/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	48%	OBRA	13,184,607.07	4,934,413.43			4,934,413.43	
	SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRAS								0.00				
	OBRAS							110,834,387.85	93,300,182.64	0.00	0.00	93,300,182.64	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE TRES CALLES DE ITURBIDE Y REMODELACIÓN DEL PARQUE EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN. PD/SECODUVI/437/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	698,285.20	698,285.20			698,285.20	
	OBRAS							698,285.20	698,285.20	0.00	0.00	698,285.20	
	APORTACIONES												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	POR INSTRUCCIONES DE SEFIN, REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CON CFE	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	Aportación	15,500,000.00	6,733,262.50			6,733,262.50
APORTACIONES								15,500,000.00	6,733,262.50	0.00	0.00	6,733,262.50
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA												
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI		100%		1,166,986.58	1,166,986.58			1,166,986.58
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI		100%		171,298.77	171,298.77			171,298.77
SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA								1,338,285.35	1,338,285.35	0.00	0.00	1,338,285.35
PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								128,370,958.40	102,070,015.69	0.00	0.00	102,070,015.69
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012								292,889,818.42	266,588,875.88	0.00	0.00	266,588,875.88
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2012												
AGUA POTABLE												
	PEREFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/038/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/038/A/12	CHIAUTENPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	296,045.90	296,045.90			296,045.90
	PEREFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/12 y CONV. MODIFIC. SECODUVI/031/A/2012	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	POZO	152,009.48	152,009.48			152,009.48
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/339/12	TZOMPANTEPE C, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUAT EPEC	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO, 1 TANQUE 100 M3, 8,138 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 400 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN	588,277.52	588,277.52			588,277.52
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. EN TEXCACOAC. PF/APAZU/283/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/283/A/12 y PE/APAZU/283/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO Y 970 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN	251,250.00	251,250.00			251,250.00
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/APAZU/112/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/112/A/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO Y 970 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN	170,946.20	170,946.20			170,946.20

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CONV. MODIFIC. PF/APAZU/163/A/12 y PF/APAZU/163/A/12	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUVI	11,422	100%	ML	778,195.78	778,195.78			778,195.78
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	361,713.59	361,713.59			361,713.59
AGUA POTABLE								2,598,438.47	2,598,438.47	0.00	0.00	2,598,438.47
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	21,299.96	21,299.96			21,299.96
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	21,303.82	21,303.82			21,303.82
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	17,999.91	17,999.91			17,999.91
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/050/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/050/A/2012	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	50,608.22	50,608.22			50,608.22
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/049/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/049/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ALTZAYANCA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	49,499.97	49,499.97			49,499.97
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/056/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/056/A/12	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	48,508.15	48,508.15			48,508.15
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/051/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/051/A/12	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	50,233.91	50,233.91			50,233.91

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: **30 de septiembre de 2014**

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/052/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/12	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	62,113.77	62,113.77			62,113.77
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/055/12	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	52,995.98	52,995.98			52,995.98
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/113/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	49,422.86	49,422.86			49,422.86
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APAZU/116/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/116/A/12 y PF/APAZU/116/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	91,423.07	91,423.07			91,423.07
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/054/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/054/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	20,373.06	20,373.06			20,373.06
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/114/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	52,428.48	52,428.48			52,428.48
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								588,211.16	588,211.16	0.00	0.00	588,211.16
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012								3,186,649.63	3,186,649.63	0.00	0.00	3,186,649.63
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPys III) 2012												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PPOSSAPYS/123/12 y CONV. MODIFIC. PF/PPOSSAPYS/123/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COL. DELICIAS	SECODUVI	2,287	100%	ML	172,393.78	172,393.78			172,393.78
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PPOSSAPYS/240/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	100%	POZO	216,462.85	216,462.85			216,462.85

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/033/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/033/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	100%	POZO	252,480.86	252,480.86			252,480.86
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/032/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/032/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BARRIO TECOLOTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	249,396.02	249,396.02			249,396.02
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/282/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/282/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TECOLOTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO , 1 TANQUE 100 M3, 70 ML	444,496.59	444,496.59			444,496.59
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/082/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/082/A/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SECODUVI	1	100%	TANQUE 80 M3 Y 7,802 ML DE LÍNEA	426,604.28	426,604.28			426,604.28
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/034/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	279,125.07	279,125.07			279,125.07
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/226/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/226/A/12	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	100%	POZO	229,751.71	229,751.71			229,751.71
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/126/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	178,498.05	178,498.05			178,498.05
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/125/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	37,482.82	37,482.82			37,482.82
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/127/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTEPELUC	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	157,493.01	157,493.01			157,493.01
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/128/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	149,975.87	149,975.87			149,975.87
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/227/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPUALCO	SECODUVI	3,360	100%	ML	118,955.99	118,955.99			118,955.99
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/133/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/133/A/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	106,409.22	106,409.22			106,409.22

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Recursos depositados del FAFEF		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/124/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/124/A/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO Y 2,078 ML LINEA DE CONDUCCIÓN	449,733.66	449,733.66			449,733.66
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/129/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/129/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	141,494.51	141,494.51			141,494.51
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/132/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/132/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	152,531.75	152,531.75			152,531.75
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/131/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/131/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	163,415.22	163,415.22			163,415.22
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/130/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/130/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATALINA APATLAHCO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	166,698.55	166,698.55			166,698.55
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/260/12 y PF/PROSSAPYS/271/12	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	CURSO	395,333.22	395,333.22			395,333.22
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	127,130.47	127,130.47			127,130.47
AGUA POTABLE								4,615,863.50	4,615,863.50	0.00	0.00	4,615,863.50
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/259/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	17,455.78	17,455.78			17,455.78
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/258/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	20,869.68	20,869.68			20,869.68
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/259/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	24,597.08	24,597.08			24,597.08
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	14,428.50	14,428.50			14,428.50

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y	16,468.71	16,468.71			16,468.71
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y	15,079.78	15,079.78			15,079.78
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								108,899.53	108,899.53	0.00	0.00	108,899.53
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2012								4,724,763.03	4,724,763.03	0.00	0.00	4,724,763.03
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012												
SANEAMIENTO												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/191/12, CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/191/A/12 y PF/PROTAR/191/B/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	PLANTA, 2,780 ML DE RED, 2,803 ML DE COLECT	6,762,948.51	6,762,948.51			6,762,948.51
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/181/12, CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/181/A/12 y PF/PROTAR/181/B/12	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	1	100%	PLANTA	983,486.52	983,486.52			983,486.52
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/183/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/183/12 ; PF/PROTAR/182/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/182/A/12 CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/182/B/12	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	MAZATECOCHCO	0.00	1	100%	PLANTA, 4,223 ML DE RED Y 493 ML DE EMISOR	7,176,588.82	7,176,588.82			7,176,588.82
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/205/12 y CONV. MIDIFIC. PF/PROTAR/205/A/12	TOCATLÁN, TLAXCALA	SANTA MARÍA TOCATLÁN	SECODUVI	1	100%	PLANTA Y 2,376 ML DE RED	2,905,322.47	2,905,322.47			2,905,322.47
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100.0%	SUPERVISIÓN	854,111.30	854,111.30			854,111.30
SANEAMIENTO								18,682,457.62	18,682,457.62	0.00	0.00	18,682,457.62
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012								18,682,457.62	18,682,457.62	0.00	0.00	18,682,457.62
PROGRAMA C.N.A. 2012								26,593,870.28	26,593,870.28	0.00	0.00	26,593,870.28
PROGRAMA DE TURISMO ESTATAL 2012												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:

30 de septiembre de 2014

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Recursos depositados del FAFEF		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
	STA. ETAPA HUAMANTLA "PUEBLO MÁGICO". PF/PDT/414/12 y CONV. MODIFIC. PF/PDT/414/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	adecuación del vestíbulo del Museo de	426,786.07	426,786.07			426,786.07
	TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. PF/PDT/195/12 y CONV. MODIFIC. PE/PDT/195/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	núcleo sanitarios y cinco locales	99,116.90	99,116.90			99,116.90
	REHABILITACIÓN DE TALUDES CACAXTLA UBICADO EN SAN MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA. PF/PDT/249/12 y CONV. MODIFIC. PE/PDT/249/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	<u>617,602.95</u>	617,602.95			617,602.95
	CONSTRUCCIÓN DE CASINO EN RECINTO FERIAL, TLAXCALA, TLAXCALA. PF/PDT/228/12 y CONV. MODIFIC. PE/PDT/228/A/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,064,612.64	2,064,612.64			2,064,612.64
	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO, BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR. PF/PDT/149/12 y CONVENIO MODIFICATORIO	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	335,762.00	335,762.00			335,762.00
	3A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA (TOTOLAC). PF/PDT/315/12 y CONV. MODIFIC. PE/PDT/315/A/12	TLAXCALA Y TOTOLAC, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN MARCOS TEPECTIPAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	885,070.78	885,070.78			885,070.78
	3A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA: ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, TLAXCALA. PD/PDT/148/12 y CONV. MODIFIC. PE/PDT/148/A/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,415,427.83	1,415,427.83			1,415,427.83
	1 AL MILLAR FUNCION PUBLICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	15,500.00	15,500.00			15,500.00
								5,859,879.17	5,859,879.17	0.00	0.00	5,859,879.17
								5,859,879.17	5,859,879.17	0.00	0.00	5,859,879.17
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012											
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PF/ID/286/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/286/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,980,329.67	12,980,329.67			12,980,329.67

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012**

FAFEF 2012

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO". PF/ID/322/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/322/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	15%	OBRA	857,394.91	857,394.91			857,394.91
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012								13,837,724.58	13,837,724.58	0.00	0.00	13,837,724.58
TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS								339,181,292.45	312,880,349.91	0.00	0.00	312,880,349.91

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	