

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de septiembre de 2014

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual	Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012												
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/160/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/160/A/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	433,881.60	433,881.60	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/170/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/170/A/12	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	490,101.93	490,101.93	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/111/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/111/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	350,532.30	350,532.30	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/262/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/262/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	332,260.48	332,260.48	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/166/12 y CONV. MIDIFIC. PF/FR/166/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	303,424.19	303,424.19	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/266/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/266/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	324,824.14	320,997.31	99%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/069/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/069/A/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	562,111.01	562,111.01	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/169/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/169/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	XALTITLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	461,439.13	461,439.13	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SANTIAGO CUAULA. PF/FR/097/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	428,165.51	428,165.51	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/086/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	404,732.14	404,732.14	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MAZAPA. PF/FR/297/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN ANTONIO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	449,657.15	425,574.56	95%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/306/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/306/A/12 y PF/FR/306/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	326,674.46	326,674.46	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/168/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/168/A/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	266,867.88	266,867.88	100%	

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de septiembre de 2014

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/174/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/174/A/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTELULCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	283,095.98	283,095.98	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/263/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/263/A/12	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	302,201.44	302,201.44	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/096/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGÓN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	398,042.70	398,042.70	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD ESPAÑITA. PF/FR/073/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	497,597.08	497,597.08	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/093/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	428,870.32	428,870.32	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/186/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	428,478.75	428,478.75	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/255/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	VICENTE GUERRERO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	438,996.82	438,996.82	100%	
	CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ. PF/FR/159/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/159/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	410,999.75	410,999.75	100%	
	CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILLA. PF/FR/066/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/066/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	286,703.88	286,703.88	100%	
	CENTRO DE SALUD HERMENEGILDO GALEANA. PF/FR/275/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/275/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	308,599.72	308,599.72	100%	
	CENTRO DE SALUD IGNACIO ZARAGOZA. PF/FR/274/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/274/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	351,950.68	351,950.68	100%	
	CENTRO DE SALUD MARIANO MATAMOROS. PF/FR/165/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/165/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	292,316.68	292,316.68	100%	
	CENTRO DE SALUD LOS PILARES. PF/FR/104/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	300,213.12	300,213.12	100%	
	CENTRO DE SALUD XICOHTÉNCATL. PF/FR/248/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/248/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	366,231.45	366,231.45	100%	

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de septiembre de 2014

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/320/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	354,688.24	341,283.09	96%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/068/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/068/A/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	557,192.93	557,192.93	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/064/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/064/A/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	513,627.89	513,627.89	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/107/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MA. IXCOTLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	501,157.68	501,157.68	100%	
	CENTRO DE SALUD IXTENCO. PF/FR/100/12	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	543,769.93	543,769.93	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/087/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/087/A/12	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	432,622.61	432,622.61	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/162/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/A/12	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	358,224.83	358,224.83	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/095/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	500,783.60	500,783.60	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA. PF/FR/156/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/156/A/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	393,616.50	393,616.49	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/065/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/065/A/12	SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	271,657.20	271,657.20	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/157/12	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA	HUACTZINCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	550,000.00	546,676.53	99%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS TECOPILCO. PF/FR/334/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/334/A/12	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	420,873.39	420,873.39	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/136/12	SANCTÓRUM DE LÁZACO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	429,934.37	403,016.31	94%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/070/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/070/A/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	333,395.09	333,395.09	100%	

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de septiembre de 2014

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Anual	Monto Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/071/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/071/A/12	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	388,741.64		388,741.64	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE AYOMETLA. PF/FR/332/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/332/A/12	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	430,461.13		430,461.13	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/184/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	449,386.66		449,386.66	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/062/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/062/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CAPULAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	333,159.23		333,159.23	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/067/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/067/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	669,597.97		669,597.97	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/094/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/094/A/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	424,991.59		424,991.59	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/321/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/321/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	277,697.48		277,697.48	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/072/12	TLAXCO, TLAXCALA	COL. PROFR. GRACIANO SÁNCHEZ	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	438,551.77		438,551.77	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/155/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/155/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MA. MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	448,819.06		448,819.06	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/158/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/158/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	338,294.93		338,294.93	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/092/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/092/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	LAS VIGAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	497,944.45		497,944.45	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/161/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/161/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	437,478.29		437,478.29	100%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/167/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/167/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	394,941.16		394,941.16	100%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de septiembre de 2014

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/328/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/328/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	308,961.41	308,961.41	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/307/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/307/A/12	TOCATLÁN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	495,605.67	495,605.67	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/119/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/119/A/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	258,608.72	258,608.72	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/289/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/289/A/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	279,136.23	279,136.23	100%	
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/063/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/063/A/12	XALTOCAN, TLAXCALA	LA ASCENCIÓN HUIXCOLOTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	307,795.98	307,795.98	100%	
	CENTRO DE SALUD ZITLALTEPEC. PF/FR/256/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/256/A/12	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	476,148.40	476,148.40	100%	
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/199/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/199/A/12 y PF/FR/199/B/12	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,463,462.95	3,463,462.95	100%	
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/198/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/198/A/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	2,694,079.20	808,223.76	30%	
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/197/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/197/A/12 y PF/FR/197/B/12	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILOCO (PILANCON)	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,211,879.79	3,211,879.79	100%	
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/200/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/200/A/12 y PF/FR/200/B/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,564,608.08	3,564,608.14	100%	
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/265/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/265/A/12	XALOZTOC, TLAXCALA	GUADALUPE TEXMOLAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,999,555.38	3,999,555.38	100%	
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/196/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/196/A/12 y PF/FR/196/B/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	3,646,359.22	3,646,359.22	100%	
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-4. PF/FR/204/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/204/A/12 y PF/FR/204/B/12	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	4,995,052.46	4,995,052.46	100%	

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

INF. SALUD

30 de septiembre de 2014

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS				
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Anual	Monto Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/146/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/146/A/12 y PF/FR/146/B/12	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	1,307,520.09		1,307,520.09	100%	
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/150/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/150/A/12 y PF/FR/150/B/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	2,580,336.30		2,580,336.30	100%	
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/145/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/145/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	1,287,761.55		1,287,758.70	100%	
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/144/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/144/A/12 y PF/FR/144/B/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	2,849,990.87		2,849,990.87	100%	
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD PF/FR/143/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/143/A/12 y PF/FR/143/B/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	1,994,825.88		1,994,825.88	100%	
	SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRAS								2,966,812.21				
	FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012										62,609,080.29	57,684,853.75	
	FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012										62,609,080.29	57,684,853.75	

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ir	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	