

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos
de
PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

30 de junio de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES	5,372,204.28	5,270,648.36
10	PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES	5,372,204.28	5,270,648.36

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES**

Hoja No. _____

PAICE

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de PAICE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES												
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA ITC. PF/PAICE/287/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/287/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	736,060.84	735,806.48			735,806.48
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE HUEYOTLIPAN. PF/PAICE/256/13 Y CONV, MODIFIC. PF/PAICE/256/A/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	609,239.35	594,725.33			594,725.33
	MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL ZACATELCO. PF/PAICE/285/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/285/A/13	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,364.60	345,943.11			345,943.11
	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL TLAXCO. PF/PAICE/261/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/261/A/13	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	520,533.08	515,040.02			515,040.02
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL CONTLA. PF/PAICE/262/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/262/A/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	377,856.92	375,905.44			375,905.44
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL PAPALOTLA. PF/PAICE/284/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/284/A/13	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	570,035.02	548,615.32			548,615.32
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE CALPULALPAN. PF/PAICE/286/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/286/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	712,382.44	695,599.97			695,599.97
	PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL CHIAUTEMPAN. PF/PAICE/257/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/257/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	314,574.64	299,975.08			299,975.08

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES**

Hoja No. _____

PAICE

Fecha:	30 de junio de 2014		
	día	mes	año

3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de PAICE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL IXTENCO. PF/PAICE/255/13, CONV. MODIFIC. PF/PAICE/255/A/13 y PF/PAICE/255/B/13	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	659,777.07	649,412.92			649,412.92
	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL DE HUAMANTLA. PF/PAICE/254/13 y CONV. MODIFIC. PF/PAICE/254/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	520,013.48	504,257.85			504,257.85
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	5,366.84	5,366.84			5,366.84
	PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES							5,372,204.28	5,270,648.36	0.00	0.00	5,270,648.36
	PEF 2012 ANEXO32.11 MANTENIMIENTO Y REALIZACIÓN DE CENTROS CULTURALES							5,372,204.28	5,270,648.36	0.00	0.00	5,270,648.36

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS