

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

1 10

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
18.40	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	36,716,363.16	34,126,525.00
9.20	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	23,944,766.22	22,891,551.21
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	42,217,903.60	37,827,753.70
28.30	PROGRAMA C.N.A. 2013	102,879,032.98	94,845,829.91

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 2014

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D

64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO										
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013										
	AGUA POTABLE									
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. PF/APAZU/100/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,406,000.00	1,397,278.48	1,397,278.48
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/221/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,430,000.00	1,353,877.66	1,353,877.66
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	4,411,279.00	4,305,812.69	4,305,812.69
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/032/13	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,589,964.00	2,564,603.40	2,564,603.40
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/175/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,065,359.00	2,051,761.99	2,051,761.99
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3. PF/APAZU/045/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	928,544.00	918,757.43	918,757.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA NÚMERO 3 (TREN DE DESCARGA, MURO DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN Y CASETA DE CONTROLES). PF/APAZU/263/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	490,677.00	484,974.74			484,974.74
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/046/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,409,846.00	1,394,292.86			1,394,292.86
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/151/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/151/A/13	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	3,884,920.00	3,884,920.00			3,884,920.00
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/051/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/051/A/13	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,361,768.00	2,339,547.59			2,339,547.59
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/185/13	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,380,357.00	1,296,796.47			1,296,796.47
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/050/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	692,170.00	679,645.81			679,645.81

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/121/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/121/A/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	2,812,000.00	2,644,738.12			2,644,738.12
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	100%	POZO	1,447,040.00	1,060,773.72			1,060,773.72
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/119/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO (ZONA CONURBADA DE SAN PABLO DEL MONTE)	SECODUVI	1	100%	POZO	1,710,000.00	1,440,125.63			1,440,125.63
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/13	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,442,012.00	1,429,880.96			1,429,880.96
	AGUA POTABLE						29761338.85	30,461,936.00	29,247,787.55	0.00	0.00	29,247,787.55
	SUPERVISIÓN											
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	606,733.06	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	25,280.54	21,049.22			21,049.22
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	36,073.56	36,073.56			36,073.56
	SUPERVISIÓN						632013.60	668,087.16	57,122.78	0.00	0.00	57,122.78
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	años 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APIZACO B). PF/APAZU/048/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	858,568.00	359,391.53			359,391.53
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ GUADALUPE. PF/APAZU/029/13 y CONV. MIDIFIC. PF/APAZU/029/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	252,000.00	247,144.54			247,144.54
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE IXCOTLA. PF/APAZU/030/13	CHIAUTAMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	294,000.00	263,781.36			263,781.36
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/178/13 CONV. MODIFIC. PF/APAZU/178/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	403,200.00	395,569.39			395,569.39
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/179/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/179/A/13	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	630,000.00	575,807.20			575,807.20
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/180/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	571,200.00	542,673.95			542,673.95
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL. PF/APAZU/107/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,275,792.00	1,226,380.84			1,226,380.84

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/177/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	378,000.00	366,905.41			366,905.41
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. PF/APAZU/176/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/176/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	403,200.00	402,444.43			402,444.43
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/049/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/049/A/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	520,380.00	441,516.02			441,516.02
ESTUDIOS Y PROYECTOS							4786052.21	5,586,340.00	4,821,614.67	0.00	0.00	4,821,614.67
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2013							35179404.66	36,716,363.16	34,126,525.00	0.00	0.00	34,126,525.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) :												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/088/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/088/A/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	4,040,800.00	3,994,417.19			3,994,417.19

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 2014

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/089/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,723,037.60	1,676,737.02			1,676,737.02
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TOPILCO DE JUÁREZ, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/065/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/065/A/13	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,961,000.00	2,959,681.03			2,959,681.03
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/036/13	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUVI	1	100%	POZO	1,225,000.00	1,216,253.27			1,216,253.27
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/034/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	3,552,500.00	3,546,993.30			3,546,993.30

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	años 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/037/13	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,967,300.00	2,929,640.60			2,929,640.60
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/033/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	3,451,000.00	3,442,695.34			3,442,695.34
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/044/13	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,960,000.00	1,916,714.02			1,916,714.02
AGUA POTABLE							21683131.77	21,880,637.60	21,683,131.77	0.00	0.00	21,683,131.77
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/196/13	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	741,713.43	389,760.00			389,760.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISION	105,800.79	43,305.72			43,305.72
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISION	296,911.98	0.00			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISION	151,143.99	48,303.90			48,303.90
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DESARROLLO	151,143.99	144,627.64			144,627.64
	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL NUEVOS ESTUDIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	13,804.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	23,610.44	23,610.44			23,610.44
OTROS COMPLEMENTARIOS							1446714.18	1,484,128.62	649,607.70	0.00	0.00	649,607.70
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/242/13	ZITLALTEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	280,000.00	267,485.14			267,485.14
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/243/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	300,000.00	291,326.60			291,326.60
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES							580000.00	580,000.00	558,811.74	0.00	0.00	558,811.74
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES							23709845.95	23,944,766.22	22,891,551.21	0.00	0.00	22,891,551.21
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013												
SANEAMIENTO												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). PF/PROTAR/203/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/203/A/	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	98%	PTAR	41,436,500.00	37,766,441.38			37,766,441.38
SANEAMIENTO							41,436,500.00	37,766,441.38	0.00	0.00	0.00	37,766,441.38
OTROS COMPLEMENTARIOS												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	710,340.00	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	98%	SERVICIO	29,597.50	19,846.22			19,846.22
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	98%	SERVICIO	41,466.10	41,466.10			41,466.10
OTROS COMPLEMENTARIOS							739937.50	781,403.60	61,312.32	0.00	0.00	61,312.32
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013							38506378.87	42,217,903.60	37,827,753.70	0.00	0.00	37,827,753.70
PROGRAMA C.N.A. 2013							97395629.48	102,879,032.98	94,845,829.91	0.00	0.00	94,845,829.91

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / :	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	