

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

1 4

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
12.09	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013	78,872,168.46	34,452,278.16
<b>12.09</b>	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>	<b>78,872,168.46</b>	<b>34,452,278.16</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>												
	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNÓ. <b>PF/FMPT/110/13, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/110/A/13 y PF/FMPT/110/B/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>4,780,678.45</b>	4,780,678.44			1,523,225.24
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO BUENSUCESO <b>PF/FMPT/018/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>866,810.72</b>	866,810.72			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/019/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>997,901.89</b>	310,567.53			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN ANTONIO ACUAMANALA, <b>PF/FMPT/020/14</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>749,164.44</b>	227,315.18			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN COSME MAZATECOCHCO. <b>PF/FMPT/021/14</b>	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>499,585.19</b>	150,124.95			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO PAPANOTLA. <b>PF/FMPT/022/14</b>	PAPANOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPANOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>499,585.19</b>	150,184.95			0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. <b>PF/FMPT/023/14, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/023/A/14 y MODIFIC. PF/FMPT/023/B/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.85	<b>100%</b>	OBRA	<b>10,814,094.12</b>	9,314,093.85			0.00
	INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE SERVICIOS AL PREDIO QUE ALBERGARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/049/14 y CONV. MPDIFIC. PF/FMPT/049/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	<b>5,381,014.14</b>	5,166,212.16			0.00
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE (BOULEVARD DE ACCESO).. <b>PF/FMPT/103/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/103/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>720,517.07</b>	619,246.80			0.00
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/165/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	<b>579,482.93</b>	579,482.93			0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA	SECODUJI	1	<b>65%</b>	PROYECTO	<b>6,241,118.82</b>	0.00			0.00
	BULEVAR DE ACCESO AL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/197/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUJI	1	<b>20%</b>	PROYECTO	<b>45,858,343.33</b>	11,404,808.48			0.00
	NOTAS Y FICHAS TÉCNICAS. <b>PF/FMPT/156/14</b>	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUJI	0.24	<b>100%</b>	DOCUMENTO	<b>805,000.00</b>	803,880.00			803,880.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUJI	1	<b>100%</b>	DERECHO	<b>78,872.17</b>	78,872.17			78,872.17
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>								<b>78,872,168.46</b>	<b>34,452,278.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,977.41</b>
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>								<b>78,872,168.46</b>	<b>34,452,278.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,405,977.41</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	