

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

HOJA No.----- DE ----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

31 de diciembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN		
		AUTORIZADA		PAGADA
		ESTATAL	FEDERAL	
2	OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD	3,494,107.26	0.00	3,473,786.49
1	RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD	1,240,269.81	0.00	1,237,240.48
2	FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010		6,048,482.80	3,667,959.20
2	ANEXO IV 2011	0.00	1,815,789.60	1,737,130.94
24	ANEXO IV 2012	0.00	19,614,275.29	18,636,747.03
7	ANEXO IV 2013	0.00	9,739,855.00	8,561,124.80
1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	1,200,000.00	1,189,447.09
14	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)	0.00	55,095,939.99	42,121,591.29
4	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)	0.00	8,892,186.34	3,463,288.20
53	FONDO REGIONAL 2013	0.00	84,332,415.98	77,354,032.94
110	PROGRAMA DE SALUD 2013	4,734,377.07	186,738,945.00	161,442,348.46

1 79

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE SALUD 2013												
OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD												
						ESTATAL						
	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CÁMARAS FRÍAS (CSU APIZACO). PD/SECODUVI/001/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/001/A/13 y PD/SECODUVI/001/B/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,194,107.26	2,194,107.26			2,194,107.26
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PD/SECODUVI/093/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,300,000.00	1,279,679.23			1,279,679.23
OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD								3,494,107.26	3,473,786.49	0.00	0.00	3,473,786.49
RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD												
						ESTATAL						
	REHABILITACIÓN DE MÓDULO CANINO. PD/SECODUVI/017/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/017/A/13 y PD/SECODUVI/017/B/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,240,269.81	1,237,240.48			1,237,240.48
RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD								1,240,269.81	1,237,240.48	0.00	0.00	1,237,240.48
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010												
						FEDERAL						
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL LABORATORIO ESTATAL 2DA. ETAPA. PF/FOROSS/164/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/164/A/	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	1.00	60%	OBRA	3,297,183.83	1,229,198.55			1,229,198.55

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO. PF/FOROSS/163/13 y CONV. DE DIFERIM.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,751,298.97	2,438,760.65			2,438,760.65
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010								6,048,482.80	3,667,959.20	0.00	0.00	3,667,959.20
ANEXO IV 2011												
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (RAYOS X) HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO. PF/AN-IV/038/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/038/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	FEDERAL OBRA	1,200,000.00	1,171,783.64			1,171,783.64
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (ULTRASONIDO) HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. PF/AN-IV/213/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	615,789.60	565,347.30			565,347.30
ANEXO IV 2011								1,815,789.60	1,737,130.94	0.00	0.00	1,737,130.94
ANEXO IV 2012												
	REHABILITACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO (TOCOCIRUGIA-AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN, SALA DE ESPERA, SANITARIOS). PF/AN-IV/039/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/039/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	FEDERAL OBRA	2,123,195.21	2,123,195.21			2,123,195.21

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			14 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/086/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,500,000.00	1,480,059.24			1,480,059.24
	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/041/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/041/A/13	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,200,000.00	3,173,102.18			3,173,102.18
	AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/042/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,437,512.91	1,429,696.41			1,429,696.41
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (SALA DE ESPERA). PF/AN-IV/214/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	743,567.17	709,175.86			709,175.86
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/165/13	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	413,504.65			413,504.65
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. PF/AN-IV/233/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	600,000.00	545,575.24			545,575.24
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/234/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	465,289.32			465,289.32

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/167/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	401,092.32			401,092.32
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. PF/AN-IV/215/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	600,000.00	562,388.42			562,388.42
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/237/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	449,930.92			449,930.92
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/238/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	449,435.12			449,435.12
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/239/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	449,599.89			449,599.89
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/209/13	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	395,843.45			395,843.45
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/210/13	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	411,653.41			411,653.41
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/166/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	439,941.00			439,941.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/220/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	498,190.30			498,190.30

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/219/13	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	432,060.30			432,060.30
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/218/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BÁRBARA ACUICUIZCA TEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	418,371.19			418,371.19
	REHABILITACIÓN HOSPITAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AN-IV/228/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEG. POPULAR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,000,000.00	949,049.78			949,049.78
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DEL SEGURO POPULAR. PF/AN-IV/388/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/388/13	TLAXCALA, TLAXCALA	HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	910,000.00	570,178.99			570,178.99
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL. PF/AN-IV/201/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SEGURO POPULAR EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,000,000.00	942,249.20			942,249.20
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/216/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	440,661.68			440,661.68
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/217/13	XICOHTZINCO, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHTZINCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	486,502.95			486,502.95

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	ANEXO IV 2012							19,614,275.29	18,636,747.03	0.00	0.00	18,636,747.03
	ANEXO IV 2013					FEDERAL						
	AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/300/13 y CONV. DE DIFERIMI. PF/AN-IV/300/A/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,539,855.00	3,765,254.34			3,765,254.34
	REHABILITACIÓN HOSPITAL INFANTIL. PF/AN-IV/387/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/387/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,000,000.00	1,949,896.61			1,949,896.61
	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PF/AN-IV/002/14 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/002/A/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,500,000.00	1,192,402.23			1,192,402.23
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/295/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	650,000.00	634,999.92			634,999.92
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE CALPULALPAN. PF/AN-IV/302/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	483,862.97			483,862.97
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COM. DE VILLA VICENTE GUERRERO. PF/AN-IV/303/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	250,000.00	246,823.33			246,823.33

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SALA DE ESPERA EN ÁREA EXISTENTE EN EL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AN-IV/028/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	300,000.00	287,885.40			287,885.40
ANEXO IV 2013								9,739,855.00	8,561,124.80	0.00	0.00	8,561,124.80
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS												
	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. PF/PDZP/311/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,200,000.00	1,189,447.09			1,189,447.09
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS								1,200,000.00	1,189,447.09	0.00	0.00	1,189,447.09
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)												
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-1 DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN XALPATLAHUAYA. PF/AFCSS/433/13 y CONV. MODIFIC. PF/AFCSS/433/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,300,000.00	3,148,039.68			3,148,039.68

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE TERRENATE. PF/AFCSS/438/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/438/A/13 y PF/AFCSS/438/B/13	TERRENATE, TLAXCALA	TERRENATE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,500,000.00	3,486,383.85			3,486,383.85
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS. PF/AFCSS/400/13 y CONV. DE DIFERIMI. PF/AFCSS/400/A/13	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,500,000.00	3,347,351.87			3,347,351.87
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2 EN SANTO TOMAS LA CONCORDIA. PF/AFCSS/416/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	489,222.72			489,222.72
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AFCSS/315/13	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ TENANGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	495,939.99	495,939.99			495,939.99
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2. PF/AFCSS/360/13	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	487,626.30			487,626.30

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL (APIZACO). PF/ AFCSS/154/14 y CONV. DE DIFERIM.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	15%	OBRA	17,000,000.00	5,610,339.56			4,662,839.58
	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL DE TLAXCALA. PF/ AFCSS/434/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	800,000.00	755,857.64			755,857.64
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH-SIDA). PF/ AFCSS/005/14, CONV. DE DIFERIM.PF/ AFCSS/005/A/14, PF/ AFCSS/005/B/14 y MODIFIC. PF/ AFCSS/005/C/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	7,000,000.00	6,998,732.44			6,080,609.02
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISMAA). PF/ AFCSS/417/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,000,000.00	999,575.19			999,575.19

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA (CETS). PF/ AFCSS/439/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/ AFCSS/439/A/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	11,000,000.00	10,870,635.45			8,216,508.31
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE FRÍO DEL CSU APIZACO. PF/ AFCSS/435/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	0%	OBRA	1,500,000.00	448,319.84			0.00
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE HUAMANTLA, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). PF/ FOROSS/436/13 , CONV. DE DIFERIM. PF/ FOROSS/436/A/13 y PF/ FOROSS/436/B/	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,500,000.00	2,499,999.21			2,499,999.21
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE NATIVITAS, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). PF/ FOROSS/437/13 , CONV. DE DIFERIM. PF/ FOROSS/437/A/13 y MODIFIC. PF/ FOROSS/437/B/	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,500,000.00	2,483,567.55			2,483,567.55
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)								55,095,939.99	42,121,591.29	0.00	0.00	37,153,520.91

Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2013

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			12 / 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)												
	MANTENIMIENTO A LA URB DE CALPULALPAN PF/FOROSS/332/13 y CONV. MODIFIC. PF/FOROSS/332/A/13. FOSS ANEXO 29.1 CAPITAL \$ 89,167.84 y RENDIMIENTOS CONV. DGPLADES-CERT-GV-FOROSS-TLAX 01/13 GRUPOS VULNERABLE \$ 24,777.34	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,910,777.34	1,910,777.32			1,910,777.32
	MANTENIMIENTO A LA URB	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	0%	OBRA	4,042,059.00	0.00			0.00
	MANTENIMIENTO A LA URB. DE CHIAUTEMPAN, PF/FOROSS/333/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,383,655.00	0.00			0.00
	MANTENIMIENTO A LA URB DE TLAXCO. PF/FOROSS/373/13	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,555,695.00	1,552,510.88			1,552,510.88
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)							8,892,186.34	3,463,288.20	0.00	0.00	3,463,288.20
	FONDO REGIONAL 2013						FEDERAL					

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			13 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/098/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	476,848.84			476,848.84
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6. PF/FR/056/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,000,000.00	996,605.13			996,605.13
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/057/13	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	433,713.06			433,713.06
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/192/13	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,650,000.00	2,259,962.77			2,259,962.77
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/096/13	BANITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	489,578.38			489,578.38
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/222/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	409,091.52			409,091.52
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/223/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN JOSÉ AZTATLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	408,206.40			408,206.40
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. PF/FR/099/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	600,000.00	594,554.58			594,554.58

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6 (URBANO), OBRA NUEVA. PF/FR/194/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/194/A/13, MODIFIC. PF/FR/194/B/13 y MODIFIC. PF/FR/194/C/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	20,000,000.00	19,999,362.47			19,999,362.47
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/066/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	434,924.68			434,924.68
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/067/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	448,260.18			448,260.18
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/068/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	401,670.01			401,670.01
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/111/13	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	439,780.61			439,780.61
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-8D4. PF/FR/137/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/137/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,000,000.00	3,999,999.98			3,999,999.98

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			15 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/152/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN XIPETZINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	471,133.90			471,133.90
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/114/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPUALCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	439,060.00			439,060.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/115/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	488,940.00			488,940.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/116/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	439,640.00			439,640.00
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/184/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/184/A/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,500,000.00	3,390,944.28			3,390,944.28
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/069/13	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	600,000.00	595,586.90			595,586.90
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/097/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	600,000.00	579,982.97			579,982.97

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/153/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	392,645.82			392,645.82
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/074/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/074/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	418,774.60	418,774.61			418,774.61
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/075/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/075/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	413,229.62	413,229.62			413,229.62
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1, PF/FR/076/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/076/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	403,834.99	403,834.99			403,834.99
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. PF/FR/174/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/174/13	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,500,000.00	3,202,259.35			3,202,259.35
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/160/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/160/A/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,650,000.00	2,379,320.36			2,379,320.36

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/079/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	437,821.08			437,821.08
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/101/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	470,785.14			470,785.14
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/169/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/169/A/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/169/B/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN MARTIN XALTOCAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,500,000.00	3,499,994.92			3,499,994.92
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-3. PF/FR/200/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/200/A/13	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	5,400,000.00	4,924,592.98			4,924,592.98
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-1. PF/FR/146/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/146/A/13	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,300,000.00	3,248,066.60			3,248,066.60
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/058/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	800,000.00	755,004.95			755,004.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/059/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	439,946.45			439,946.45

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			18 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/060/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	427,530.59			427,530.59
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/080/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	489,875.79			489,875.79
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1, OBRA NUEVA. PF/FR/212/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,300,000.00	3,206,343.25			3,206,343.25
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/081/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	600,000.00	586,854.83			586,854.83
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/112/13	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN BORTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	439,671.37			439,671.37
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/113/13	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	438,081.85			438,081.85
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-1. PF/FR/145/13	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	1.00	20%	OBRA	3,300,000.00	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/154/13	TLAXCO, TLAXCALA	ATOTONILCO DE LAS MESAS (SAN JOSÉ)	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	500,000.00	493,905.95			493,905.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/155/13	TLAXCO, TLAXCALA	LA PALMA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	397,819.74			397,819.74

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año
			19 79

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/127/13	TLAXCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO HUEXOTITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	419,950.95			419,950.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/125/13	TLAXCO, TLAXCALA	EL ROSARIO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	432,243.91			432,243.91
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/126/13	TLAXCO, TLAXCALA	UNIÓN EJIDAD TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	429,531.26			429,531.26
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/161/13	ZITLAPTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,650,000.00	2,232,662.94			2,232,662.94
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/224/13	SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	420,256.95			420,256.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/077/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/077/A/13	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	457,139.81	457,139.81			457,139.81
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/103/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/103/A/13	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	701,551.19	701,551.19			701,551.19

**Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Hoja No. _____ c

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año 2014

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/102/13	SAN LORENZO AXOCOMANI TLA, TLAXCALA	SAN LORENZO AXOCOMANI TLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	450,000.00	417,011.22			417,011.22
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/159/13 y CONV. DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/159/A/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQU ITEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,300,000.00	2,679,478.09			2,679,478.09
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. PF/FR/162/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFICATORIO PF/FR/162/A/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/B/13	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,500,000.00	3,499,999.72			3,499,999.72
	SALDO							237,885.77				
FONDO REGIONAL 2013								84,332,415.98	77,354,032.94	0.00	0.00	77,354,032.94
PROGRAMA DE SALUD 2013								191,473,322.06	161,442,348.46	0.00	0.00	156,474,278.08

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:

CONTRATO	DOCUMENTO	NEFICIAR	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	ESTATAL	
PROGRAMA DE SALUD 2013							
OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD							
ODUVI/001/13 F-32	ANT.	CONST	ADECU	APIZACO,	APIZACO		
ODUVI/001/13 F-39	E-1	CONST	ADECU	APIZACO,	APIZACO		
ODUVI/001/13 F-40	E-2	CONST	ADECU	APIZACO,	APIZACO		
ODUVI/001/13 F-41	E-3	CONST	ADECU	APIZACO,	APIZACO		
ODUVI/001/13 F-42	E-4	CONST	ADECU	APIZACO,	APIZACO		
ODUVI/001/13 F-43	E-5	CONST	ADECU	APIZACO	APIZACO,		
ODUVI/001/13 F-44	E-6	CONST	ADECU	APIZACO	APIZACO,		
ODUVI/001/13 F-46	E-7	CONST	ADECU	APIZACO	APIZACO,		
ODUVI/001/13 F-47	E-8	CONST	ADECU	APIZACO	APIZACO,		
ODUVI/001/13 F-48	E-9	CONST	ADECU	APIZACO	APIZACO,		
ODUVI/001/13 F-49	E-10	CONST	ADECU	APIZACO	APIZACO,		
					2,194,107.26	-	0.00
ODUVI/093/13 F-132	E-1	GRUPO	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/093/13 F-147	E-2	GRUPO	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/093/13 F-155	E-3	GRUPO	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/093/13 F-156	E-4	GRUPO	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/093/13 F-157	E-5	GRUPO	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/093/13 F-158	E-6	GRUPO	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/093/13 F-160	E-7	GRUPO	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
					1,279,679.23	-	0.00
RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD							
ODUVI/017/13 F-AX61	ANT.	AXCAN	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/017/13 F-AX 69	E-1	AXCAN	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/017/13 F-AX89	E-2	AXCAN	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/017/13 F-AX90	E-3	AXCAN	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/017/13 F-AX91	E-4	AXCAN	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/017/13 F-AX109	E-5	AXCAN	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
ODUVI/017/13 F-AX135	E-6	AXCAN	REHABI	APETATITLÁN DE	SAN PABLO		
					1,237,240.48	-	0.00
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010							
OROSS/164/13 F-44	ANT.	GRUPO	SUSTIT	TLAXCALA,	SAN DIEGO		
OROSS/164/13 F-68	E-1	GRUPO	SUSTIT	TLAXCALA,	SAN DIEGO		
OROSS/164/13 F-70	E-2	GRUPO	SUSTIT	TLAXCALA,	SAN DIEGO		
					1,229,198.55	-	0.00
OROSS/163/13 F-38	ANT.	ARQ.	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
OROSS/163/13 F-44	E-1	ARQ.	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
OROSS/163/13 F-48	E-2	ARQ.	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
OROSS/163/13 F-59	E-3	ARQ.	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		

PROSS/163/13 F-5	E-4	ARQ.	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
PROSS/163/13 F-10	E-5	ARQ.	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
				2,438,760.65	-		0.00
ANEXO IV 2011							
/AN-IV/038/13 F-249	ANT.	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
/AN-IV/038/13 F-605	E-1	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
/AN-IV/038/13 F-606	E-2	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
/AN-IV/038/13 F-607	E-3	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
				1,171,783.64	-		0.00
/AN-IV/213/13 F-102	E-1	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AN-IV/213/13 F-142	E-2	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AN-IV/213/13 F-181	E-3	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AN-IV/213/13 F-182	E-4	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
				565,347.30	-		0.00
ANEXO IV 2012							
/AN-IV/039/13 F-250	ANT.	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
/AN-IV/039/13 F-426	E-1	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
/AN-IV/039/13 F-467	E-2	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
/AN-IV/039/13 F-538	E-3	ADOCR	REHABI	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
				2,123,195.21	-		0.00
/AN-IV/086/13 F-121	E-1	L.R.	REHABI	EL CARMEN	EL CARMEN		
/AN-IV/086/13 F-132	E-2	L.R.	REHABI	EL CARMEN	EL CARMEN		
/AN-IV/086/13 F-144	E-3	L.R.	REHABI	EL CARMEN	EL CARMEN		
/AN-IV/086/13 F-158	E-4	L.R.	REHABI	EL CARMEN	EL CARMEN		
/AN-IV/086/13 F-193	E-5	L.R.	REHABI	EL CARMEN	EL CARMEN		
				1,480,059.24	-		0.00
/AN-IV/041/13 F-14	ANT.	GRUPO	AMPLIA	ZACATELCO,	ZACATELCO		
/AN-IV/041/13 F-29	E-1	GRUPO	AMPLIA	ZACATELCO,	ZACATELCO		
/AN-IV/041/13 F-119	E-2	GRUPO	AMPLIA	ZACATELCO,	ZACATELCO		
/AN-IV/041/13 F-145	E-3	GRUPO	AMPLIA	ZACATELCO,	ZACATELCO		
/AN-IV/041/13 F-177	E-4	GRUPO	AMPLIA	ZACATELCO,	ZACATELCO		
				3,173,102.18	-		0.00
/AN-IV/042/13 F-A232	ANT.	ING.	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
/AN-IV/042/13 F-A 249	E-1	ING.	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
/AN-IV/042/13 F-A 250	E-2	ING.	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
/AN-IV/042/13 F-A256	E-3	ING.	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
/AN-IV/042/13 F-A257	E-4	ING.	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
/AN-IV/042/13 F-A263	E-5	ING.	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
/AN-IV/042/13 F-A264	E-6	ING.	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
				1,429,696.41	-		0.00
/AN-IV/214/13 F-120	E-1	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AN-IV/214/13 F-121	E-2	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AN-IV/214/13 F-183	E-3	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AN-IV/214/13 F-145	E-4	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AN-IV/214/13 F-146	E-5	GODISE	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
				709,175.86	-		0.00
/AN-IV/165/13 F-114	E-1	GRUPO	REHABI	AMAXAC DE	SAN DAMIAN		

≠/AN-IV/165/13 F-115	E-2	GRUPO	REHABI	AMAXAC DE	SAN DAMIAN	
≠/AN-IV/165/13 F-116	E-3	GRUPO	REHABI	AMAXAC DE	SAN DAMIAN	
≠/AN-IV/165/13 F-117	E-4	GRUPO	REHABI	AMAXAC DE	SAN DAMIAN	
≠/AN-IV/165/13 F-118	E-5	GRUPO	REHABI	AMAXAC DE	SAN DAMIAN	
≠/AN-IV/165/13 F-124	E-6	GRUPO	REHABI	AMAXAC DE	SAN DAMIAN	
				413,504.65	-	0.00
≠/AN-IV/233/13 F-3	E-1	POLMA	REHABI	SAN PABLO DEL	TLALTEPANGO	
≠/AN-IV/233/13 F-11	E-2	POLMA	REHABI	SAN PABLO DEL	TLALTEPANGO	
≠/AN-IV/233/13 F-13	E-3	POLMA	REHABI	SAN PABLO DEL	TLALTEPANGO	
				545,575.24	-	0.00
≠/AN-IV/234/13 F-4	E-1	SAN	SAN	TLAXCALA,	TLAXCALA	
≠/AN-IV/234/13 F-8	E-2	SAN	SAN	TLAXCALA,	TLAXCALA	
≠/AN-IV/234/13 F-10	E-3	SAN	SAN	TLAXCALA,	TLAXCALA	
				465,289.32	-	0.00
≠/AN-IV/167/13 F-66	E-1	GRUPO	REHABI	TLAXCALA,	SAN LUCAS	
≠/AN-IV/167/13 F-67	E-2	GRUPO	REHABI	TLAXCALA,	SAN LUCAS	
≠/AN-IV/167/13 F-130	E-3	GRUPO	REHABI	TLAXCALA,	SAN LUCAS	
≠/AN-IV/167/13 F-128	E-4	GRUPO	REHABI	TLAXCALA,	SAN LUCAS	
≠/AN-IV/167/13 F-146	E-5	GRUPO	REHABI	TLAXCALA,	SAN LUCAS	
≠/AN-IV/167/13 F-152	E-6	GRUPO	REHABI	TLAXCALA,	SAN LUCAS	
				401,092.32	-	0.00
≠/AN-IV/215/13 E-10	E-1	ING.	REHABI	LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	
≠/AN-IV/215/13 F-11	E-2	ING.	REHABI	LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	
≠/AN-IV/215/13 F-12	E-3	ING.	REHABI	LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	
						0.00
≠/AN-IV/237/13 F-032	E-1	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	CONCEPCIÓN	
≠/AN-IV/237/13 F-033	E-2	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	CONCEPCIÓN	
≠/AN-IV/237/13 F-034	E-3	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	CONCEPCIÓN	
≠/AN-IV/237/13 F-035	E-4	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	CONCEPCIÓN	
≠/AN-IV/237/13 F-041	E-5	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	CONCEPCIÓN	
≠/AN-IV/237/13 F-1	E-6	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	CONCEPCIÓN	
				449,930.92	-	0.00
≠/AN-IV/238/13 F-036	E-1	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	FELIPE CARRILLO	
≠/AN-IV/238/13 F-037	E-2	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	FELIPE CARRILLO	
≠/AN-IV/238/13 F-038	E-3	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	FELIPE CARRILLO	
≠/AN-IV/238/13 F-039	E-4	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	FELIPE CARRILLO	
≠/AN-IV/238/13 F-040	E-5	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	FELIPE CARRILLO	
≠/AN-IV/238/13 F-2	E-6	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	FELIPE CARRILLO	
				449,435.12	-	0.00
≠/AN-IV/239/13 F-028	E-1	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	SANTA CRUZ	
≠/AN-IV/239/13 F-029	E-2	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	SANTA CRUZ	
≠/AN-IV/239/13 F-030	E-3	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	SANTA CRUZ	
≠/AN-IV/239/13 F-031	E-4	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	SANTA CRUZ	
≠/AN-IV/239/13 F-042	E-5	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	SANTA CRUZ	
≠/AN-IV/239/13 F-3	E-6	ING.	REHABI	ATLTZAYANCA,	SANTA CRUZ	
				449,599.89	-	0.00
≠/AN-IV/209/13 F-A38	E-1	CO	& REHABI	EMILIANO	EMILIANO	
≠/AN-IV/209/13 F-A39	E-2	CO	& REHABI	EMILIANO	EMILIANO	
				395,843.45	-	0.00

≠/AN-IV/210/13 F-A43	E-1	CO	& REHABI	EMILIANO	COLONIA		
≠/AN-IV/210/13 F.A44	E-2	CO	& REHABI	EMILIANO	COLONIA		
≠/AN-IV/210/13 F-A45	E-3	CO	& REHABI	EMILIANO	COLONIA		
411,653.41						-	0.00
≠/AN-IV/166/13 F-100	E-1	GRUPO	REHABI	APIZACO,	SANTA ANITA		
≠/AN-IV/166/13 F-101	E-2	GRUPO	REHABI	APIZACO,	SANTA ANITA		
≠/AN-IV/166/13 F-102	E-3	GRUPO	REHABI	APIZACO,	SANTA ANITA		
≠/AN-IV/166/13 F-103	E-4	GRUPO	REHABI	APIZACO,	SANTA ANITA		
≠/AN-IV/166/13 F-104	E-5	GRUPO	REHABI	APIZACO,	SANTA ANITA		
≠/AN-IV/166/13 F-105	E-6	GRUPO	REHABI	APIZACO,	SANTA ANITA		
439,941.00						-	0.00
≠/AN-IV/220/13 F-A11	E-1	PROYE	REHABI	APIZACO,	SANTA MARÍA		
≠/AN-IV/220/13 F-A34	E-2	PROYE	REHABI	APIZACO,	SANTA MARÍA		
≠/AN-IV/220/13 F-A35	E-3	PROYE	REHABI	APIZACO,	SANTA MARÍA		
498,190.30						-	0.00
≠/AN-IV/219/13 F-A10	E-1	PROYE	REHABI	CUAXOMULCO,	SAN MIGUEL		
≠/AN-IV/219/13 F-A37	E-2	PROYE	REHABI	CUAXOMULCO,	SAN MIGUEL		
≠/AN-IV/219/13 F-A39	E-3	PROYE	REHABI	CUAXOMULCO,	SAN MIGUEL		
≠/AN-IV/219/13 F-A41	E-4	PROYE	REHABI	CUAXOMULCO,	SAN MIGUEL		
432,060.30						-	0.00
≠/AN-IV/218/13 F-A9	E-1	PROYE	REHABI	XALTOCAN,	SANTA BÁRBARA		
≠/AN-IV/218/13 F-A42	E-2	PROYE	REHABI	XALTOCAN,	SANTA BÁRBARA		
≠/AN-IV/218/13 F-A43	E-3	PROYE	REHABI	XALTOCAN,	SANTA BÁRBARA		
418,371.19						-	0.00
≠/AN-IV/228/13 F-56	E-1	ING.	REHABI	TZOMPANTEPEC,	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/228/13 F-60	E-2	ING.	REHABI	TZOMPANTEPEC,	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/228/13 F-62	E-3	ING.	REHABI	TZOMPANTEPEC,	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/228/13 F-5	E-4	ING.	REHABI	TZOMPANTEPEC,	CONSTRUCCIÓN		
949,049.78						-	0.00
/AN-IV/388/13 F-220	E-1	CONSTR	RUCCIÓ	TLAXCALA,	HOSPITAL		
/AN-IV/388/13 F-232	E-2	CONSTR	RUCCIÓ	TLAXCALA,	HOSPITAL		
/AN-IV/388/13 F-233	E-3	CONSTR	RUCCIÓ	TLAXCALA,	HOSPITAL		
/AN-IV/388/13 F-257	E-4	CONSTR	RUCCIÓ	TLAXCALA,	HOSPITAL		
570,178.99						-	0.00
≠/AN-IV/201/13 F-42	E-1	ARQ.	REHABI	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/201/13 F-43	E-2	ARQ.	REHABI	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/201/13 F-47	E-3	ARQ.	REHABI	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/201/13 F-49	E-4	ARQ.	REHABI	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/201/13 F-50	E-5	ARQ.	REHABI	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN		
≠/AN-IV/201/13 F-52	E-6	ARQ.	REHABI	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN		
942,249.20						-	0.00
≠/AN-IV/216/13 F-306	E-1	ING.	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN RAFAEL		
≠/AN-IV/216/13 F-324	E-2	ING.	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN RAFAEL		
≠/AN-IV/216/13 F-4	E-3	ING.	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN RAFAEL		
440,661.68						-	0.00
≠/AN-IV/217/13 F-310	E-1	ING.	REHABI	XICOHTZINCO,	SANTO TORIBIO		

≠/AN-IV/217/13 F-5	E-2	ING.	REHABI	XICOHTZINCO,	SANTO TORIBIO		
≠/AN-IV/217/13 F-6	E-3	ING.	REHABI	XICOHTZINCO,	SANTO TORIBIO		
						486,502.95	0.00
ANEXO IV 2013							
≠/AN-IV/300/13 F-133	ANT.	ING.	AMPLIA	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
≠/AN-IV/300/13 F-177	E-1	ING.	AMPLIA	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
≠/AN-IV/300/13 F-347	E-2	ING.	AMPLIA	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
≠/AN-IV/300/13 F-348	E-3	ING.	AMPLIA	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
≠/AN-IV/300/13 F-349	E-4	ING.	AMPLIA	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
						3,765,254.34	0.00
≠/AN-IV/387/13 F-206	E-1	CONST	REHABI	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
≠/AN-IV/387/13 F-208	E-2	CONST	REHABI	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
≠/AN-IV/387/13 F-218	E-3	CONST	REHABI	APETATITLAN DE	SAN MATIAS		
						1,949,896.61	0.00
≠/AN-IV/002/14 F-145	E-1	ARQ.	IS/CIÓN Y	NATIVITAS,	NATIVITAS		
≠/AN-IV/002/14 F-148	E-2	ARQ.	IS/CIÓN Y	NATIVITAS,	NATIVITAS		
≠/AN-IV/002/14 F-154	E-3	ARQ.	IS/CIÓN Y	NATIVITAS,	NATIVITAS		
≠/AN-IV/002/14 F-202	E-4	ARQ.	IS/CIÓN Y	NATIVITAS,	NATIVITAS		
≠/AN-IV/002/14 F-205	E-5	ARQ.	IS/CIÓN Y	NATIVITAS,	NATIVITAS		
						1,192,402.23	0.00
≠/AN-IV/295/13 F-239	E-1	GRUPO	REHABI	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
≠/AN-IV/295/13 F-240	E-2	GRUPO	REHABI	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
						634,999.92	0.00
≠/AN-IV/302/13 F-3	E-1	ING.	REHABI	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
≠/AN-IV/302/13 F-4	E-2	FRANCI	REHABI	CALPULALPAN	CALPULALPAN		
≠/AN-IV/302/13 F-5	E-3	ING.	REHABI	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
						483,862.97	0.00
≠/AN-IV/303/13 F-183	E-1	VIBA	REHABI	SAN PABLO DEL	SAN PABLO DEL		
≠/AN-IV/303/13 F-176	E-2	VIBA	REHABI	SAN PABLO DEL	SAN PABLO DEL		
						246,823.33	0.00
≠/AN-IV/028/14 F-293	E-1	TREJO	SALA	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
≠/AN-IV/028/14 F-295	E-2	TREJO	SALA	TZOMPANTEPEC,	SAN ANDRÉS		
						287,885.40	0.00
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS							
F/PDZP/311/13 F-AX128	E-1	AXCAN	AMPLIA	EL CARMEN	EL CARMEN		
F/PDZP/311/13 F-AX130	E-2	AXCAN	AMPLIA	EL CARMEN	EL CARMEN		
F/PDZP/311/13 F-AX139	E-3	AXCAN	AMPLIA	EL CARMEN	EL CARMEN		
F/PDZP/311/13 F-AX160	E-4	AXCAN	AMPLIA	EL CARMEN	EL CARMEN		
						1,189,447.09	0.00
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALI							
/AFCCS/433/13 F-A/7	ANT.	MERH	SUSTIT	HUAMANTLA,	EL CARMEN		

/AFCSS/433/13 F-A38	E-1	MERH	SUSTIT	HUAMANTLA,	EL CARMEN		
/AFCSS/433/13 F-A42	E-2	MERH	SUSTIT	HUAMANTLA,	EL CARMEN		
/AFCSS/433/13 F-A58	E-3	MERH	SUSTIT	HUAMANTLA,	EL CARMEN		
/AFCSS/433/13 F-A62	E-4	MERH	SUSTIT	HUAMANTLA,	EL CARMEN		
/AFCSS/433/13 F-A79	E-5	MERH	SUSTIT	HUAMANTLA,	EL CARMEN		
/AFCSS/433/13 F-A81	E-6	MERH	SUSTIT	HUAMANTLA,	EL CARMEN		
						3,148,039.68	0.00
/AFCSS/438/13 F-A79	ANT.	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A92	E-1	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A94	E-2	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A100	E-3	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A101	E-4	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A104	E-5	GRUP	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A105	E-6	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A109	E-7	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A111	E-8	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A122	E-9	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
/AFCSS/438/13 F-A126	E-10	GRUPO	SUSTIT	TERRENATE,	TERRENATE		
						3,486,383.85	0.00
/AFCSS/400/13 F-2	ANT.	GRUPO	SUSTIT	SANCTORUM DE	SANCTORUM		
/AFCSS/400/13 F-5	E-1	GRUPO	SUSTIT	SANCTORUM DE	SANCTORUM		
/AFCSS/400/13 F-10	E-2	GRUPO	SUSTIT	SANCTORUM DE	SANCTORUM		
/AFCSS/400/13 F-12	E-3	GRUPO	SUSTIT	SANCTORUM DE	SANCTORUM		
/AFCSS/400/13 F-22	E-4	GRUPO	SUSTIT	SANCTORUM DE	SANCTORUM		
/AFCSS/400/13 F-23	E-5	GRUPO	SUSTIT	SANCTORUM DE	SANCTORUM		
						3,347,351.87	0.00
/AFCSS/416/13 F-1002	E-1	ADOCR	REHABI	NATIVITAS,	SANTO TOMÁS LA		
/AFCSS/416/13 F-1015	E-2	ADOCR	REHABI	NATIVITAS,	SANTO TOMÁS LA		
						489,222.72	0.00
/AFCSS/315/13 F-813	ANT.	ING.	REHABI	TETLATLAHUCA,	SAN BARTOLOMÉ		
/AFCSS/315/13 F-3	E-1	ING.	REHABI	TETLATLAHUCA,	SAN BARTOLOMÉ		
/AFCSS/315/13 F-9	E-3	ING.	REHABI	TETLATLAHUCA,	SAN BARTOLOMÉ		
						495,939.99	0.00
/AFCSS/360/13 F-1	E-1	ING.	REHABI	SAN DAMIAN	SAN DAMIAN		
/AFCSS/360/13 F-10	E-2	ING.	REHABI	SAN DAMIAN	SAN DAMIAN		
						487,626.30	0.00
/AFCSS/154/14 F-287	ANT.	JOSE	SUSTIT	APIZACO,	APIZACO		
/AFCSS/154/14 F-366	E-1	JOSE	SUSTIT	APIZACO,	APIZACO		
						4,662,839.58	947,499.98
/AFCSS/434/13 F-709	ANT.	ADOCR	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/434/13 F-943	E-1	ADOCR	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/434/13 F-1016	E-2	ADOCR	REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
						755,857.64	0.00

/AFCSS/005/14 F-A81	ANT.	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A93	E-1	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A95	E-2	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A102	E-3	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A103	E-4	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A 114	E-5	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A125	E-6	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A130	E-7	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
/AFCSS/005/14 F-A131	E-8	GRUPO REHABI	TLAXCALA,	TLAXCALA		
				6,080,609.02	918,123.42	0.00
/AFCSS/417/13 F-917	E-1	ADOCR REHABI	APIZACO,	APIZACO		
/AFCSS/417/13 F-918	E-2	ADOCR REHABI	APIZACO,	APIZACO		
/AFCSS/417/13 F-919	E-3	ADOCR REHABI	APIZACO,	APIZACO		
/AFCSS/417/13 F-969	E-4	ADOCR REHABI	APIZACO,	APIZACO		
				999,575.19	-	0.00
/AFCSS/439/13 F-A 31	ANT.	ERCA SUSTIT	APETATITLÁN DE	SAN MATIAS		
/AFCSS/439/13 F-A 83	E-1	ERCA SUSTIT	APETATITLÁN DE	SAN MATIAS		
/AFCSS/439/13 F-A92	E-2	ERCA SUSTIT	APETATITLÁN DE	SAN MATIAS		
/AFCSS/439/13 F-A102	E-3	ERCA SUSTIT	APETATITLÁN DE	SAN MATIAS		
/AFCSS/439/13 F-A121	E-4	ERCA SUSTIT	APETATITLÁN DE	SAN MATIAS		
				8,216,508.31	2,654,127.14	0.00
/AFCSS/435/13 F-710	ANT.	ADOCR REHABI	APIZACO,	APIZACO		
				-	448,319.84	0.00
OROSS/436/13 F-225	ANT.	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-248	E-1	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-267	E-2	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-268	E-3	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-269	E-4	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-270	E-5	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-300	E-6	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-301	E-7	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
OROSS/436/13 F-303	E-8	TREJO OBRA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
				2,499,999.21	-	0.00
OROSS/437/13 F-A 304	ANT.	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
OROSS/437/13 F-A329	E-1	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
OROSS/437/13 F-A331	E-2	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
OROSS/437/13 F-A333	E-3	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
OROSS/437/13 F-A335	E-4	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
OROSS/437/13 F-A336	E-5	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
OROSS/437/13 F-A337	E-6	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
OROSS/437/13 F-A338	E-7	ING. OBRA	NATIVITAS,	NATIVITAS		
				2,483,567.55	-	0.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN						
OROSS/332/13 F-197	ANT.	TREJO MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		

PROSS/332/13 F-271	E-1	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-282	E-2	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-284	E-3	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-285	E-4	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-286	E-5	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-287	E-6	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-288	E-7	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-289	E-8	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-290	E-9	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-291	E-10	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
PROSS/332/13 F-292	E-11	TREJO	MANTE	CALPULALPAN,	CALPULALPAN		
						1,910,777.32	0.00
PROSS/333/13 F-198		ANT-	TREJO MANT	CHIAUTEMPAN, SANTA ANA			
SE CANCELA EL ANTICIPO							0.00
						1,552,510.88	0.00
FONDO REGIONAL 2013							
PF/FR/098/13 F-111	E-1	ARQ.	REHABI	ATLTZAYANCA,	ATLTZAYANCA		
PF/FR/098/13 F-112	E-2	ARQ.	REHABI	ATLTZAYANCA,	ATLTZAYANCA		
PF/FR/098/13 F-125	E-3	ARQ.	REHABI	ATLTZAYANCA,	ATLTZAYANCA		
PF/FR/098/13 F-128	E-4	ARQ.	REHABI	ATLTZAYANCA,	ATLTZAYANCA		
						476,848.84	0.00
PF/FR/056/13 F-026	E-1	CONST	REHABI	APIZACO,	APIZACO		
PF/FR/056/13 F-28	E-2	CONST	REHABI	APIZACO,	APIZACO		
PF/FR/056/13 F-35	E-3	CONST	REHABI	APIZACO,	APIZACO		
						996,605.13	0.00
PF/FR/057/13 F-29	E-1	CONST	REHABI	APIZACO,	SAN LUIS		
PF/FR/057/13 F-32	E-2	CONST	REHABI	APIZACO,	SAN LUIS		
PF/FR/057/13 F-39	E-3	CONST	REHABI	APIZACO,	SAN LUIS		
						433,713.06	0.00
PF/FR/192/13 F-A30	ANT.	MAC,	AMPLIA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA		
PF/FR/192/13 F-A34	E-1	MAC,	AMPLIA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA		
PF/FR/192/13 F-A 37	E-2	MAC,	AMPLIA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA		
PF/FR/192/13 F-B 2	E-3	MAC,	AMPLIA	SANTA CATARINA	SANTA CATARINA		
						2,259,962.77	0.00
PF/FR/096/13 F-008	E-1	TUVAN	REHABI	BANITO JUÁREZ,	BENITO JUÁREZ		
PF/FR/096/13 F-050	E-2	TUVAN	REHABI	BANITO JUÁREZ,	BENITO JUÁREZ		
PF/FR/096/13 F-051	E-3	TUVAN	REHABI	BANITO JUÁREZ,	BENITO JUÁREZ		
						489,578.38	0.00
PF/FR/222/13 F-15	E-1	C.	REHABI	CONTLA DE JUAN	SAN FELIPE		

PF/FR/222/13 F-16	E-2	C.	REHABI	CONTLA DE JUAN	SAN FELIPE		
PF/FR/222/13 F-23	E-3	C.	REHABI	CONTLA DE JUAN	SAN FELIPE		
PF/FR/222/13 F-1	E-4	C.	REHABI	CONTLA DE JUAN	SAN FELIPE		
						409,091.52	0.00
PF/FR/223/13 F-047	E-1	C.	REHABI	CONTLA DE JUAN	SAN JOSÉ		
PF/FR/223/13 F-4	E-2	C.	REHABI	CONTLA DE JUAN	SAN JOSÉ		
PF/FR/223/13 F-5	E-3	C.	REHABI	CONTLA DE JUAN	SAN JOSÉ		
						408,206.40	0.00
PF/FR/099/13 F-107	E-1	ARQ.	REHABI	CUAPIAXTLA,	CUAPIAXTLA		
PF/FR/099/13 F-108	E-2	ARQ.	REHABI	CUAPIAXTLA,	CUAPIAXTLA		
PF/FR/099/13 F-115	E-3	ARQ.	REHABI	CUAPIAXTLA,	CUAPIAXTLA		
PF/FR/099/13 F-116	E-4	ARQ.	REHABI	CUAPIAXTLA,	CUAPIAXTLA		
PF/FR/099/13 F-117	E-5	ARQ.	REHABI	CUAPIAXTLA,	CUAPIAXTLA		
						594,554.58	0.00
PF/FR/194/13 F-530	ANT.	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-540	E-1	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-574	E-2	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-10	E-3	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-16	E-4	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-27	E-5	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-46	E-6	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-55	E-7	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-69	E-8	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
PF/FR/194/13 F-70	E-9	OPERA	CONST	CHIAUTEMPAN,	SANTA ANA		
						19,999,362.47	0.00
PF/FR/066/13 F-A-31	E-1	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SANTA CRUZ		
PF/FR/066/13 F-A 41	E-2	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SANTA CRUZ		
PF/FR/066/13 F-A 60	E-3	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SANTA CRUZ		
						434,924.68	0.00
PF/FR/067/13 F-A40	E-1	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN PEDRO		
PF/FR/067/13 F-A42	E-2	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN PEDRO		
PF/FR/067/13 F-A61	E-3	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN PEDRO		
						448,260.18	0.00
PF/FR/068/13 F-A38	E-1	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN BARTOLOMÉ		
PF/FR/068/13 F-A49	E-2	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN BARTOLOMÉ		
PF/FR/068/13 F-A 70	E-3	GRUPO	REHABI	CHIAUTEMPAN,	SAN BARTOLOMÉ		
						401,670.01	0.00
PF/FR/111/13 F-37	E-1	ARQ.	REHABI	MUÑOZ DE	MUÑOZ DE		
PF/FR/111/13 F-38	E-2	ARQ.	REHABI	MUÑOZ DE	MUÑOZ DE		
PF/FR/111/13 F-51	E-3	ARQ.	REHABI	MUÑOZ DE	MUÑOZ DE		
PF/FR/111/13 F-56	E-4	ARQ.	REHABI	MUÑOZ DE	MUÑOZ DE		
						439,780.61	0.00
PF/FR/137/13 F-035	ANT.	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA	HUAMANTLA,		
PF/FR/137/13 F-41	E-1	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
PF/FR/137/13 F-57	E-2	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
PF/FR/137/13 F-67	E-3	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
PF/FR/137/13 F-68	E-4	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
PF/FR/137/13 F-69	E-5	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
PF/FR/137/13 F-73	E-6	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		
PF/FR/137/13 F-4	E-7	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA		

PF/FR/137/13 F-6	E-8	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA	
PF/FR/137/13 F-11	E-9	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA	
PF/FR/137/13 F-12	E-10	AUSDA	AMPLIA	HUAMANTLA,	HUAMANTLA	
				3,999,999.98	-	0.00
PF/FR/152/13 F-4	E-1	GRUPO	REHABI	HUEYOTLIPAN,	SAN SIMEÓN	
PF/FR/152/13 F-9	E-2	GRUPO	REHABI	HUEYOTLIPAN,	SAN SIMEÓN	
PF/FR/152/13 F-16	E-3	GRUPO	REHABI	HUEYOTLIPAN,	SAN SIMEÓN	
PF/FR/152/13 F-23	E-4	GRUPO	REHABI	HUEYOTLIPAN,	SAN SIMEÓN	
				471,133.90	-	0.00
PF/FR/114/13 F-842	E-1	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	SAN JUAN	
PF/FR/114/13 F-843	E-2	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	SAN JUAN	
PF/FR/114/13 F-850	E-3	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	SAN JUAN	
				439,060.00	-	0.00
PF/FR/115/13 F-844	E-1	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	SANTA JUSTINA	
PF/FR/115/13 F-845	E-2	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	SANTA JUSTINA	
PF/FR/115/13 F-845	E-3	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	SANTA JUSTINA	
PF/FR/115/13 F-856	E-4	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	SANTA JUSTINA	
				488,940.00	-	0.00
PF/FR/116/13 F-838	E-1	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	LA TRINIDAD	
PF/FR/116/13 F-839	E-2	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	LA TRINIDAD	
PF/FR/116/13 F-846	E-3	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	LA TRINIDAD	
PF/FR/116/13 F-852	E-4	CORPO	REHABI	IXTACUIXTLA DE	LA TRINIDAD	
				439,640.00	-	0.00
PF/FR/184/13 F-A54	ANT.	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-A61	E-1	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-A62	E-2	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-A63	E-3	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-A74	E-4	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-A75	E-5	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-B8	E-6	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-B9	E-7	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-B17	E-8	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-B27	E-9	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
PF/FR/184/13 F-B37	E-10	CONST	SUSTIT	IXTACUIXTLA DE	SAN ANTONIO	
				3,390,944.28	-	0.00
PF/FR/069/13 F-3.2-A-37	E-1	GRUPO	REHABI	MAZATECOCHCO	SAN COSME	
PF/FR/069/13 F-3.2-A-43	E-2	GRUPO	REHABI	MAZATECOCHCO	SAN COSME	
PF/FR/069/13 F-3.2.A59	E-3	GRUPO	REHABI	MAZATECOCHCO	SAN COSME	
				595,586.90	-	0.00
PF/FR/097/13 F-A009	E-1	TUVAN	REHABI	NANACAMILPA DE	NANACAMILPA	
PF/FR/097/13 F-A012	E-2	TUVAN	REHABI	NANACAMILPA DE	NANACAMILPA	
PF/FR/097/13 FA013	E-3	TUVAN	REHABI	NANACAMILPA DE	NANACAMILPA	
				579,982.97	-	0.00
PF/FR/153/13 F-5	E-1	GRUPO	REHABI	NANACAMILPA DE	FRANCISCO I.	
PF/FR/153/13 F-6	E-2	GRUPO	REHABI	NANACAMILPA DE	FRANCISCO I.	
PF/FR/153/13 F-17	E-3	GRUPO	REHABI	NANACAMILPA DE	FRANCISCO I.	
PF/FR/153/13 f-22	E-4	GRUPO	REHABI	NANACAMILPA DE	FRANCISCO I.	
				392,645.82	-	0.00
PF/FR/074/13 F-38	E-1	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SAN MIGUEL DEL	
PF/FR/074/13 F-63	E-2	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SAN MIGUEL DEL	
PF/FR/074/13 F-64	E-3	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SAN MIGUEL DEL	

				418,774.61	-	0.00
PF/FR/075/13 F-36	E-1	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SAN MIGUEL	
PF/FR/075/13 F-58	E-2	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SAN MIGUEL	
PF/FR/075/13 F-59	E-3	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SAN MIGUEL	
PF/FR/075/13 F-75	E-4	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SAN MIGUEL	
				413,229.62	-	0.00
PF/FR/076/13 F-39	E-1	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SANTIAGO	
PF/FR/076/13 F-60	E-2	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SANTIAGO	
PF/FR/076/13 F-62	E-3	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SANTIAGO	
PF/FR/076/13 F-76	E-4	AUSDA	REHABI	NATIVITAS,	SANTIAGO	
				403,834.99	-	0.00
PF/FR/174/13 F-A102	ANT.	CONST	CONST	PAPALOTLA DE	PANZACOLA	
PF/FR/174/13 F-B3	E-1	CONST	CONST	PAPALOTLA DE	PANZACOLA	
PF/FR/174/13 F-B26	E-2	CONST	CONST	PAPALOTLA DE	PANZACOLA	
PF/FR/174/13 F-B71	E-3	CONST	CONST	PAPALOTLA DE	PANZACOLA	
				3,202,259.35	-	0.00
PF/FR/160/13 F-A79	ANT.	CONST	AMPLIA	PANOTLA,	SAN FRANCISCO	
PF/FR/160/13 F-A80	E-1	CONST	AMPLIA	PANOTLA,	SAN FRANCISCO	
PF/FR/160/13 F-A 81	E-2	CONST	AMPLIA	PANOTLA,	SAN FRANCISCO	
PF/FR/160/13 F-B 2	E-3	CONST	AMPLIA	PANOTLA,	SAN FRANCISCO	
PF/FR/160/13 F-B3	E-4	CONST	AMPLIA	PANOTLA,	SAN FRANCISCO	
PF/FR/160/13 F-B4	E-5	CONST	AMPLIA	PANOTLA,	SAN FRANCISCO	
PF/FR/160/13 F-B7	E-6	CONST	AMPLIA	PANOTLA,	SAN FRANCISCO	
				2,379,320.36	-	0.00
PF/FR/079/13 F-120	E-1	VIBA	REHABI	PANOTLA,	SAN TADEO	
PF/FR/079/13 F-127	E-2	VIBA	REHABI	PANOTLA,	SAN TADEO	
PF/FR/079/13 F-132	E-3	VIBA	REHABI	PANOTLA,	SAN TADEO	
PF/FR/079/13 F-136	E-4	VIBA	REHABI	PANOTLA,	SAN TADEO	
				437,821.08	-	0.00
PF/FR/101/13 F-160	E-1	TREJO	REHABI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	
PF/FR/101/13 F-179	E-2	TREJO	REHABI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	
PF/FR/101/13 F-180	E-3	TREJO	REHABI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	
PF/FR/101/13 f-183	E-4	TREJO	REHABI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	
				470,785.14	-	0.00
PF/FR/169/13 F-26	ANT.	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-26	E-1	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-3	E-2	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-14	E-3	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-16	E-4	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-17	E-5	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-19	E-6	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-20	E-7	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-21	E-8	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
PF/FR/169/13 F-22	E-9	PROYE	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN MARTIN	
				3,499,994.92	-	0.00
PF/FR/200/13 F-569	ANT.	CONST	SUSTIT	TENANCINGO,	SAN MIGUEL	
PF/FR/200/13 F-6	E-1	CONST	SUSTIT	TENANCINGO,	SAN MIGUEL	
PF/FR/200/13 F-12	E-2	CONST	SUSTIT	TENANCINGO,	SAN MIGUEL	
PF/FR/200/13 F-50	E-3	CONST	SUSTIT	TENANCINGO,	SAN MIGUEL	

PF/FR/200/13 F-8	E-4	CONST	SUSTIT	TENANCINGO,	SAN MIGUEL		
PF/FR/200/13 F-24	E-5	CONST	SUSTIT	TENANCINGO,	SAN MIGUEL		
4,924,592.98						-	0.00
PF/FR/146/13 F-326	ANT.	ERCA	SUSTIT	TERRENATE,	NICOLÁS BRAVO		
PF/FR/146/13 F-A 23	E-1	ERCA	SUSTIT	TERRENATE,	NICOLÁS BRAVO		
PF/FR/146/13 F-A50	E-2	ERCA	SUSTIT	TERRENATE,	NICOLÁS BRAVO		
PF/FR/146/13 F-A82	E-3	ERCA	SUSTIT	TERRENATE,	NICOLÁS BRAVO		
3,248,066.60						-	0.00
PF/FR/058/13 F-49	E-1	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	TEPEYANCO		
PF/FR/058/13 F-76	E-2	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	TEPEYANCO		
PF/FR/058/13 F-52	E-3	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	TEPEYANCO		
PF/FR/058/13 F-63	E-4	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	TEPEYANCO		
PF/FR/058/13 F-83	E-5	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	TEPEYANCO		
755,004.95						-	0.00
PF/FR/059/13 F-45	E-1	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	ATLAMAXAC		
PF/FR/059/13 F-46	E-2	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	ATLAMAXAC		
PF/FR/059/13 F-72	E-3	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	ATLAMAXAC		
PF/FR/059/13 F-48	E-4	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	ATLAMAXAC		
PF/FR/059/13 F-99	E-5	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	ATLAMAXAC		
439,946.45						-	0.00
PF/FR/060/13 F-74	E-1	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	LA AURORA		
PF/FR/060/13 F-80	E-2	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	LA AURORA		
PF/FR/060/13 F-81	E-3	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	LA AURORA		
PF/FR/060/13 F-82	E-4	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	LA AURORA		
PF/FR/060/13 f-84	e-5	GRUPO (LITACI		TEPEYANCO, TLAX	LA AURORA		
427,530.59						-	0.00
PF/FR/080/13 F-119	E-1	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	VILLALTA		
PF/FR/080/13 F-130	E-2	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	VILLALTA		
PF/FR/080/13 F-135	E-3	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	VILLALTA		
PF/FR/080/13 F-139	E-4	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	VILLALTA		
489,875.79						-	0.00
PF/FR/212/13 F-215	ANT.	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/212/13 F-241	E-1	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/212/13 F-242	E-2	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/212/13 F-246	E-3	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/212/13 F-257	E-4	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/212/13 F-261	E-5	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/212/13 F-271	E-6	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/212/13 F-284	F-7	GRUPO	CONST	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
3,206,343.25						-	0.00
PF/FR/081/13 F-121	E-1	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/081/13 F-131	E-2	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/081/13 F-133	E-3	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
PF/FR/081/13 F-141	E-4	VIBA	REHABI	TEPETITLA DE	SAN MATEO		
586,854.83						-	0.00
PF/FR/112/13 F-031	E-1	ARQ.	REHABI	TETLA DE LA	SAN BORTOLOME		
PF/FR/112/13 F-034	E-2	ARQ.	REHABI	TETLA DE LA	SAN BORTOLOME		
PF/FR/112/13 F-052	E-3	ARQ.	REHABI	TETLA DE LA	SAN BORTOLOME		
PF/FR/112/13 F-5	E-4	ARQ.	REHABI	TETLA DE LA	SAN BORTOLOME		

PF/FR/112/13 F-9	E-5	ARQ.	REHABI TETLA DE LA	SAN BORTOLOME		
			439,671.37	-		0.00
PF/FR/113/13 F-030	E-1	ARQ.	REHABI TETLA DE LA	SAN FRANCISCO		
PF/FR/113/13 F-039	E-2	ARQ.	REHABI TETLA DE LA	SAN FRANCISCO		
PF/FR/113/13 F-053	E-3	ARQ.	REHABI TETLA DE LA	SAN FRANCISCO		
PF/FR/113/13 F-6	E-4	ARQ.	REHABI TETLA DE LA	SAN FRANCISCO		
			438,081.85	-		0.00
PF/FR/145/13 F-30	ANT.	CONST	SUSTIT TLAXCO,	CASA BLANCA		
			-	-		0.00
PF/FR/154/13 F-66	E-1	ING.	REHABI TLAXCO,	ATOTONILCO DE		
PF/FR/154/13 F-D2	E-2	ING.	REHABI TLAXCO,	ATOTONILCO DE		
			493,905.95	-		0.00
PF/FR/155/13 F-054	E-1	ING.	REHABI TLAXCO,	LA PALMA		
PF/FR/155/13 F-055	E-2	ING.	REHABI TLAXCO,	LA PALMA		
PF/FR/155/13 F-D3	E-3	ING.	REHABI TLAXCO,	LA PALMA		
PF/FR/155/13 F-D15	E-4	ING.	REHABI TLAXCO,	LA PALMA		
			397,819.74	-		0.00
PF/FR/127/13 F-308	E-1	LIC.	REHABI TLAXCO,	SAN ANTONIO		
PF/FR/127/13 F-311	E-2	LIC.	REHABI TLAXCO,	SAN ANTONIO		
PF/FR/127/13 F-314	E-3	LIC.	REHABI TLAXCO,	SAN ANTONIO		
			419,950.95	-		0.00
PF/FR/125/13 F-305	E-1	LIC.	REHABI TLAXCO,	EL ROSARIO		
PF/FR/125/13 F-309	E-2	LIC.	REHABI TLAXCO,	EL ROSARIO		
PF/FR/125/13 F-312	E-3	LIC.	REHABI TLAXCO,	EL ROSARIO		
			432,243.91	-		0.00
PF/FR/126/13 F-307	E-1	LIC.	REHABI TLAXCO,	UNIÓN EJIDAD		
PF/FR/126/13 F-310	E-2	LIC.	REHABI TLAXCO,	UNIÓN EJIDAD		
PF/FR/126/13 F-313	E-3	LIC.	REHABI TLAXCO,	UNIÓN EJIDAD		
			429,531.26	-		0.00
PF/FR/161/13 F-501	ANT.	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-518	E-1	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-519	E-2	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-520	E-3	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-521	E-4	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-522	E-5	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-523	E-6	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-11	E-7	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
PF/FR/161/13 F-14	E-8	VIAL	AMPLIA ZITLAPTEPEC DE	SAN PABLO		
			2,232,662.94	-		0.00
PF/FR/224/13 F-011	E-1	C.	REHABI SANTA CRUZ	SAN MIGUEL		
PF/FR/224/13 F-012	E-2	C.	REHABI SANTA CRUZ	SAN MIGUEL		
PF/FR/224/13 F-019	E-3	C.	REHABI SANTA CRUZ	SAN MIGUEL		
PF/FR/224/13 F-2	E-4	C.	REHABI SANTA CRUZ	SAN MIGUEL		
			420,256.95	-		0.00
PF/FR/077/13 F-37	E-1	AUSDA	REHABI SANTA ISABEL	SANTA ISABEL		
PF/FR/077/13 F-65	E-2	AUSDA	REHABI SANTA ISABEL	SANTA ISABEL		
PF/FR/077/13 F-66	E-3	AUSDA	REHABI SANTA ISABEL	SANTA ISABEL		
PF/FR/077/13 F-71	E-4	AUSDA	REHABI SANTA ISABEL	SANTA ISABEL		
			457,139.81	-		0.00

PF/FR/103/13 F-161	E-1	TREJO	REHABI	SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO	
PF/FR/103/13 F-169	E-2	TREJO	REHABI	SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO	
PF/FR/103/13 F-187	E-3	TREJO	REHABI	SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO	
PF/FR/103/13 F-189	E-4	TREJO	REHABI	SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO	
PF/FR/103/13 F-213	E-5	TREJO	REHABI	SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO	
PF/FR/103/13 F-249	E-6	TREJO	REHABI	SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO	
PF/FR/103/13 F-251	E-7	TREJO	REHABI	SAN JERÓNIMO	SAN JERÓNIMO	
				701,551.19	-	0.00
PF/FR/102/13 F-159	E-1	TREJO	REHABI	SAN LORENZO	SAN LORENZO	
PF/FR/102/13 F-184	E-2	TREJO	REHABI	SAN LORENZO	SAN LORENZO	
PF/FR/102/13 F-185	E-3	TREJO	REHABI	SAN LORENZO	SAN LORENZO	
PF/FR/102/13 F-186	E-4	TREJO	REHABI	SAN LORENZO	SAN LORENZO	
				417,011.22	-	0.00
PF/FR/159/13 F-65	ANT.	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-66	E-1	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-68	E-2	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-71	E-3	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-73	E-4	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-74	E-5	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-75	E.6	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-80	E-7	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-83	E-8	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-87	E-9	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
PF/FR/159/13 F-93	E-10	INMOBI	SUSTIT	XALTOCAN,	SAN SIMON	
				2,679,478.09	-	0.00
PF/FR/162/13 F-877	ANT.	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-2	E-1	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-5	E-2	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-8	E-3	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-13	E-4	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-14	E-5	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-159	E-6	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-162	E-7	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
PF/FR/162/13 F-20	E-8	GRUPO	CONST	XALOZTOC,	SAN PEDRO	
				3,499,999.72	-	0.00
PROGRAMA DE SALUD 2013						0.00

89,345,540.94

PAGADO 156,474,278.08

JUVE 161,442,348.46

DIFERENCIA 4,968,070.38

4,968,070.38

-

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COANTABILIDAD Y FINANZAS
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ESTIMACIONES**

FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	ESTATAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	5 AL MILLAR	I.S.P.T. / I.S.R.
FEDERAL								
544,659.70							704.69	
114,441.77							359.79	
58,429.29							554.32	
90,022.19							1,849.54	
300,365.28							1,428.18	
231,936.29							1,226.41	
199,169.12							1,261.17	
204,814.85							441.34	
71,665.91							657.86	
152,624.46							974.04	
225,978.40								
2,194,107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,457.34	0.00
225,770.82							973.15	
161,142.01							694.58	
105,716.28							455.67	
84,895.17							365.93	
83,859.52							361.46	
178,986.04							771.49	
439,309.39							1,893.57	
1,279,679.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.85	0.00
371,172.15								
47,041.96							289.67	
51,117.29							314.76	
169,209.56							1,041.93	
97,893.24							602.79	
239,106.03							1,472.33	
261,700.25							1,611.45	
1,237,240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.93	0.00
923,677.79								
112,632.94							693.55	
192,887.82							1,187.73	
1,229,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.28	0.00
731,913.94								
119,285.53							734.52	
148,996.54							917.46	
403,948.98							2,487.37	

607,715.37								3,742.09	
426,900.29								2,630.46	7,850.75
2,438,760.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.90	7,850.75
351,539.69								2,665.12	
432,815.18								1,246.35	
202,407.51								1,139.32	
185,021.26									
1,171,783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.79	0.00
11,314.20								48.77	
305,151.70								1,315.31	
88,983.52								383.55	
159,897.88								689.22	4,840.58
565,347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.85	4,840.58
651,487.22								4,340.88	
704,958.41								2,609.44	
423,773.53								2,201.38	
342,976.05									
2,123,195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,151.70	0.00
304,717.14								1,313.44	
165,438.84								713.10	
171,120.43								737.59	
198,151.39								854.10	
640,631.44								2,761.34	
1,480,059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.57	0.00
951,930.68								750.88	
121,942.73								3,619.96	
587,881.43								4,064.41	
660,059.76								5,241.92	51,210.74
851,287.58									51,210.74
3,173,102.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677.17	
428,908.92								546.26	
88,713.38								1,429.13	
232,090.66								991.75	
161,059.74								962.20	
156,260.76								1,971.86	
320,229.53								261.29	
42,433.42									
1,429,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,162.49	0.00
133,034.29								573.42	
25,985.72								112.01	
538,328.40								2,320.38	
9,355.84								40.33	
2,471.61								10.65	
709,175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.79	0.00
14,682.15								63.29	

48,318.62								208.27	
89,470.37								385.65	
53,356.27								229.98	
32,006.75								137.96	
175,670.49								757.20	
413,504.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,782.35	0.00
223,557.49								963.61	
85,121.75								366.90	
236,896.00								1,021.10	
545,575.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,351.61	0.00
230,478.81								993.44	
180,822.68								779.41	
53,987.83								232.71	
465,289.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,005.56	0.00
15,825.89								68.22	
36,638.55								157.92	
105,976.88								456.80	
93,232.60								401.86	
16,415.42								70.76	
133,002.98								573.29	
401,092.32	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,728.85	0.00
207,742.74								895.44	
194,550.29								838.58	
160,095.39								690.07	
562,388.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	2,424.09	0.00
63,262.83								272.68	
158,864.68								684.76	
27,045.40								116.58	
122,336.04								527.31	
47,410.26								204.35	
31,011.71								133.67	
449,930.92	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,939.35	0.00
41,059.92								176.98	
52,975.58								228.34	
7,523.48								32.43	
78,775.84								339.55	
245,091.62								1,056.43	
24,008.68								103.49	
449,435.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,937.22	0.00
28,036.71								120.85	
160,535.10								691.96	
137,528.24								592.79	
40,500.90								174.57	
44,989.21								193.92	
38,009.73								163.84	
449,599.89	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,937.93	0.00
173,837.41								749.30	
222,006.04								956.92	
395,843.45	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,706.22	0.00

105,963.24								458.73	
137,022.15								590.61	
168,668.02								727.02	24,762.78
411,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.36	24,762.78
28,936.27								124.73	
105,283.37								453.81	
32,134.43								138.51	
17,123.64								73.81	
255,547.10								1,101.50	
916.19								3.95	
439,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.31	0.00
173,528.84								747.97	
242,037.87								1,043.27	
82,623.59								356.14	
498,190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.38	0.00
51,137.56								220.42	
179,825.16								775.11	
106,588.83								459.43	
94,508.75								407.56	
432,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.52	0.00
72,819.77								313.88	
235,205.31								1,013.82	
110,346.11								475.63	
418,371.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.33	0.00
175,907.69								758.22	
292,028.16								1,258.74	
263,560.76								1,136.04	
217,553.17								937.73	24,713.99
949,049.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.73	24,713.99
193,511.01								834.10	
129,426.29								557.87	
18,509.19								79.78	
228,732.50								1,069.57	
570,178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.32	0.00
32,744.20								141.14	
103,839.51								447.58	
220,564.95								950.71	
239,689.36								1,033.14	
247,820.09								1,068.19	
97,591.09								420.65	
942,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.41	0.00
192,085.54								827.95	
168,345.02								725.63	
80,231.12								345.82	
440,661.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.40	0.00
142,642.07								614.84	

277,366.41								1,707.92	
269,982.59								1,662.45	
193,378.60								1,190.75	
555,942.29								3,423.29	
801,453.86								4,935.06	
105,314.49								649.66	8,883.59
3,148,039.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,569.13	8,883.59
1,045,915.16									
275,947.05								1,699.18	
248,316.08								1,529.04	
143,506.50								883.66	
231,174.06								1,423.49	
206,473.13								1,271.39	
577,672.24								3,557.10	
213,690.58								1,315.83	
212,934.59								1,311.17	
251,419.82								1,548.15	
79,334.64								488.51	
3,486,383.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.52	0.00
1,004,205.56									
528,342.53								3,253.34	
507,837.52								3,127.08	
534,153.75								3,289.12	
568,630.14								3,501.42	
204,182.37								1,257.28	49,859.23
3,347,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,428.24	49,859.23
397,026.50								1,710.46	
92,196.22								397.40	
489,222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.86	0.00
148,782.00									
199,496.14								1,228.42	
147,661.85								909.25	
495,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.67	0.00
381,958.77								1,646.37	
105,667.53								455.46	
487,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.83	0.00
4,662,839.58									
				947,499.98					
4,662,839.58	0.00	0.00	0.00	947,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239,172.33								2,955.13	
479,913.51								302.87	
36,771.80									
755,857.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00	0.00

68,889.61								296.93	
166,721.38								718.62	
97,355.26								419.63	
409,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.30	0.00
214,065.69								922.69	
110,100.86								474.57	
84,039.85								362.24	
408,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.50	0.00
259,745.31								1,119.59	
12,464.42								53.73	
253,204.32								1,091.39	
50,506.70								217.70	2,047.18
18,633.83								80.32	1,108.67
594,554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.73	3,155.85
5,175,973.71									
539,057.08								3,319.32	
847,991.20								5,221.62	
2,140,042.96								13,177.60	
1,535,812.83								9,456.98	
4,632,413.05								28,524.71	
1,480,561.08								9,116.76	
901,393.70								5,550.45	
2,083,699.61								8,981.46	
662,417.25								2,855.25	
19,999,362.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,204.15	0.00
257,545.60								1,110.11	
125,864.45								542.52	
51,514.63								222.05	
434,924.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.68	0.00
160,948.19								693.74	
232,570.34								1,002.46	
54,741.65								235.96	
448,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.16	0.00
137,697.16								593.52	
135,346.84								583.39	
128,626.01								554.42	
401,670.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731.33	0.00
39,400.69								169.83	
160,290.39								690.91	
90,478.05								389.99	
149,611.48								644.87	
439,780.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.60	0.00
1,045,893.56									
175,778.72								1,082.38	
488,516.26								3,008.11	
275,892.12								1,698.84	
137,682.63								847.80	
345,793.46								2,129.27	
475,711.69								2,929.26	
453,243.64								2,790.91	

87,799.75								540.64	
385,397.51								1,661.20	
128,290.64								552.98	
3,999,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.39	0.00
113,380.10								488.71	
76,690.74								330.56	
145,434.72								626.87	
135,628.34								584.60	
471,133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.74	0.00
21,030.86								90.65	
139,914.20								603.08	
278,114.94								1,198.77	
439,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.50	0.00
33,061.11								142.50	
174,719.32								753.10	
238,725.61								1,028.99	
42,433.96								182.91	
488,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.50	0.00
81,734.96								352.31	
99,967.58								430.89	
85,826.30								369.94	
172,111.16								741.86	
439,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00
1,017,283.29									
228,298.80								1,405.78	
137,120.11								844.34	
140,957.21								867.96	
81,455.53								501.57	
155,467.48								957.31	
270,712.16								1,666.95	
466,058.16								2,869.82	
513,559.91								3,162.31	
273,905.93								1,686.81	
106,125.70								653.48	25,797.19
3,390,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.33	25,797.19
298,906.75								1,288.39	
156,181.01								673.19	
140,499.14								605.60	
595,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.18	0.00
384,614.99								1,657.82	
192,572.11								830.05	
2,795.87								12.05	
579,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.92	0.00
37,629.83								162.20	
105,047.42								459.79	
145,065.74								625.28	
104,902.83								452.17	
392,645.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.44	0.00
156,308.48								673.74	
82,680.86								356.38	
179,785.27								774.94	

418,774.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.06	0.00
89,032.59							383.76	
13,290.15							57.29	
137,970.75							594.70	
172,936.13							745.41	
413,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.16	0.00
111,177.07							479.21	
85,472.19							368.41	
93,118.13							401.37	
114,067.60							491.67	
403,834.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.66	0.00
960,677.80							0.00	
465,018.41							2,863.41	
394,640.95							2,430.06	
1,381,922.19							8,509.37	2,882.62
3,202,259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,802.84	2,882.62
717,722.80							0.00	
473,167.79							2,913.59	
178,433.89							1,098.73	
160,644.33							989.19	
658,108.50							4,052.39	
111,773.41							688.26	
79,469.64							589.94	
2,379,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,332.10	0.00
117,129.81							504.87	
227,186.09							979.25	
82,703.68							356.48	
10,801.50							46.56	
437,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.16	0.00
12,412.23							53.50	
78,809.39							339.70	
50,209.24							216.42	
329,354.28							1,419.63	
470,785.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.25	0.00
990,094.29								
77,383.61							476.50	
319,264.73							1,965.92	
630,837.25							3,884.47	
525,708.16							3,237.12	
390,086.47							2,402.01	
82,780.05							1,034.65	
171,552.13							739.45	
28,130.16							121.25	
284,158.07							1,224.82	35,051.26
3,499,994.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.19	35,051.26
1,550,190.58								
777,411.18							4,787.01	
1,206,803.17							7,431.05	
478,685.58							2,947.57	

256,129.26								1,577.15	
655,373.21								4,483.90	223,295.65
4,924,592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,226.68	223,295.65
974,419.98								0.00	
676,012.13								4,162.64	
1,372,588.62								8,451.90	
225,045.87								1,385.75	36,514.19
3,248,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.29	36,514.19
17,431.27								75.13	
23,291.73								100.40	
162,563.73								700.71	
215,191.11								927.55	
336,527.11								1,450.55	
755,004.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.34	0.00
8,644.79								37.26	
27,408.97								118.14	
70,840.35								305.35	
124,707.62								537.53	
208,344.72								898.04	
439,946.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.32	0.00
3,071.05								13.24	
16,267.97								70.12	
77,435.04								333.77	
55,364.95								238.64	
275,391.58								1,187.03	
427,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.80	0.00
175,723.03								757.43	
137,730.43								593.67	
147,911.75								637.55	
28,510.58								122.89	
489,875.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.54	0.00
961,902.98								0.00	
45,651.79								281.11	
205,936.93								1,268.08	
352,871.97								2,172.85	
414,879.05								2,554.67	
277,232.44								1,707.09	
337,666.00								2,079.22	
610,202.09								3,757.40	
3,206,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.42	0.00
119,100.12								513.36	
172,320.96								742.76	
168,618.15								726.80	
126,815.60								546.62	
586,854.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.54	0.00
72,882.03								314.15	
171,562.02								739.49	
66,483.62								286.57	
104,067.25								448.57	

24,676.45								106.36	
439,671.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.14	0.00
63,502.67								273.72	
187,259.11								807.15	
126,443.71								545.02	
60,876.36								262.40	
438,081.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.29	0.00
0.00								0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
386,860.58								1,667.50	
107,045.37								461.40	10,001.37
493,905.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.90	10,001.37
83,656.40								360.59	
99,245.20								427.78	
176,150.55								759.27	
38,767.59								167.10	8,619.74
397,819.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714.74	8,619.74
93,331.31								402.29	
189,542.41								816.99	
137,077.23								590.85	
419,950.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.13	0.00
156,363.71								673.98	
188,219.74								811.29	
87,660.46								377.85	
432,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.12	0.00
111,751.72								481.69	
171,362.84								738.63	
146,416.70								631.11	
429,531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.43	0.00
710,073.14									
92,120.85								567.25	
118,241.40								728.09	
109,667.00								675.29	
182,451.64								1,123.47	
245,809.09								1,513.60	
343,008.38								3,156.84	
182,079.72								784.83	
249,211.72								1,074.19	14,620.05
2,232,662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623.56	14,620.05
21,254.91								91.61	
72,462.10								312.33	
60,243.54								259.67	
266,296.40								1,147.82	
420,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.43	0.00
83,522.63								360.01	
228,470.61								984.79	
99,355.33								428.26	
45,791.24								197.38	
457,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.44	0.00

25,795.60								111.19	
22,369.37								96.42	
62,286.39								268.48	
107,473.55								463.25	
189,233.15								815.66	
67,652.77								291.61	
226,740.36								977.33	
701,551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.94	0.00
20,506.25								88.39	
43,393.86								187.04	
151,584.87								653.38	
201,526.24								868.65	
417,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.46	0.00
803,843.63								0.00	
81,114.08								499.47	
170,512.97								1,049.96	
110,553.36								680.75	
128,166.96								789.21	
265,905.63								1,637.35	
161,549.04								994.76	
148,612.13								915.10	
425,175.69								2,618.08	
171,178.03								1,054.05	
212,866.57								1,310.76	22,659.34
2,679,478.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,549.49	22,659.34
937,499.54								0.00	
404,822.88								2,492.75	
457,312.38								2,815.96	
512,930.26								3,158.44	
425,341.19								2,619.10	
237,276.14								1,461.06	
149,816.07								922.51	
174,822.15								753.54	
200,179.11								862.84	
3,499,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.20	0.00
156,474,278.08	0.00	0.00	0.00	4,968,070.38	0.00	0.00	665,473.13	595,552.79	

156,474,278.08
4,968,070.38

-

A

IMPORTE LIQUIDO	PAGADO	POR PAGAR	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RECEPCION CONTROL	FECHA DE RECEPCION FINANZAS
544,659.70			5/02/13	11/02/13	12/02/13
113,737.08			14/05/13	20/05/13	21/05/13
58,069.50			14/05/13	20/05/13	21/05/13
89,467.87			14/05/13	20/05/13	21/05/13
298,515.74			14/05/13	20/05/13	21/05/13
230,508.11			27/06/13	10/07/13	11/07/13
197,942.71			16/07/13	19/07/13	22/07/13
203,553.68			22/08/13	27/08/13	30/08/13
71,224.57			23/08/13	3/09/13	4/09/13
151,966.60			27/08/13	3/09/13	4/09/13
225,004.36			27/08/13	3/09/13	4/09/13
2,184,649.92	2,194,107.26	0.00			
224,797.67			29/11/13	5/12/13	6/12/13
160,447.43			9/12/13	23/12/13	2/01/14
105,260.61			6/01/14	14/01/14	15/01/14
84,529.24			6/01/14	14/01/14	15/01/14
83,498.06			6/01/14	14/01/14	15/01/14
178,214.55			6/01/14	14/01/14	15/01/14
437,415.82			24/01/14	31/01/14	4/02/14
1,274,163.38	1,279,679.23	0.00			
371,172.15			10/05/13	10/05/13	13/05/13
46,752.29			19/07/13	19/07/13	22/07/13
50,802.53			23/10/13	30/10/13	4/11/13
168,167.63			23/10/13	30/10/13	4/11/13
97,290.45			23/10/13	6/11/13	6/11/13
237,633.70			4/12/13	5/12/13	6/12/13
260,088.80			1/03/14	4/03/14	5/03/14
1,231,907.55	1,237,240.48	0.00			
923,677.79			16/08/13	20/08/13	21/08/13
111,939.39			15/10/13	22/10/13	23/10/13
191,700.09			10/12/13	13/12/13	16/12/13
1,227,317.27	1,229,198.55	0.00			
731,913.94			15/08/13	23/08/13	26/08/13
118,551.01			6/11/13	15/11/13	19/11/13
148,079.08			26/11/13	2/12/13	3/12/13
401,461.61			10/12/13	10/12/13	11/12/13

603,973.28		10/03/14	13/03/14	14/03/14
416,419.08		14/04/14	22/04/14	23/04/14
2,420,398.00	2,438,760.65			
351,539.69		23/05/13	28/05/13	29/05/13
430,150.06		12/11/13	19/11/13	21/11/13
201,161.16		12/11/13	19/11/13	21/11/13
183,881.94		12/11/13	21/11/13	22/11/13
1,166,732.85	1,171,783.64			
11,265.43		30/10/13	6/11/13	6/11/13
303,836.39		20/01/14	27/01/14	28/01/14
88,599.97		14/02/14	18/02/14	19/02/14
154,368.08		14/02/14	19/02/14	19/02/14
558,069.87	565,347.30			
651,487.22		23/05/13	28/05/13	29/05/13
700,617.53		29/08/13	5/09/13	6/09/13
421,164.09		21/09/13	25/09/13	26/09/13
340,774.67		25/10/13	30/10/13	4/11/13
2,114,043.51	2,123,195.21			
303,403.70		1/08/13	14/08/13	15/08/13
164,725.74		11/09/13	17/09/13	18/09/13
170,382.84		13/09/13	19/09/13	20/09/13
197,297.29		24/09/13	4/10/13	7/10/13
637,870.10		15/11/13	25/11/13	26/11/13
1,473,679.67	1,480,059.24			
951,930.68		24/05/13	5/06/13	5/06/13
121,191.85		8/08/13	27/08/13	28/08/13
584,261.47		25/11/13	4/12/13	5/12/13
655,995.35		6/12/13	23/12/13	2/01/14
794,834.92		29/04/14	12/05/14	13/05/14
3,108,214.27	3,173,102.18			
428,908.92		23/05/13	28/05/13	29/05/13
88,167.12		30/07/13	2/08/13	5/08/13
230,661.53		30/07/13	2/08/13	5/08/13
160,067.99		23/08/13	28/08/13	29/08/13
155,298.56		26/08/13	2/09/13	3/09/13
318,257.67		13/09/13	19/09/13	20/09/13
42,172.13		13/09/13	19/09/13	20/09/13
1,423,533.92	1,429,696.41			
132,460.87		15/11/13	22/11/13	25/11/13
25,873.71		15/11/13	25/11/13	26/11/13
536,008.02		17/02/14	17/02/14	18/02/14
9,315.51		20/01/14	27/01/14	28/01/14
2,460.96		20/01/14	28/01/14	29/01/14
706,119.07	709,175.86			
14,618.86		25/11/13	3/12/13	4/12/13

48,110.35		25/11/13	3/12/13	4/12/13
89,084.72		25/11/13	3/12/13	4/12/13
53,126.29		25/11/13	3/12/13	4/12/13
31,868.79		25/11/13	3/12/13	4/12/13
174,913.29		26/11/13	3/12/13	4/12/13
411,722.30	413,504.65			0.00
222,593.88		13/01/14	20/01/14	21/01/14
84,754.85		16/07/14	31/07/14	1/08/14
235,874.90		27/10/14	5/11/14	6/11/14
543,223.63	545,575.24			0.00
229,485.37		20/01/14	24/01/14	27/01/14
180,043.27		22/05/14	26/05/14	27/05/14
53,755.12		24/06/14	30/06/14	1/07/14
463,283.76	465,289.32			0.00
15,757.67		21/10/13	23/10/13	24/10/13
36,480.63		20/11/13	25/11/13	26/11/13
105,520.08		27/11/13	3/12/13	4/12/13
92,830.74		10/12/13	23/12/13	2/01/14
16,344.66		9/12/13	23/12/13	2/01/14
132,429.69		10/12/13	23/12/13	2/01/14
399,363.47	401,092.32			0.00
206,847.30		29/01/14	6/02/14	7/02/14
193,711.71		29/01/14	6/02/14	7/02/14
159,405.32		9/01/14	6/02/14	7/02/14
559,964.33	562,388.42			0.00
62,990.15		25/11/13	3/12/13	4/12/13
158,179.92		25/11/13	3/12/13	4/12/13
26,928.82		25/11/13	3/12/13	4/12/13
121,808.73		25/11/13	4/12/13	5/12/13
47,205.91		3/12/13	10/12/13	11/12/13
30,878.04		29/01/14	4/02/14	5/02/14
447,991.57	449,930.92			0.00
40,882.94		25/11/13	3/12/13	4/12/13
52,747.24		25/11/13	4/12/13	5/12/13
7,491.05		25/11/13	4/12/13	5/12/13
78,436.29		25/11/13	4/12/13	5/12/13
244,035.19		3/12/13	13/12/13	16/12/13
23,905.19		29/01/14	6/02/14	7/02/14
447,497.90	449,435.12			0.00
27,915.86		25/11/13	4/12/13	5/12/13
159,843.14		25/11/13	5/12/13	6/12/13
136,935.45		25/11/13	5/12/13	6/12/13
40,326.33		25/11/13	5/12/13	6/12/13
44,795.29		3/12/13	10/12/13	11/12/13
37,845.89		29/01/14	6/02/14	7/02/14
447,661.96	449,599.89			0.00
173,088.11		14/11/13	20/11/13	21/11/13
221,049.12		5/12/13	10/12/13	11/12/13
394,137.23	395,843.45			0.00

105,504.51		25/06/14	30/06/14	1/07/14
136,431.54		9/07/14	11/07/14	14/07/14
143,178.22		14/07/14	21/07/14	23/07/14
385,114.27	411,653.41	0.00		
28,811.54		21/11/13	27/11/13	28/11/13
104,829.56		21/11/13	27/11/13	28/11/13
31,995.92		21/11/13	27/11/13	28/11/13
17,049.83		21/11/13	27/11/13	28/11/13
254,445.60		25/11/13	4/12/13	5/12/13
912.24		25/11/13	4/12/13	5/12/13
438,044.69	439,941.00	0.00		
172,780.87		28/01/14	4/02/14	5/02/14
240,994.60		6/03/14	14/03/14	18/03/14
82,267.45		6/03/14	20/03/14	21/03/14
496,042.92	498,190.30	0.00		
50,917.14		28/01/14	4/02/14	5/02/14
179,050.05		7/03/14	13/03/14	14/03/14
106,129.40		14/03/14	15/03/14	18/03/14
94,101.19		27/03/14	3/04/14	4/04/14
430,197.78	432,060.30	0.00		
72,505.89		28/01/14	4/02/14	5/02/14
234,191.49		27/03/14	3/04/14	4/04/14
109,870.48		7/04/14	10/04/14	11/04/14
416,567.86	418,371.19	0.00		
175,149.47		20/11/13	27/11/13	28/11/13
290,769.42		3/12/13	10/12/13	13/05/13
262,424.72		17/02/14	17/02/14	18/02/14
191,901.45		28/03/14	3/04/14	4/04/14
920,245.06	949,049.78	0.00		
192,676.91		22/04/14	8/05/14	12/05/14
128,868.42		13/05/14	20/05/14	21/05/14
18,429.41		28/05/14	9/06/14	10/06/14
227,662.93		26/06/14	1/07/14	2/07/14
567,637.67	570,178.99	0.00		
32,603.06		9/10/13	16/10/13	17/10/13
103,391.93		9/10/13	16/10/13	17/10/13
219,614.24		15/11/13	28/11/13	29/11/13
238,656.22		30/11/13	6/12/13	9/12/13
246,751.90		30/11/13	6/12/13	9/12/13
97,170.44		30/11/13	10/12/13	11/12/13
938,187.79	942,249.20	0.00		
191,257.59		22/10/13	30/10/13	4/11/13
167,619.39		26/11/13	3/12/13	4/12/13
79,885.30		28/01/14	29/01/14	30/01/14
438,762.28	440,661.68	0.00		
142,027.23		30/10/13	11/11/13	12/11/13

281,099.06		28/01/14	29/01/14	30/01/14
61,279.66		28/01/14	29/01/14	30/01/14
484,405.95	486,502.95	0.00		
1,259,627.97		8/11/13	11/11/13	12/11/13
1,279,160.51		11/03/14	14/03/14	18/03/14
536,426.00		6/11/14	10/11/14	11/11/14
556,352.37		6/11/14	10/11/14	11/11/14
118,255.75		6/11/14	10/11/14	11/11/14
3,749,822.60	3,765,254.34	0.00		
1,037,126.19		1/04/14	7/04/14	8/04/14
864,616.56		1/04/14	10/04/14	11/04/14
39,749.14		15/04/14	25/04/14	28/04/14
1,941,491.89	1,949,896.61	0.00		
117,530.92		11/02/14	21/02/14	24/02/14
56,336.83		18/02/14	27/02/14	3/03/14
212,222.31		26/02/14	3/03/14	5/03/14
739,831.84		23/06/14	27/06/14	30/06/14
61,340.68		20/10/14	23/10/14	24/10/14
1,187,262.58	1,192,402.23	0.00		
561,646.44		19/11/13	25/11/13	29/11/13
70,616.41		21/11/13	27/11/13	28/11/13
632,262.85	634,999.92	0.00		
164,806.76		27/01/14	28/01/14	28/01/14
108,068.58		27/01/14	28/01/14	28/01/14
208,902.01		15/02/14	17/02/14	18/02/14
481,777.35	483,862.97	0.00		
184,241.17		27/02/14	6/03/14	7/03/04
61,518.27		23/01/14	4/02/14	5/02/14
245,759.44	246,823.33	0.00		
10,636.82		3/07/14		
276,007.69		10/07/14		
286,644.51	287,885.40	0.00		
199,116.15		11/02/14	18/02/14	19/02/14
414,509.60		11/02/14	18/02/14	19/02/14
444,865.03		14/03/14	7/04/14	8/04/14
117,528.52		11/04/14	21/04/14	22/04/14
1,176,019.30	1,189,447.09	0.00		
944,601.44		4/02/14	4/02/14	5/02/14

275,658.49			24/06/14	25/06/14	25/06/14
268,320.14			3/07/14	8/07/14	9/07/14
192,187.85			1/09/14	2/09/14	3/09/14
552,519.00			5/09/14	9/09/14	12/09/14
796,518.80			5/09/14	9/09/14	12/09/14
95,781.24			6/11/14	7/11/14	10/11/14
3,125,586.96	3,148,039.68	0.00			
1,045,915.16			3/01/14	9/01/14	10/01/14
274,247.87			4/04/14	9/04/14	11/04/14
246,787.04			24/04/14	29/04/14	30/04/14
142,622.84			14/05/14	19/05/14	20/05/14
229,750.57			14/05/14	19/05/14	20/05/14
205,201.74			21/05/14	26/05/14	27/05/14
574,115.14			10/06/14	17/06/14	17/06/14
212,374.75			18/06/14	25/06/14	25/06/14
211,623.42			18/07/14	24/07/14	28/07/14
249,871.67			3/10/14	10/10/14	10/10/14
78,846.13			16/10/14	23/10/14	24/10/14
3,471,356.33	3,486,383.85	0.00			
1,004,205.56			22/01/14	22/01/14	22/01/14
525,089.19			6/04/14	14/04/14	15/04/14
504,710.44			6/06/14	16/06/14	17/06/14
530,864.63			12/07/14	14/07/14	14/07/14
565,128.72			3/10/14	6/10/14	7/10/14
153,065.86			7/10/14	10/10/14	10/10/14
3,283,064.40	3,347,351.87	0.00			
395,316.04			25/04/14	28/04/14	29/04/14
91,798.82			29/04/14	9/05/14	12/05/14
487,114.86	489,222.72	0.00			
148,782.00			21/11/13	28/11/13	29/11/13
198,267.72			12/02/14	21/02/14	24/02/14
146,752.60			21/04/14	24/04/14	25/04/14
493,802.32	495,939.99	0.00			
380,312.40			4/03/14	5/03/14	5/03/14
105,212.07			3/04/14	10/04/14	11/04/14
485,524.47	487,626.30	0.00			
4,662,839.58			4/09/14	9/09/14	12/09/14
947,499.98			5/12/14	6/12/14	8/12/14
5,610,339.56	4,662,839.58	947,499.98			
239,172.33			2/01/14	9/01/14	10/01/14
476,958.38			1/04/14	10/04/14	11/04/14
36,468.93			29/04/14	22/05/14	23/05/14
752,599.64	755,857.64	0.00			

1,866,393.75			14/01/14	24/01/14	27/01/14
310,272.91			4/04/14	7/04/14	8/04/14
433,408.08			24/04/14	30/04/14	2/05/14
616,072.85			14/05/14	21/05/14	22/05/14
462,063.33			14/05/14	21/05/14	22/05/14
1,304,787.69			13/08/14	20/08/14	20/08/14
1,061,660.81			13/10/14	16/10/14	17/10/14
139,837.08			17/11/14	1/12/14	2/12/14
774,069.89			17/11/14	1/12/14	2/12/14
6,968,566.39	6,080,609.02	918,123.42			
288,136.88			25/03/14	1/04/14	2/04/14
312,139.78			25/03/14	1/04/14	2/04/14
202,550.85			25/03/14	1/04/14	2/04/14
192,439.17			15/04/14	29/04/14	30/04/14
995,266.68	999,575.19	0.00			
3,278,687.45			26/12/13	21/01/14	22/01/14
1,955,087.59			23/05/14	9/06/14	10/06/14
754,403.53			17/06/14	23/06/14	24/06/14
2,197,924.44			25/09/14	29/09/14	30/09/14
2,637,676.25			19/11/14	24/11/14	25/11/14
10,823,779.26	8,216,508.31	2,654,127.14			
448,319.84			2/01/14		
448,319.84	0.00	448,319.84			
719,447.45			2/01/14	9/01/14	10/01/14
80,437.90			24/03/14	2/04/14	3/04/14
75,452.30			2/05/14	12/05/14	13/05/14
125,998.36			2/05/14	14/05/14	15/05/14
215,633.77			21/05/14	27/05/14	28/05/14
184,860.65			29/05/14	20/06/14	20/06/14
759,471.81			29/07/14	6/08/14	7/08/14
101,402.72			30/07/14	6/08/14	7/08/14
216,811.05			31/07/14	6/08/14	7/08/14
2,479,516.01	2,499,999.21	0.00			
745,070.27			26/12/13	8/01/14	10/01/14
443,206.72			2/04/14	9/04/14	11/04/14
309,348.54			28/04/14	9/05/14	12/05/14
165,205.04			8/05/14	15/05/14	16/05/14
134,190.15			3/06/14	16/06/14	17/06/14
129,541.79			19/06/14	25/06/14	25/06/14
415,724.16			24/06/14	30/06/14	1/07/14
130,575.85			24/06/14	30/06/14	1/07/14
2,472,862.52	2,483,567.55	0.00			
PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO D					
539,049.65			3/12/13	5/12/13	6/12/13

22,573.04		12/06/14	20/06/14	20/06/14
44,713.60		20/06/14	27/06/14	30/06/14
87,797.34		24/06/14	27/06/14	30/06/14
266,897.10		24/06/14	27/06/14	30/06/14
71,170.55		24/06/14	30/06/14	1/07/14
145,782.22		24/06/14	30/06/14	1/07/14
105,287.55		24/06/14	30/06/14	1/07/14
151,625.71		25/06/14	30/06/14	1/07/14
245,766.58		25/06/14	30/06/14	1/07/14
135,392.45		25/06/14	30/06/14	1/07/14
86,285.41		25/06/14	30/06/14	1/07/14
1,902,341.20	1,910,777.32	0.00		
0.00			3/12/13	
0.00	0.00	0.00		
117,054.49		5/02/14	11/02/14	12/02/14
58,828.51		5/02/14	11/02/14	12/02/14
88,372.95		24/03/14	2/04/14	3/04/14
101,912.27		2/04/14	7/04/14	8/04/14
143,290.46		2/04/14	7/04/14	8/04/14
441,668.47		26/05/14	27/06/14	30/06/14
280,357.02		26/05/14	2/06/14	3/06/14
296,706.98		2/07/14	8/07/14	9/07/14
1,528,191.15	1,552,510.88	0.00		
285,739.08		16/10/13	17/10/13	18/10/13
86,678.73		17/10/13	22/10/13	23/10/13
76,029.64		8/11/13	14/11/13	15/11/13
21,146.22		14/11/13	20/11/13	21/11/13
469,593.67	476,848.84	0.00		
590,084.29		12/08/13	12/08/13	13/08/13
322,881.08		21/09/13	27/09/13	30/09/13
79,344.05		28/10/13	4/11/13	5/11/13
992,309.42	996,605.13	0.00		
295,052.11		23/09/13	26/09/13	27/09/13
46,279.71		3/10/13	14/10/13	14/10/13
90,511.78		5/11/13	11/11/13	12/11/13
431,843.60	433,713.06	0.00		
749,271.33		20/08/13	17/09/13	18/09/13
221,290.29		26/11/13	10/12/13	11/12/13
75,172.04		12/12/13	30/12/13	2/01/14
1,204,926.82		12/02/14	27/02/14	28/02/14
2,250,660.48	2,259,962.77	0.00		
162,215.95		21/08/13	29/08/13	30/08/13
287,437.90		24/10/13	30/10/13	4/11/13
37,814.28		24/10/13	30/10/13	4/11/13
487,468.13	489,578.38	0.00		
75,797.15		20/11/13	26/11/13	27/11/13

68,592.68		20/11/13	26/11/13	27/11/13
166,002.76		27/11/13	3/12/13	4/12/13
96,935.63		29/01/14	29/01/14	30/01/14
407,328.22	409,091.52			
213,143.00		9/01/14	20/01/14	21/01/14
109,626.29		21/02/14	27/02/14	3/03/14
83,677.61		21/02/14	27/02/14	3/03/14
406,446.90	408,206.40			
258,625.72		9/10/13	16/10/16	17/10/13
12,410.69		11/10/13	16/10/16	17/10/13
252,112.93		21/10/13	4/11/13	5/11/13
48,241.82		21/10/13	4/11/13	5/11/13
17,444.84		21/10/13	4/11/13	5/11/13
588,836.00	594,554.58			
5,175,973.71		24/08/13	29/08/13	30/08/13
535,737.76		2/12/13	4/12/13	5/12/13
842,769.58		2/12/13	4/12/13	5/12/13
2,126,865.36		11/02/14	11/02/14	12/02/14
1,526,355.85		20/02/14	3/03/14	5/03/14
4,603,888.34		14/03/14	20/03/14	21/03/14
1,471,444.32		7/05/14	20/05/14	21/05/14
895,843.25		19/06/14	23/06/14	24/06/14
2,074,718.15		11/07/14	23/07/14	24/07/14
659,562.00		11/07/14	23/07/14	24/07/14
19,913,158.32	19,999,362.47			
256,435.49		12/08/13	20/08/13	21/08/13
125,321.93		24/09/13	3/10/13	4/10/13
51,292.58		25/11/13	29/11/13	2/12/13
433,050.00	434,924.68			
160,254.45		21/08/13	27/08/13	28/08/13
231,567.88		24/09/13	3/10/13	4/10/13
54,505.69		25/11/13	29/11/13	2/12/13
446,328.02	448,260.18			
137,103.64		16/08/13	27/08/13	28/08/13
134,763.45		11/10/13	23/10/13	24/10/13
128,071.59		6/12/13	23/12/13	2/01/14
399,938.68	401,670.01			
39,230.86		21/10/13	21/10/13	22/10/13
159,599.48		21/10/13	21/10/13	22/10/13
90,088.06		5/12/13	13/12/13	16/12/13
148,966.61		5/12/13	13/12/13	16/12/13
437,885.01	439,780.61			
1,045,893.56		31/07/13	6/08/13	7/08/13
174,696.34		6/09/13	13/09/13	17/09/13
485,508.15		13/09/13	25/09/13	26/09/13
274,193.28		24/09/13	7/10/13	8/10/13
136,834.83		31/10/13	7/11/13	8/11/13
343,664.19		12/11/13	19/11/13	21/11/13
472,782.43		25/11/13	2/12/13	3/12/13
450,452.73		17/02/14	17/02/14	18/02/14

87,259.11		
383,736.31		
127,737.66		
3,982,758.59	3,999,999.98	0.00
112,891.39		
76,360.18		
144,807.85		
135,043.74		
469,103.16	471,133.90	0.00
20,940.21		
139,311.12		
276,916.17		
437,167.50	439,060.00	0.00
32,918.61		
173,966.22		
237,696.62		
42,251.05		
486,832.50	488,940.00	0.00
81,382.65		
99,536.69		
85,456.36		
171,369.30		
437,745.00	439,640.00	0.00
1,017,283.29		
226,893.02		
136,275.77		
140,089.25		
80,953.96		
154,510.17		
269,045.21		
463,188.34		
510,397.60		
272,219.12		
79,675.03		
3,350,530.76	3,390,944.28	0.00
297,618.36		
155,507.82		
139,893.54		
593,019.72	595,586.90	0.00
382,957.17		
191,742.06		
2,783.82		
577,483.05	579,982.97	0.00
37,467.63		
104,587.63		
144,440.46		
104,450.66		
390,946.38	392,645.82	0.00
155,634.74		
82,324.48		
179,010.33		

27/02/14	6/03/14	7/03/14
3/04/14	9/04/14	11/04/14
3/04/14	9/04/14	11/04/14
16/10/13	17/10/13	21/10/13
28/09/13	10/10/13	11/10/13
4/11/13	11/11/13	12/11/12
26/12/13	8/01/14	9/01/14
24/09/13	2/10/13	3/10/13
24/09/13	2/10/13	3/10/13
5/11/13	11/11/13	12/11/13
24/09/13	1/10/13	2/10/13
24/09/13	10/10/13	11/10/13
5/11/13	13/11/13	14/11/13
25/11/13	11/12/13	13/12/13
31/08/13	9/09/13	10/09/13
13/09/13	25/09/13	26/09/13
14/10/13	21/10/13	22/10/13
6/11/13	11/11/13	12/11/13
19/08/13	28/08/13	28/08/13
29/10/13	4/11/13	5/11/13
4/11/13	7/11/13	8/11/13
13/11/13	19/11/13	21/11/13
26/11/13	9/12/13	10/12/13
26/11/13	9/12/13	10/12/13
31/01/14	5/02/14	6/02/14
31/01/14	5/02/14	6/02/14
20/02/14	24/02/14	28/02/14
25/03/14	2/04/14	3/04/14
7/04/14	25/04/14	28/04/14
14/08/13	20/08/13	21/08/13
24/09/13	3/10/13	4/10/13
25/11/13	3/12/13	4/12/13
21/08/13	2/09/13	3/09/13
8/10/13	21/10/13	21/10/13
8/10/13	21/10/13	22/10/13
23/09/13	26/09/13	27/09/13
27/09/13	10/10/13	11/10/13
17/10/13	30/10/13	4/11/13
29/11/13	3/12/13	4/12/13
15/08/13	21/08/13	22/08/13
13/09/13	25/09/13	26/09/13
13/09/13	26/09/13	27/09/13

416,969.55	418,774.61	0.00			
88,648.83			15/08/13	21/08/13	22/08/13
13,232.86			13/09/13	24/09/13	25/09/13
137,376.05			13/09/13	24/09/13	25/09/13
172,190.72			2/12/13		
411,448.46	413,229.62	0.00			
110,697.86			15/08/13	20/08/13	22/08/13
85,103.78			13/09/13	25/09/13	26/09/13
92,716.76			13/09/13	25/09/13	26/09/13
113,575.93			2/12/13		
402,094.33	403,834.99	0.00			
960,677.80			19/08/13	17/09/13	18/09/13
462,155.00			17/01/14	22/01/14	23/01/14
392,210.89			24/02/14	28/02/14	3/03/14
1,370,530.20			9/04/14	11/04/14	14/04/14
3,185,573.89	3,202,259.35	0.00			
717,722.80			12/08/13	20/08/13	21/08/13
470,254.20			22/11/13	3/12/13	4/12/13
177,335.16			2/12/13	23/12/13	2/01/14
159,655.14			31/01/14	6/02/14	7/02/14
654,056.11			6/02/14	12/02/14	13/02/14
111,085.15			27/02/14	5/03/14	6/03/14
78,879.70			15/04/14	25/04/14	28/04/14
2,368,988.26	2,379,320.36	0.00			
116,624.94			9/08/13	14/08/13	14/08/13
226,206.84			30/08/13	18/09/13	20/09/13
82,347.20			24/09/13	2/10/13	3/10/13
10,754.94			4/10/13	14/10/13	14/10/13
435,933.92	437,821.08	0.00			
12,358.73			22/10/13	24/10/13	25/10/13
78,469.69			13/11/13	19/11/13	4/12/13
49,992.82			13/11/13	25/11/13	26/11/13
327,934.65			19/11/13	27/11/13	28/11/13
468,755.89	470,785.14	0.00			
990,094.29			16/08/13	29/08/13	30/08/13
76,907.11			21/01/14	27/01/14	28/01/14
317,298.81			21/01/14	27/01/14	28/01/14
626,952.78			26/03/14	8/04/14	9/04/14
522,471.04			27/05/14	9/06/14	10/06/14
387,684.46			27/05/14	9/06/14	10/06/14
81,745.40			17/06/14	25/06/14	25/06/14
170,812.68			17/06/14	25/06/14	25/06/14
28,008.91			17/06/14	25/06/14	25/06/14
247,881.99			19/06/14	25/06/14	25/06/14
3,449,857.47	3,499,994.92	0.00			
1,550,190.58			27/08/13	20/09/13	23/09/13
772,624.17			27/08/13	20/09/13	23/09/13
1,199,372.12			29/01/14	29/01/14	30/01/14
475,738.01			4/02/14	5/02/14	6/02/14
			28/04/14	8/05/14	12/05/14

254,552.11		18/06/14	23/06/14	24/06/14
427,593.66		23/07/14	24/07/14	28/07/14
4,680,070.65	4,924,592.98	0.00		
974,419.98		31/07/13	6/08/13	7/08/13
671,849.49		5/12/14	3/01/14	6/01/14
1,364,136.72		10/03/14	14/03/14	18/03/14
187,145.93		23/05/14	26/05/14	27/05/14
3,197,552.12	3,248,066.60	0.00		
17,356.14		4/10/13	14/10/13	14/10/13
23,191.33		28/10/13	29/10/13	30/10/13
161,863.02		9/10/13	16/10/13	17/10/13
214,263.56		21/10/13	30/10/13	4/11/13
335,076.56		8/11/13	15/11/13	19/11/13
751,750.61	755,004.95	0.00		
8,607.53		6/10/13	10/10/13	11/10/13
27,290.83		6/10/13	14/10/13	14/10/13
70,535.00		23/10/13	25/10/13	29/10/13
124,170.09		6/10/13	22/10/13	23/10/13
207,446.68		21/11/13	22/11/13	25/11/13
438,050.13	439,946.45	0.00		
3,057.81		25/10/13	4/11/13	5/11/13
16,197.85		7/11/13	12/11/13	13/11/13
77,101.27		7/11/13	12/11/13	13/11/13
55,126.31		12/11/13	20/11/13	21/11/13
274,204.55		20/11/13	27/11/13	28/11/13
425,687.79	427,530.59	0.00		
174,965.60		9/08/13	16/08/13	19/08/13
137,136.76		12/09/13	24/09/13	25/09/13
147,274.20		3/10/13	10/10/13	11/10/13
28,387.69		16/10/13	23/10/13	24/10/13
487,764.25	489,875.79	0.00		
961,902.98		4/09/13	17/09/13	20/09/13
45,370.68		25/10/13	30/10/13	4/11/13
204,668.85		4/11/13	8/11/13	11/11/13
350,699.12		14/11/13	21/11/13	22/11/13
412,324.38		6/01/14	9/01/14	10/01/14
275,525.35		9/01/14	23/01/14	24/01/14
335,586.78		24/01/14	4/02/14	5/02/14
606,444.69		19/02/14	21/02/14	24/02/14
3,192,522.83	3,206,343.25	0.00		
118,586.76		9/08/13	14/08/13	14/08/13
171,578.20		18/09/13	25/09/13	26/09/13
167,891.35		24/09/13	2/10/13	3/10/13
126,268.98		24/10/13	30/10/13	4/11/13
584,325.29	586,854.83	0.00		
72,567.88		8/10/13	21/10/13	22/10/13
170,822.53		8/10/13	21/10/13	22/10/13
66,197.05		5/12/13	13/12/13	16/12/13
103,618.68		27/02/14	6/03/14	7/03/14

24,570.09			11/03/14	20/03/14	21/03/14
437,776.23	439,671.37	0.00			
63,228.95			8/10/13	21/10/13	22/10/13
186,451.96			23/10/13	4/11/13	5/11/13
125,898.69			5/12/13	6/12/13	9/12/13
60,613.96			27/02/14	6/03/14	7/03/14
436,193.56	438,081.85	0.00			
0.00			30/07/13		
0.00	0.00	0.00	SE CANCELA EL ANTICIPO LA COMUNIDAI		
385,193.08			3/12/13	10/12/13	11/12/13
96,582.60			24/01/14	30/01/14	31/01/14
481,775.68	493,905.95	0.00			
83,295.81			8/11/13	15/11/13	19/11/13
98,817.42			8/11/13	15/11/13	19/11/13
175,391.28			25/01/14	28/01/14	28/01/14
29,980.75			6/05/14	15/05/14	16/05/14
387,485.26	397,819.74	0.00			
92,929.02			2/12/13	19/11/13	4/12/13
188,725.42			2/12/13	27/11/13	4/12/13
136,486.38			2/12/13	29/11/13	4/12/13
418,140.82	419,950.95	0.00			
155,689.73			2/12/13	20/11/13	4/12/13
187,408.45			2/12/13	27/11/13	4/12/13
87,282.61			2/12/13	29/11/13	4/12/13
430,380.79	432,243.91	0.00			
111,270.03			2/12/13	19/11/13	4/12/13
170,624.21			2/12/13	25/11/13	4/12/13
145,785.59			2/12/13	29/11/13	4/12/13
427,679.83	429,531.26	0.00			
710,073.14			12/08/13	27/08/13	28/08/13
91,553.60			29/10/13	5/12/13	
117,513.31			29/10/13	5/12/13	
108,991.71			21/11/13	4/12/13	5/12/13
181,328.17			25/11/13	4/12/13	5/12/13
244,295.49			3/12/13	6/12/13	6/12/13
339,851.54			7/12/13	12/12/13	13/12/13
181,294.89			20/01/14	23/01/14	24/01/14
233,517.48			18/02/14	25/02/14	26/02/14
2,208,419.33	2,232,662.94	0.00			
21,163.30			25/10/13	4/11/13	5/11/13
72,149.77			26/10/13	4/11/13	5/11/13
59,983.87			21/11/13	27/11/13	28/11/13
265,148.58			29/01/14	29/01/14	30/01/14
418,445.52	420,256.95	0.00			
83,162.62			15/08/13	21/08/13	22/08/13
227,485.82			17/09/13	24/09/13	25/09/13
98,927.07			17/09/13	24/09/13	25/09/13
45,593.86			22/11/13	29/11/13	2/12/13
455,169.37	457,139.81	0.00			

25,684.41			22/10/13	24/10/13	25/10/13
22,272.95			28/10/13	4/11/13	5/11/13
62,017.91			19/11/13	27/11/13	28/11/13
107,010.30			19/11/13	11/12/13	13/12/13
188,417.49			11/12/13	30/12/13	2/01/14
67,361.16			19/11/13	11/12/13	13/12/13
225,763.03			11/12/13	30/12/13	2/01/14
698,527.25	701,551.19	0.00			
20,417.86			22/10/13	24/10/13	25/10/13
43,206.82			19/11/13	27/11/13	28/11/13
150,931.49			19/11/13	27/11/13	28/11/13
200,657.59			19/11/13	2/12/13	3/12/13
415,213.76	417,011.22	0.00			
803,843.63			9/08/13	20/08/13	21/08/13
80,614.61			12/11/13	20/11/13	21/11/13
169,463.01			20/11/13	25/11/13	26/11/13
109,872.61			3/12/13	11/12/13	13/12/13
127,377.75			17/12/13	3/01/14	6/01/13
264,268.28			3/01/14	8/01/14	9/01/14
160,554.28			28/01/14	4/02/14	5/02/14
147,697.03			26/02/14	3/03/14	5/03/14
422,557.61			1/04/14	9/04/14	11/04/14
170,123.98			22/05/14	27/05/14	28/05/14
188,896.47			24/06/14	26/06/14	26/06/14
2,645,269.26	2,679,478.09	0.00			
937,499.54			15/08/13	20/08/13	21/08/13
402,330.13			24/01/14	28/01/14	28/01/14
454,496.42			17/02/14	17/02/14	18/02/14
509,771.82			10/03/14	14/03/14	18/03/14
422,722.09			1/04/14	7/04/14	8/04/14
235,815.08			1/04/14	8/04/14	9/04/14
148,893.56			8/04/14	16/04/14	21/04/14
174,068.61			10/04/14	24/04/14	25/04/14
199,316.27			28/04/14	29/04/14	30/04/14
3,484,913.52	3,499,999.72	0.00			
160,181,322.54	156,474,278.08	4,968,070.38			

FECHA DE PAGO	SOLICITUD DE RECURSO
---------------	----------------------

	SECODUVI/027	ESTATAL			0
4/06/13	SECODUVI/1136				0
4/06/13	SECODUVI/1137				0
4/06/13	SECODUVI/1138				0
4/06/13	SECODUVI/1139				0
19/07/13	SECODUVI/1695				0
12/08/13	SECODUVI/1229				0
15/10/13	SECODUVI/2231				0
15/10/13	SECODUVI/2318				0
27/02/14	SECODUVI/2319				0
27/02/14	SECODUVI/2320				0
				0.00	0
19/02/14	SECODUVI/382	\$	84,529.24		0
19/02/14	SECODUVI/418	\$	105,260.61		0
19/02/14	SECODUVI/012	\$	83,498.06		0
19/02/14	SECODUVI/0126				0
19/02/14	SECODUVI/0127				0
19/02/14	SECODUVI/0128				0
19/02/14	SECODUVI/0327				0
				0.00	0
24/05/13	SEC/DA-0805/2	ESTATAL			0
5/08/13	SEC/DA-1231				0
25/11/13	SECODUVI/3227				0
25/11/13	SECODUVI/3228				0
25/11/13	SECODUVI/3291				0
18/12/13	SECODUVI/3821				0
27/06/14	SECODUVI/0675			261,700.25	0
				261,700.25	261700.25
					0
					0
3/09/13	SEC/DA-2087				0
20/11/13	SECODUVI/3080				0
28/12/13	SECODUVI/3999				0
				0.00	0
11/09/13	SEC/DA-2173				0
12/12/13	SECODUVI/3457			-731913.94	0
26/12/13	SECODUVI/3713			-118551.01	0
26/12/13	SECODUVI/3913			-148079.08	0
				-401461.61	0

20/05/14 SECODUVI/0767	-603973.28			
4/07/14 SECODUVI/1091	-416419.08			
		0.00		0
				0
				0
18/06/13 SECODUVI/1237				0
20/12/13 SECODUVI/3480				0
20/12/13 SECODUVI/3481				0
18/12/13 SECODUVI/3549				0
		0.00		0
27/11/13 SECODUVI/3292				0
6/05/14 SECODUVI/0259				0
6/05/14 SECODUVI/0480				0
6/05/14 SECODUVI/0490				0
		0.00		0
				0
				0
18/06/13 SECODUVI/1238				0
27/09/13 SECODUVI/2359				0
9/10/13 SECODUVI/2642				0
20/11/13 SECODUVI/3229				0
		0.00		0
30/08/13 SECODUVI/2024				0
9/10/13 SECODUVI/2499				0
9/10/13 SECODUVI/2521				0
8/10/13 SECODUVI/2820				0
20/12/13 SECODUVI/3603				0
		0.00		0
18/06/13 SECODUVI/1338				0
27/09/13 SECODUVI/2202				0
20/12/13 SECODUVI/3794				0
11/04/14 SECODUVI/4184				0
20/06/14 SECODUVI/1287		851,287.58		
		851,287.58	851287.58	
18/06/13 SECODUVI/1239				0
16/08/13 SECODUVI/1935				0
16/08/13 SECODUVI/1936				0
19/09/13 SECODUVI/2217				0
19/09/13 SECODUVI/2276				0
9/10/13 SECODUVI/2519				0
9/10/13 SECODUVI/2520				0
		0.00		0
20/12/13 SECODUVI/3569				0
20/12/13 SECODUVI/3608				0
22/05/14 SECODUVI/0472				0
22/05/14 SECODUVI/0261	-9315.51			
22/05/14 SECODUVI/0284	-2460.96			
		0.00		0
28/12/13 SECODUVI/3730				0

28/12/13 SECODUVI/3731				0
28/12/13 SECODUVI/3732				0
28/12/13 SECODUVI/3733				0
28/12/13 SECODUVI/3734				0
28/12/13 SECODUVI/3735				0
			0.00	0
27/06/14 SECODUVI/018	\$ 222,593.88	27-jun-14		
26/10/14 SECODUVI/239	84,754.85	26-oct-14		
1/12/14 SECODUVI/405	235,874.90	01-dic-14		
				0
			0.00	0
27/06/14 SECODUVI/0249			230,478.81	230478.81
27/06/14 SECODUVI/1492			180,822.68	180822.68
15/07/14 SECODUVI/1924			180,822.68	180822.68
				0
			592,124.17	592124.17
26/12/13 SECODUVI/3094				0
26/12/13 SECODUVI/3607				0
26/12/13 SECODUVI/3736				0
11/04/14 SECODUVI/4192				0
11/04/14 SECODUVI/4193				0
11/04/14 SECODUVI/4194				0
			0.00	0
6/05/14 SECODUVI/0381			-206847.3	
6/05/14 SECODUVI/0382			-193711.71	
6/05/14 SECODUVI/0383			-159405.32	
			0.00	0
28/12/13 SECODUVI/3739				0
28/12/13 SECODUVI/3740				0
28/12/13 SECODUVI/3741				0
28/12/13 SECODUVI/3795				0
28/12/13 SECODUVI/3906				0
28/05/14 SECODUVI/0351			-30878.04	
			0.00	0
28/12/13 SECODUVI/3742				0
28/12/13 SECODUVI/3796				0
28/12/13 SECODUVI/3797				0
28/12/13 SECODUVI/3798				0
28/12/13 SECODUVI/3998				0
11/04/14 SECODUVI/0380				0
			0.00	0
26/12/13 SECODUVI/3799				0
26/12/13 SECODUVI/3823				0
26/12/13 SECODUVI/3824				0
26/12/13 SECODUVI/3825				0
27/12/13 SECODUVI/3907				0
11/04/14 SECODUVI/0387				0
			0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3495				0
28/12/13 SECODUVI/3894				0
			0.00	0

15/07/14 SECODUVI/192	\$	105,504.51	15-jul-14		
8/08/14 SECODUVI/215	\$	136,431.54	08-ago-14		
8/08/14 SECODUVI/228	\$	143,178.22	08-ago-14		
				-385114.27	
20/12/13 SECODUVI/3639					0
20/12/13 SECODUVI/3640					0
20/12/13 SECODUVI/3641					0
20/12/13 SECODUVI/3642					0
20/12/13 SECODUVI/3803					0
20/12/13 SECODUVI/3804					0
					0
				0.00	0
27/06/14 SECODUVI/0341		173,528.84		173528.84	
27/06/14 SECODUVI/0792		242,037.87		242037.87	
27/06/14 SECODUVI/0820		82,623.59		82623.59	
					0
				498,190.30	498190.3
27/06/14 SECODUVI/0347		51,137.56		51137.56	
27/06/14 SECODUVI/0766		179,825.16		179825.16	
27/06/14 SECODUVI/0796		106,588.83		106588.83	
27/06/14 SECODUVI/0944		94,508.75		94508.75	
					0
				432,060.30	432060.3
27/06/14 SECODUVI/0342					
27/06/14 SECODUVI/0946					
22/05/14 SECODUVI/1019					
					0
				0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3644					0
20/12/13 SECODUVI/3905					0
11/04/14 SECODUVI/0469					0
27/06/14 SECODUVI/0945					0
					0
					0
17/07/14 SECODUVI/1265				-192676.91	
17/07/14 SECODUVI/1392				-128868.42	
15/07/14 SECODUVI/1659				-18429.41	
17/07/14 SECODUVI/1966					
					0
				0.00	0
18/12/13 SECODUVI/2987					0
18/12/13 SECODUVI/2996					0
18/12/13 SECODUVI/3652					0
18/12/13 SECODUVI/3870					0
18/12/13 SECODUVI/3871					0
27/12/13 SECODUVI/3893					0
					0
				0.00	0
25/11/13 SECODUVI/3237					0
26/12/13 SECODUVI/3737					0
11/04/14 SECODUVI/0300					0
					0
				0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3383					0

11/04/14 SECODUVI/0301			0
11/04/14 SECODUVI/0302			0
			0
		0.00	0
			0
20/12/13 SECODUVI/3375			
26/11/14 SECODUVI/079	1,279,160.51	26-nov-14	
1/12/14 SECODUVI/409	536,429.00	01-dic-14	
1/12/14 SECODUVI/409	556,352.37	01-dic-14	
1/12/14 SECODUVI/409	118,255.75	01-dic-14	
			0
		0.00	0
26/11/14 SECODUVI/098	1,037,126.19	26-nov-14	
26/11/14 SECODUVI/102	864,616.56	26-nov-14	
26/11/14 SECODUVI/113	39,749.14	26-nov-14	
			0
		0.00	0
26/11/14 SECODUVI/052	117,530.92	26-nov-14	
26/11/14 SECODUVI/061	56,336.83	26-nov-14	
26/11/14 SECODUVI/066	212,222.31	26-nov-14	
15/07/14 SECODUVI/189	739,831.84	15-jul-14	
26/11/14 SECODUVI/382	61,340.68	26-nov-14	
			0
		0.00	0
6/12/13 SECODUVI/3609			0
20/12/13 SECODUVI/3645			0
			0
		0.00	0
26/11/14 SECODUVI/027	164,806.76	26-nov-14	
26/11/14 SECODUVI/027	108,068.58	26-nov-14	
26/11/14 SECODUVI/047	208,902.01	26-nov-14	
			0
		0.00	0
26/11/14 SECODUVI/069	184,241.17	26-nov-14	
26/11/14 SECODUVI/034	61,518.27	26-nov-14	
			0
		0.00	0
	10,636.82	26-nov-14	
	276,007.69	26-nov-14	
			0
		0	
		-286644.51	
			0
			0
11/04/14 SECODUVI/048	\$ 199,116.15	11-abr-14	
11/04/14 SECODUVI/048	\$ 414,509.60	11-abr-14	
16/05/14 SECODUVI/098	\$ 444,865.03	16-may-14	
20/05/14 SECODUVI/107	\$ 117,528.52	20-may-14	
			0
			0
			0
27/06/14 SECODUVI/033	\$ 944,601.44	27-jun-14	

15/07/14 SECODUVI/178	275,658.49	15-jul-14			
25/07/14 SECODUVI/202	268,320.14	25-jul-14			
22/09/14 SECODUVI/285	192,187.85	22-sep-14			
14/10/14 SECODUVI/296	552,519.00	14-oct-14			
14/10/14 SECODUVI/296	796,518.80	20-nov-14			
1/12/14 SECODUVI/407	95,781.24	01-dic-14			
				0.00	0
					0
19/02/14 SECODUVI/009	1,045,915.16	19-feb-14			
27/06/14 SECODUVI/101	274,247.87	27-jun-14			
27/06/14 SECODUVI/119	246,787.04	27-jun-14			
27/06/14 SECODUVI/137	142,622.84	27-jun-14			
27/06/14 SECODUVI/137	229,750.57	27-jun-14			
27/06/14 SECODUVI/149	205,201.74	27-jun-14			
4/07/14 SECODUVI/170	574,115.14	04-jul-14			
31/07/14 SECODUVI/185	212,374.75	31-jul-14			
21/08/14 SECODUVI/233	211,623.42	21-ago-14			
30/10/14 SECODUVI/349	249,871.67	30-oct-14			
20/11/14 SECODUVI/383	78,846.13	20-nov-14			
				0.00	0
					0
19/02/14 SECODUVI/0164			-1004205.6		
7/05/14 SECODUVI/1043			-525089.19		
4/07/14 SECODUVI/1701			-504710.44		
15/07/14 SECODUVI/2175			-530864.63		
24/10/14 SECODUVI/342	565,128.72	24-oct-14			
24/10/14 SECODUVI/349	153,065.86	24-oct-14			
				0.00	0
					0
22/05/14 SECODUVI/1173			-395316.04		
20/06/14 SECODUVI/1277			-91798.82	92,196.22	
				92,196.22	92196.22
					0
18/12/13 SECODUVI/3653					0
27/06/14 SECODUVI/0529					0
20/05/14 SECODUVI/1116					0
				0.00	0
					0
28/03/14 SECODUVI/0644			-380312.4		
27/06/14 SECODUVI/1021			-105212.07		
				0.00	0
					0
30/10/14 SECODUVI/295	4,662,839.58	30-oct-14			
SECODUVI/4656					
			0		
			-5610339.6		
19/02/14 SECODUVI/0090					0
27/06/14 SECODUVI/1018				479,913.51	479913.51
27/06/14 SECODUVI/1455				36,771.80	
					0
				516,685.31	516685.31

19/02/14	SECODUVI/025	1,866,393.75	19-feb-14		
6/05/14	SECODUVI/098	310,272.91	06-may-14		
20/05/14	SECODUVI/120	433,408.08	20-may-14		
27/06/14	SECODUVI/141	616,072.85	27-jun-14		
27/06/14	SECODUVI/141	462,063.33	27-jun-14		
18/09/14	SECODUVI/269	1,304,787.69	19-sep-14		
25/11/14	SECODUVI/364	1,061,660.61	25-nov-14		
SECODUVI/4520					
SECODUVI/4521					0
				0.00	-918123.42
16/05/14	SECODUVI/0919			-288136.88	
20/05/14	SECODUVI/0920			-312139.78	
20/05/14	SECODUVI/0921			-202550.85	
20/05/14	SECODUVI/1194			-192439.17	
					0
				0.00	0
14/03/14	SECODUVI/020	3,278,687.45	14-mar-14		
4/07/14	SECODUVI/166	1,955,087.59	04-jul-14		
15/07/14	SECODUVI/178	754,403.53	15-jul-14		
30/10/14	SECODUVI/324	2,197,924.44	30-oct-14		
SECODUVI/4328					0
				0.00	-2654127.1
				448,319.84	0
					0
				448,319.84	0
19/02/14	SECODUVI/009	\$ 75,452.30	20-jun-14		
16/05/14	SECODUVI/093	\$ 719,447.45	19-feb-14		
20/06/14	SECODUVI/128	\$ 80,437.90	16-may-14		
20/06/14	SECODUVI/131	\$ 125,998.36	20-jun-14		
27/06/14	SECODUVI/151	\$ 215,633.77	27-jun-14		
15/07/14	SECODUVI/175	\$ 184,860.65	15-jul-14		
27/08/14	SECODUVI/247	\$ 216,811.05	27-ago-14		
10/09/14	SECODUVI/247	\$ 759,471.81	27-ago-14		
27/08/14	SECODUVI/247	\$ 101,402.72	10-sep-14		
				0.00	0
					0
14/03/14	SECODUVI/0075			445,952.73	445952.73
27/06/14	SECODUVI/1012			311,265.20	311265.2
20/06/14	SECODUVI/1278			166,228.62	166228.62
27/06/14	SECODUVI/1354			135,021.56	135021.56
17/07/14	SECODUVI/1699				0
15/07/14	SECODUVI/1856			311,265.20	311265.2
15/07/14	SECODUVI/1926				0
15/07/14	SECODUVI/1927			311,265.20	311265.2
				#####	1058468.11
					0
					0
					0
E SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)					
4/02/14	SECODUVI/3819			-539049.65	

25/07/14 SECODUVI/1756		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1884		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1885		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1886		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1928		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1930		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1931		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1932		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1933		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1934		0.00	0
15/07/14 SECODUVI/1935		0.00	0
		389,462.69	389462.69
			0
		0	
			0
			0
27/06/14 SECODUVI/0422	-117054.49		
27/06/14 SECODUVI/0423	-58828.51		
28/05/14 SECODUVI/0931	-88372.95		
18/05/14 SECODUVI/0986	-101912.27	443,580.45	
28/05/14 SECODUVI/0987	-143290.46	281,570.69	
17/07/14 SECODUVI/1887	-441668.47		
27/06/14 SECODUVI/1559	-280357.02	725,151.14	
25/07/14 SECODUVI/2027	-296706.98	#####	
			0
			0
			0
			0
			0
8/11/13 SECODUVI/2984			0
6/12/13 SECODUVI/3079			0
6/12/13 SECODUVI/3434		0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3492			0
			0
4/10/13 SECODUVI/2004			0
18/10/13 SECODUVI/2704		0.00	0
11/12/13 SECODUVI/3256			0
			0
18/10/13 SECODUVI/2669			0
27/11/13 SECODUVI/2930		0.00	0
27/11/13 SECODUVI/3379			0
			0
5/10/13 SECODUVI/2492			0
27/12/13 SECODUVI/3914			0
15/01/14 SECODUVI/4386		0.00	0
5/06/14 SECODUVI/0613	-1204926.8		0
			0
4/10/13 SECODUVI/2245			0
21/11/13 SECODUVI/3233		0.00	0
21/11/13 SECODUVI/3234			0
			0
20/12/13 SECODUVI/3616			0

20/12/13 SECODUVI/3617			0
26/12/13 SECODUVI/3738		0.00	0
21/02/14 SECODUVI/0307			0
19/02/14 SECODUVI/0181			0
16/05/14 SECODUVI/0630	-109626.29		0
16/05/14 SECODUVI/0631	-83677.61	0.00	0
8/11/13 SECODUVI/2985	-258625.72		0
8/11/13 SECODUVI/2986	-12410.69		0
25/11/13 SECODUVI/3258	-252112.93		0
25/11/13 SECODUVI/3259	-48241.82		0
28/12/13 SECODUVI/3260	-17444.84		0
3/10/13 SECODUVI/2233			0
12/12/13 SECODUVI/3805			0
20/12/13 SECODUVI/380	\$ 2,126,865.36	28-may-14	0
28/05/14 SECODUVI/042	\$ 1,526,355.85	28-may-14	0
28/05/14 SECODUVI/065	\$ 4,603,888.34	16-may-14	0
16/05/14 SECODUVI/082	\$ 1,471,444.32	27-jun-14	0
27/06/14 SECODUVI/138	\$ 659,562.00	08-ago-14	0
15/07/14 SECODUVI/178	\$ 2,074,718.15	08-ago-14	0
8/08/14 SECODUVI/230	\$ 895,843.25	15-jul-14	0
8/08/14 SECODUVI/2305			0
4/10/13 SECODUVI/2083			0
18/10/13 SECODUVI/2800		0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3673			0
4/10/13 SECODUVI/2203			0
18/10/13 SECODUVI/2801		0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3674			0
4/10/13 SECODUVI/2204			0
20/11/13 SECODUVI/3093			0
21/02/14 SECODUVI/418	\$ 128,071.59	21-feb-14	0
7/11/13 SECODUVI/3053			0
7/11/13 SECODUVI/3054			0
28/12/13 SECODUVI/3987		0.00	0
28/12/13 SECODUVI/3988			0
4/10/13 SECODUVI/1945			0
5/10/13 SECODUVI/2489			0
10/10/13 SECODUVI/2641			0
8/11/13 SECODUVI/2823			0
27/11/13 SECODUVI/3304			0
26/12/13 SECODUVI/348	\$ 450,452.73	11-mar-14	0
20/12/13 SECODUVI/370	\$ 383,736.31	16-may-14	0
11/03/14 SECODUVI/046	\$ 127,737.66	16-may-14	0

16/05/14	SECODUVI/071	\$	87,259.11	16-may-14		
16/05/14	SECODUVI/1006					
16/05/14	SECODUVI/1007					0
						0
8/11/13	SECODUVI/3039					0
8/11/13	SECODUVI/2887					0
5/12/13	SECODUVI/3382				0.00	0
21/02/14	SECODUVI/0073					0
						0
18/10/13	SECODUVI/2795					0
18/10/13	SECODUVI/2796				0.00	0
29/11/13	SECODUVI/3380					0
						0
18/10/13	SECODUVI/2762					0
8/11/13	SECODUVI/2886					0
6/12/13	SECODUVI/3416				0.00	0
27/12/13	SECODUVI/3923					0
						0
4/10/13	SECODUVI/2390					0
8/10/13	SECODUVI/2637					0
12/11/13	SECODUVI/3051				0.00	0
29/11/13	SECODUVI/3381					0
						0
30/09/13	SECODUVI/2212					0
22/11/13	SECODUVI/3263					0
22/11/13	SECODUVI/3305					0
6/12/13	SECODUVI/3484					0
24/12/13	SECODUVI/3890					0
24/12/13	SECODUVI/3891					0
21/02/14	SECODUVI/0364					0
21/02/14	SECODUVI/0365					0
15/04/14	SECODUVI/0614					0
15/04/14	SECODUVI/0933				0.00	0
10/06/14	SECODUVI/1140				-79675.03	
						0
4/10/13	SECODUVI/2084					0
18/10/13	SECODUVI/2802				0.00	0
26/12/13	SECODUVI/3728					0
						0
4/10/13	SECODUVI/2085					0
12/11/13	SECODUVI/3049				0.00	0
21/11/13	SECODUVI/3050					0
						0
8/11/13	SECODUVI/2666					0
8/11/13	SECODUVI/2888					0
26/12/13	SECODUVI/3235				0.00	0
26/12/13	SECODUVI/3678					0
						0
4/10/13	SECODUVI/2121					0
8/10/13	SECODUVI/2638				0.00	0
8/10/13	SECODUVI/2668					0

				0
4/10/13	SECODUVI/2119			0
8/10/13	SECODUVI/2618			0
8/10/13	SECODUVI/2619		0.00	0
				0
4/10/13	SECODUVI/2093			0
8/10/13	SECODUVI/2639			0
8/10/13	SECODUVI/2640		0.00	0
				0
5/10/13	SECODUVI/2491	-960677.8		
21/02/14	SECODUVI/0217	-462155		
28/05/14	SECODUVI/0629	-392210.89		
16/05/14	SECODUVI/1031	-1370530.2		
				0
4/10/13	SECODUVI/2077			0
27/12/13	SECODUVI/3729			0
19/02/14	SECODUVI/4189			0
11/03/14	SECODUVI/0389			0
11/03/14	SECODUVI/0433			0
16/05/14	SECODUVI/0692	-111085.15	0.00	
20/05/14	SECODUVI/1139	-78879.7		
				0
4/10/13	SECODUVI/2027			0
5/10/13	SECODUVI/2504			0
18/10/13	SECODUVI/2793		0.00	0
21/11/13	SECODUVI/2935			0
				0
20/12/13	SECODUVI/3110			0
20/12/13	SECODUVI/3482	SECODUVI/3777		0
20/12/13	SECODUVI/3604		0.00	0
20/12/13	SECODUVI/3632			0
				0
3/10/13	SECODUVI/2232	-990094.29		
21/02/14	SECODUVI/0265	-76907.11		
21/02/14	SECODUVI/0266	-317298.81		
16/05/14	SECODUVI/1002	-626952.78		
4/07/14	SECODUVI/1660	-522471.04		
4/07/14	SECODUVI/1661	-387684.46		
15/07/14	SECODUVI/1852		525,708.16	525708.16
15/07/14	SECODUVI/1853	-170812.68	390,086.47	
15/07/14	SECODUVI/1854	-28008.91		
15/07/14	SECODUVI/1855	-247881.99	915,794.63	
				0
8/10/13	SECODUVI/2593			0
8/10/13	SECODUVI/2593			
21/02/14	SECODUVI/0312			
13/08/14	SECODUVI/036	\$ 427,593.66	13-ago-14	
5/06/14	SECODUVI/126	\$ 1,199,372.12	21-feb-14	

15/07/14 SECODUVI/178	\$	475,738.01	05-jun-14		
13/08/14 SECODUVI/233	\$	254,552.11	15-jul-14		
					0
					0
4/10/13 SECODUVI/1946				-974419.98	
15/01/14 SECODUVI/0036				-671849.49	
16/05/14 SECODUVI/0794				-1364136.7	
27/06/14 SECODUVI/1489				-187145.93	
					0
					0
25/10/13 SECODUVI/2931					0
4/12/13 SECODUVI/3128					0
8/11/13 SECODUVI/2983					0
4/12/13 SECODUVI/3230				0.00	0
6/12/13 SECODUVI/3448					0
					0
25/10/13 SECODUVI/2884					0
25/10/13 SECODUVI/2933					0
6/12/13 SECODUVI/3117					0
6/12/13 SECODUVI/3078				0.00	0
6/12/13 SECODUVI/3564					0
					0
4/12/13 SECODUVI/3257					0
4/12/13 SECODUVI/3392					0
4/12/13 SECODUVI/3393					0
20/12/13 SECODUVI/3491				0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3631					0
					0
4/10/13 SECODUVI/2048					0
8/10/13 SECODUVI/2622					0
8/11/13 SECODUVI/2885				0.00	0
20/11/13 SECODUVI/3097					0
					0
15/10/13 SECODUVI/2505/2013					0
27/12/13 SECODUVI/3236					0
27/12/13 SECODUVI/3363					0
20/12/13 SECODUVI/3550					0
21/02/14 SECODUVI/0089					0
21/02/14 SECODUVI/0230					0
21/02/14 SECODUVI/0343				0.00	0
5/06/14 SECODUVI/0534				-606444.69	
					0
4/10/13 SECODUVI/2028					0
8/10/13 SECODUVI/2636					0
18/10/13 SECODUVI/2794				0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3232					0
					0
7/11/13 SECODUVI/3046					0
7/11/13 SECODUVI/3047					0
28/12/13 SECODUVI/3989					0
16/05/14 SECODUVI/0709				0.00	

16/05/14	SECODUVI/0819		-24570.09		0
7/11/13	SECODUVI/3048				0
12/11/13	SECODUVI/3262				0
20/12/13	SECODUVI/3869			0.00	0
16/05/14	SECODUVI/0710		-60613.96	0.00	0
D NO PROPORCIONO TERRENO 17/02/2014					0
27/12/13	SECODUVI/3892				0
21/02/14	SECODUVI/0317			38,767.49	38767.49
					0
6/12/13	SECODUVI/3449				0
20/12/13	SECODUVI/3456				0
21/02/14	SECODUVI/0276			0.00	
20/06/14	SECODUVI/1353		-29980.75		
18/12/13	SECODUVI/3479	SECODUVI/3774			0
26/12/13	SECODUVI/3637	SECODUVI/3774		0.00	0
26/12/13	SECODUVI/3677				0
18/12/13	SECODUVI/3493	SECODUVI/3775			0
27/12/13	SECODUVI/3636	SECODUVI/3775		0.00	0
26/12/13	SECODUVI/3684				0
18/12/13	SECODUVI/3478	SECODUVI/3776			0
26/12/13	SECODUVI/3605	SECODUVI/3776		0.00	0
26/12/13	SECODUVI/3676				0
		#¡REF!			0
8/10/13	SECODUVI/2211				0
20/12/13	SECODUVI/3568				0
20/12/13	SECODUVI/3638				0
20/12/13	SECODUVI/3800				0
20/12/13	SECODUVI/3801				0
20/12/13	SECODUVI/3867				0
27/12/13	SECODUVI/3985				0
21/02/14	SECODUVI/0231			0.00	0
16/05/14	SECODUVI/0570		-233517.48		
20/12/13	SECODUVI/3264				0
20/12/13	SECODUVI/3265				0
20/12/13	SECODUVI/3643			0.00	0
11/03/14	SECODUVI/0308				0
4/10/13	SECODUVI/2120				0
8/10/13	SECODUVI/2620				0
8/10/13	SECODUVI/2621			0.00	0
18/12/13	SECODUVI/3675				0

20/12/13 SECODUVI/3112		0
20/12/13 SECODUVI/3261		0
20/12/13 SECODUVI/3635		0
27/12/13 SECODUVI/3922		0
19/12/14 SECODUVI/4385		0
16/05/14 SECODUVI/3922	0.00	
16/05/14 SECODUVI/4385		

		0
20/12/13 SECODUVI/3111		0
20/12/13 SECODUVI/3633		0
20/12/13 SECODUVI/3634	0.00	0
20/12/13 SECODUVI/3705		0
		0

30/09/13 SECODUVI/2076
 10/12/13 SECODUVI/3494
 20/12/13 SECODUVI/3606
 24/12/13 SECODUVI/3924

21/02/14 SECODUVI/003	\$ 127,377.75	21-feb-14
21/02/14 SECODUVI/007	\$ 264,268.28	21-feb-14
21/02/14 SECODUVI/034	\$ 160,554.28	21-feb-14
15/04/14 SECODUVI/065	\$ 147,697.03	15-abr-14
9/05/14 SECODUVI/100	\$ 422,557.61	09-may-14
27/06/14 SECODUVI/151	\$ 170,123.98	27-jun-14
15/07/14 SECODUVI/186	\$ 188,896.47	15-jul-14

4/10/13 SECODUVI/2086		0
21/02/14 SECODUVI/0280		0
11/03/14 SECODUVI/0467		0
16/05/14 SECODUVI/0785	-509771.82	
16/05/14 SECODUVI/0984	-422722.09	
16/05/14 SECODUVI/1001	-235815.08	
16/05/14 SECODUVI/1069	-148893.56	
20/05/14 SECODUVI/1115	-174068.61	
20/05/14 SECODUVI/1195	-199316.27	0.00

		0
	0.00	0

--	--