



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

|        |                                 |     |         |
|--------|---------------------------------|-----|---------|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2014</b> |     |         |
|        | día                             | mes | año 2 3 |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto                                 | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                         | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos)      |              |                                       |            | Total E=B+D  |
|---|--|--|--|--|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|   |  |  |  |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del PZMPT |              | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |              |
|   |  |  |  |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A                   | Ejercido B   | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |              |
| <b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b> |  |  |  |  |                  |                           |                  |                                |              |                                       |            |              |
|   | MODERNIZACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNÓ. <b>PF/FMPT/110/13, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/110/A/13 y PF/FMPT/110/B/13</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA   | IXTACUIXTLA  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 4,780,678.45                   | 4,780,678.44 |                                       |            | 4,780,678.44 |
|   | ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO BUENSUCESO <b>PF/FMPT/018/14</b>   | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA                | SAN ISIDRO BUENSUCESO  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO          | 866,810.72                     | 866,810.72   |                                       |            | 866,810.72   |
|   | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/019/14</b>  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA                | SAN PABLO DEL MONTE  | SECODUVI                                   | 1                | <b>80%</b>                | PROYECTO         | 997,901.89                     | 0.00         |                                       |            | 0.00         |
|   | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN ANTONIO ACUAMANALA, <b>PF/FMPT/020/14</b>   | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA       | SAN ANTONIO ACUAMANALA   | SECODUVI                                   | 1                | <b>80%</b>                | PROYECTO         | 749,164.44                     | 0.00         |                                       |            | 0.00         |
|   | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN COSME MAZATECOCHCO. <b>PF/FMPT/021/14</b>   | MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA | SAN COSME MAZATECOCHCO   | SECODUVI                                   | 1                | <b>80%</b>                | PROYECTO         | 499,585.19                     | 0.00         |                                       |            | 0.00         |
|   | PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA. <b>PF/FMPT/022/14</b>  | PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA          | SAN FRANCISCO PAPALOTLA  | SECODUVI                                   | 1                | <b>80%</b>                | PROYECTO         | 499,585.19                     | 0.00         |                                       |            | 0.00         |
|   | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. <b>PF/FMPT/023/14, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/023/A/14 y MODIFIC. PF/FMPT/023/B/14</b> | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA   | SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC | SECODUVI                                   | 0.85             | <b>92%</b>                | OBRA             | 10,814,094.12                  | 5,376,573.70 |                                       |            | 5,376,573.70 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

|        |                                 |     |           |
|--------|---------------------------------|-----|-----------|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2014</b> |     |           |
|        | día                             | mes | año 13 13 |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto                                 | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos)      |               |                                       |            | Total E=B+D   |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|
|   |  |  |                      |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del PZMPT |               | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |               |
|   |  |  |                      |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                   | Ejercido B    | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |               |
|   | INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE SERVICIOS AL PREDIO QUE ALBERGARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE.<br><b>PF/FMPT/049/14</b> | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | SAN PABLO DEL MONTE  | SECODUVI                                   | 1                | <b>39%</b>                | OBRA             | 5,381,014.14                   | 3,037,746.39  |                                       |            | 3,037,746.39  |
|   | ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE (BOULEVARD DE ACCESO)..<br><b>PF/FMPT/103/14</b>    | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | SAN PABLO DEL MONTE  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 720,517.07                     | 306,644.02    |                                       |            | 306,644.02    |
|   | ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE.<br><b>PF/FMPT/165/14</b>                           | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | SAN PABLO DEL MONTE  | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                 | PROYECTO         | 579,482.93                     | 0.00          |                                       |            | 0.00          |
|   | ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA | IXTACUIXTLA          | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                 | PROYECTO         | 6,241,118.82                   | 0.00          |                                       |            | 0.00          |
|   | BOULEVARD DE ACCESO AL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE   | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | SAN PABLO DEL MONTE  | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                 | PROYECTO         | 45,858,343.33                  | 0.00          |                                       |            | 0.00          |
|   | NOTAS Y FICHAS TÉCNICAS.<br><b>PF/FMPT/156/14</b>  | VARIOS MUNICIPIOS                          | VARIAS LOCALIDADES   | SECODUVI                                   | 0.24             | <b>0%</b>                 | DOCUMENTO        | 805,000.00                     | 0.00          |                                       |            | 0.00          |
|   | 1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)  | VARIOS                                     | VARIAS               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | DERECHO          | 78,872.17                      | 78,872.17     |                                       |            | 78,872.17     |
| <b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b> |  |  |                      |  |                  |                           |                  | 78,872,168.46                  | 14,140,681.42 | 0.00                                  | 0.00       | 14,447,325.44 |
| <b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b> |  |  |                      |  |                  |                           |                  | 78,872,168.46                  | 14,140,681.42 | 0.00                                  | 0.00       | 14,447,325.44 |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| AUTORIZA |                                     |
| Nombre:  | C.P. JORGE VALDES AGUILERA          |
| Puesto / | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma:   |                                     |