

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

HOJA No.----- DE -----

**FAFEF 2014**

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA   | INVERSIÓN             |                       |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              |  | AUTORIZADA            | PAGADA                |
| 33.00        | Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural (\$ 219,294,424.00)   | 186,462,229.73        | 99,328,126.28         |
| 12.00        | Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte (\$ 47,000,000.00)   | 69,244,848.45         | 50,846,214.90         |
| 5.00         | Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 95,000,000.00)      | 7,243,844.93          | 5,118,671.76          |
| 1.00         | Gastos Indirectos y Otros.   | 4,147,092.29          | 3,981,063.40          |
| 5.68         | PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014   | 9,365,961.21          | 6,815,730.70          |
| 0.98         | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014 | 2,107,813.00          | 2,042,535.25          |
| 0.56         | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014  | 44,574,000.00         | 15,839,352.39         |
| 3.56         | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)  | 39,000,000.00         | 34,449,433.86         |
| 0.25         | DESARROLLO REGIONAL 2014   | 11,872,455.37         | 0.00                  |
| 3.20         | PROGRAMA HÁBITAT 2014  | 2,317,493.43          | 353,014.25            |
| <b>65.22</b> | <b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>                         | <b>376,335,738.41</b> | <b>218,774,142.80</b> |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto   | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |              |                                       |            | Total E=B+D  |
|---|--|-------------------------------|------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|   |  |                               |                        |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEF |              | rendimientos Financieros de la cuenta |            |              |
|   |  |                               |                        |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B   | Asignado 1_/ C                        | Ejercido D |              |
| <b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>        |  |                               |                        |  |                  |                          |                  |                                |              |                                       |            |              |
| <b>Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural (\$ 219,294,424.00)</b>                   |  |                               |                        |  |                  |                          |                  |                                |              |                                       |            |              |
| <b>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES</b>                                    |  |                               |                        |  |                  |                          |                  |                                |              |                                       |            |              |
|   | INTERVENCIÓN DE DETERIOROS POR HUMEDADES EN CUBIERTAS EN EL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO.<br><b>PD/SECODUVI/083/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/083/A/14</b> | TEPEYANCO, TLAXCALA           | TEPEYANCO              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,399,034.83                   | 1,399,034.83 |                                       |            | 1,399,034.83 |
|   | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EJERCITADORES.<br><b>PD/SECODUVI/079/14</b>  | IXTACUIXTLA, TLAXCALA         | SANTA JUSTINA ECATEPEC | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 527,688.20                     | 527,688.20   |                                       |            | 527,688.20   |
|   | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO.<br><b>PD/SECODUVI/088/14</b>  | SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA  | SAN DAMIÁN TEXOLOC     | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,462,018.58                   | 1,462,018.58 |                                       |            | 1,462,018.58 |
|   | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE.<br><b>PD/SECODUVI/089/14</b>   | SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA | SANTA ANA NOPALUCAN    | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,809,508.70                   | 1,809,508.70 |                                       |            | 1,809,508.70 |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES</b> |  |                               |                        |  |                  |                          |                  |                                |              |                                       |            |              |
|   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSION SUBTERRANEA, ESCALINATAS.<br><b>CONV-0010</b>  | TLAXCALA, TLAXCALA            | TLAXCALA               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,286,324.00                   | 1,286,324.00 |                                       |            | 1,286,324.00 |
|   | ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.<br><b>PD/SECODUVI/231/14</b>  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA | SAN PABLO DEL MONTE    | SECODUVI                                   | 1                | <b>30%</b>               | OBRA             | 571,653.48                     | 174,125.34   |                                       |            | 174,125.34   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |            |   |            | Total E=B+D |
|-----------------|--|--|-----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------|---|------------|-------------|
|                 |  |  |                       |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |            | Requerimientos Financieros de la cuenta |            |             |
|                 |  |  |                       |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B | Asignado 1_/ C                          | Ejercido D |             |
|                 | ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.<br><b>PD/SECODUVI/232/14</b>  | ZACATELCO, TLAXCALA                        | ZACATELCO             | SECODUVI                                   | 1                | <b>35%</b>               | OBRA             | 454,798.95                     | 144,263.31 |   |            | 144,263.31  |
|                 | ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.<br><b>PD/SECODUVI/259/14</b>  | NATIVITAS, TLAXCALA                        | NATIVITAS             | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | OBRA             | 545,200.48                     | 0.00       |   |            | -           |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, MURO DE CONTENCIÓN, EXPLANADA INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL, PINTURA GENERAL, RAMPA DE ACCESO A EDIFICIOS DE VIALIDAD, APERTURA A EDIFICIO DE DORMITORIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y REJA DEL PROYECTO DE JUICIOS ORALES EN EL CERESO DE TLAXCALA..<br><b>PD/SECODUVI/217/14</b> | TLAXCALA, TLAXCALA                         | TLAXCALA              | SECODUVI                                   | 1                | <b>50%</b>               | OBRA             | 645,372.91                     | 0.00       |   |            | -           |
|                 | ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO<br><b>PD/SECODUVI/207/14</b>   | CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA          | SAN BERNARDINO CONTLA | SECODUVI                                   | 1                | <b>15%</b>               | OBRA             | 239,012.98                     | 0.00       |   |            | -           |
|                 | ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.<br><b>PD/SECODUVI/208/14</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA | IXTACUIXTLA           | SECODUVI                                   | 1                | <b>25%</b>               | OBRA             | 130,224.89                     | 0.00       |   |            | -           |
|                 | ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.<br><b>PD/SECODUVI/209/14</b>  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                      | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUVI                                   | 1                | <b>15%</b>               | OBRA             | 199,428.70                     | 0.00       |   |            | -           |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio             | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico             |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |              |                                   |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|--------------|
|                 |  |                                  |                          |  | Meta                      |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEF |              | Retornos Financieros de la cuenta |            |              |
|                 |  |                                  |                          |  | Programada Total          | Avance en el periodo 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B   | Asignado 1_/ C                    | Ejercido D |              |
|                 | <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS</b>   |                                  |                          |  |                           |                          |                  |                                |              |                                   |            |              |
|                 | PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 39, ENTRE LA 10 Y LA 8, PROLONGACIÓN DE LA CALLE 10, ENTRE LA 31 Y 39 EN LA COLONIA XICOHTECATL.<br><b>PD/SECODUVI/035/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/035/A/14</b> | TLAXCALA,<br>TLAXCALA            | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 1                         | <b>100%</b>              | OBRA             | 2,428,393.73                   | 2,428,393.73 |                                   |            | 2,428,393.73 |
|                 | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL RAMAL DE ACCESO A CASA BLANCA.<br><b>PD/SECODUVI/080/14</b>   | TLAXCO,<br>TLAXCALA              | CASA BLANCA              | SECODUVI                                   | G=400<br>b=400            | <b>100%</b>              | ml y m2          | 232,522.34                     | 232,522.26   |                                   |            | 232,522.26   |
|                 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO.<br><b>PD/SECPDUVI/086/14</b>  | NATIVITAS,<br>TLAXCALA           | SANTO TOMÁS LA CONCORDIA | SECODUVI                                   | 5520                      | <b>100%</b>              | m2               | 3,116,045.99                   | 3,116,045.99 |                                   |            | 3,116,045.99 |
|                 | PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA.<br><b>PD/SECODUVI/087/14</b>   | HUAMANTLA,<br>TLAXCALA           | SAN DIEGO XALPATLAHUAYA  | SECODUVI                                   | P=2310<br>G=24<br>Ban=240 | <b>100%</b>              | m2, ml y m2      | 1,301,533.36                   | 1,301,532.97 |                                   |            | 1,301,532.97 |
|                 | PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA AVENIDA ARTÍCULO 123, ENTRE CALLES JUANA DE ARCO Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.<br><b>PD/SECODUVI/063/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/063/A/14</b>  | HUMANTLA,<br>TLAXCALA            | BENITO JUÁREZ            | SECODUVI                                   | 1430                      | <b>100%</b>              | m2               | 686,728.67                     | 686,728.67   |                                   |            | 686,728.67   |
|                 | PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE MALINTZI DESDE ACCESO A LA POBLACIÓN HASTA LA CALLE HUAMANTLA.<br><b>PD/SECODUVI/037/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/037/A/14</b>  | SAN PABLO DEL MONTE,<br>TLAXCALA | SAN ISIDRO BUENSUCESO    | SECODUVI                                   | 1                         | <b>100%</b>              | OBRA             | 6,318,847.56                   | 6,318,847.56 |                                   |            | 6,318,847.56 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto                                       | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio             | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |              |                                       |            | Total E=B+D  |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|   |  |                                  |                       |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |              | rendimientos financieros de la cuenta |            |              |
|   |  |                                  |                       |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B   | Asignado 1 / C                        | Ejercido D |              |
|   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA.<br><b>PD/SECODUVI/030/14</b> | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA    | BARRIO DE TLALTEPANGO | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 724,242.93                     | 724,242.93   |                                       |            | 724,242.93   |
|   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE.<br><b>PD/SECODUVI/135/14</b>                              | EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA | MAZATEPEC             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,024,711.18                   | 970,920.38   |                                       |            | 970,920.38   |
|   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7.<br><b>PD/SECODUVI/136/14</b>   | LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA        | LÁZARO CÁRDENAS       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 2,039,992.07                   | 2,039,992.07 |                                       |            | 2,039,992.07 |
|   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO.<br><b>PD/SECODUVI/137/14</b>  | TLAXCO, TLAXCALA                 | SAN LORENZO SOLTEPEC  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,718,659.79                   | 1,718,659.79 |                                       |            | 1,718,659.79 |
|   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7.<br><b>PD/SECODUVI/138/14</b>   | ATLANGATEPEC, TLAXCALA           | LA TRASQUILA          | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,825,091.79                   | 1,825,013.22 |                                       |            | 1,825,013.22 |
|   | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.<br><b>PD/SECODUVI/078/14</b>   | IXTACUIXTLA, TLAXCALA            | SAN MIGUEL LA PRESA   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 489,440.88                     | 489,440.88   |                                       |            | 489,440.88   |
|   | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD URBANO CS12.<br><b>PD/SECODUVI/027/14</b>                   | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA            | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,409,495.27                   | 1,409,495.27 |                                       |            | 1,409,495.27 |
|   | PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAHUTEMOC.<br><b>PD/SECODUVI/134/2014</b>   | TLAXCO, TLAXCALA                 | TEPATLAXCO            | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 2,466,283.40                   | 2,466,283.40 |                                       |            | 2,466,283.40 |
| AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |  |                                  |                       |  |                  |                          |                  |                                |              |                                       |            |              |
|   | REHABILITACIÓN DE PARQUE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES.<br><b>PD/SECODUVI/123/14</b>   | APIZACO, TLAXCALA                | CERRITO DE GUADALUPE  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 692,010.38                     | 692,010.38   |                                       |            | 692,010.38   |
|   | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO.<br><b>PD/SECODUVI/159/14</b>  | TERRENATE, TLAXCALA              | GUADALUPE VICTORIA    | SECODUVI                                   | 1                | <b>80%</b>               | OBRA             | 1,432,126.24                   | 1,239,995.83 |                                       |            | 1,239,995.83 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto   | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                      | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                       |                                       |             | Total E=B+D   |                      |
|---|--|---|------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|
|   |  |   |                        |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |                       | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |               |                      |
|   |  |   |                        |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B            | Asignado 1 / C                        | Ejercido D  |               |                      |
|   | PARQUE LINEAL EN RIVEREÑA.<br><b>PD/SECODUVI/169/14</b>  | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA               | SECODUVI                                   | 1                | <b>90%</b>               | OBRA             | 1,499,216.01                   | 1,499,216.01          |                                       |             | 1,499,216.01  |                      |
|   | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO.<br><b>PD/SECODUVI/176/14</b>   | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN PABLO APRTATITL+AN | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 386,607.32                     | 386,607.32            |                                       |             | 386,607.32    |                      |
| <b>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>                                  |  |   |                        |  |                  |                          |                  |                                |                       |                                       |             |               |                      |
|   | REHABILITACIÓN DE LAS CALLES ESMERALDA, DIAMANTE, CUARZO, ZAFIRO, MARFIL, RUBÍ y OBSIDIANA.<br><b>PD/SECODUVI/036/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/036/A/14</b> | SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA          | SANTA ISABEL XILOXOTLA | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 21,386,976.74                  | 21,386,976.74         |                                       |             | 21,386,976.74 |                      |
|   | CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA PARALELA A LA CARRETERA CALPULALPAN-LA SOLEDAD.<br><b>PD/SECODUVI/184/14</b>  | CALPULALPAN, TLAXCALA                     | CALPULALPAN            | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,120,389.27                   | 1,120,388.86          |                                       |             | 1,120,388.86  |                      |
|   | REHABILITACIÓN DE LA EXFABRICA DE HILADOS, (TERCERA ETAPA).<br><b>PD/SECODUVI/178/14</b>   | APIZACO, TLAXCALA                         | SAN LUIS APIZAQUITO    | SECODUVI                                   | 1                | <b>9%</b>                | OBRA             | 124,892,307.13                 | 40,471,849.06         |                                       |             | 40,471,849.06 |                      |
|   | SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRAS  |   |                        |  |                  |                          |                  | 340.98                         | 0.00                  |                                       |             | -             |                      |
| <b>Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural (\$ 219,294,424.00)</b> |  |   |                        |  |                  |                          |                  | <b>32832194.27</b>             | <b>186,462,229.73</b> | <b>99,328,126.28</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>99,328,126.28</b> |
| <b>Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte (\$ 47,000,000.00)</b> |  |   |                        |  |                  |                          |                  |                                |                       |                                       |             |               |                      |
| <b>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>                                  |  |   |                        |  |                  |                          |                  |                                |                       |                                       |             |               |                      |
|   | CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA   | VARIOS                                    | VARIAS                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>88%</b>               | OBRA             | 6,843,941.47                   | 6,034,089.92          |                                       |             | 6,034,089.92  |                      |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                        | Ubicación: Localidad                | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                      |                  | Avance Financiero (pesos)      |               |                                       |            | Total E=B+D   |
|-----------------|--|---|-------------------------------------|--|------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|
|                 |  |   |                                     |  | Meta             |                      | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |               | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |               |
|                 |  |   |                                     |  | Programada Total | Avance en el período |                  | Programado A                   | Ejercido B    | Asignado 1_/ C                        | Ejercido D |               |
|                 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO - SAN BARTOLOME MATLALOHCAN.<br><b>PD/SECODUVI/025/14, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/025/A/14 y MODIFIC. PD/SECODUVI/025/B/14.</b> | APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>          | OBRA             | 35,519,326.12                  | 35,519,326.12 |                                       |            | 35,519,326.12 |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN PERIFERICO CALPULALPAN.<br><b>PD/SECODUVI/160/14</b>  | CALPULALPAN, TLAXCALA                       | CALPULALPAN                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>          | OBRA             | 1,514,154.22                   | 1,514,138.59  |                                       |            | 1,514,138.59  |
|                 | ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BARRANCA QUE CRUZA PUENTE DE MEXICO.<br><b>PF/SECODUVI/188/14 y CONV. DE DIFERIM-PF/SECODUVI/188/A/14</b>   | CALPULALPAN, TLAXCALA                       | CALPULALPAN                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>35%</b>           | OBRA             | 4,368,098.05                   | 2,701,451.86  |                                       |            | 2,701,451.86  |
|                 | REHABILITACIÓN DE PUENTE CEBADAS Y MALTAS, UBICADO EN CARRETERA CALPULALPAN-ZOTOLUCA.<br><b>PD/SECODUVI/194/14</b>   | CALPULALPAN, TLAXCALA                       | CALPULALPAN                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>          | OBRA             | 451,485.47                     | 370,341.03    |                                       |            | 370,341.03    |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA.<br><b>PD/SECODUVI/206/14</b>  | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA   | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN           | SECODUVI                                   | 1                | <b>20%</b>           | OBRA             | 1,764,482.77                   | 227,962.01    |                                       |            | 227,962.01    |
|                 | REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL DEL BOULEVARD REVOLUCIÓN A LA VÍA CORTA.<br><b>PD/SECODUVI/224/14</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                          | TLAXCALA                            | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>            | OBRA             | 2,515,751.84                   | 754,725.55    |                                       |            | 754,725.55    |
|                 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA MARÍA IXCOTLA.<br><b>PD/SECODUVI/240/14</b>   | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA                       | SANTA MARÍA IXCOTLA                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>10%</b>           | OBRA             | 8,520,273.10                   | 2,556,081.93  |                                       |            | 2,556,081.93  |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto  | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad                          | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                      |                                       |             | Total E=B+D          |
|--|--|--|---|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
|  |  |  |   |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEF |                      | rendimientos Financieros de la cuenta |             |                      |
|  |  |  |   |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B           | Asignado 1_/ C                        | Ejercido D  |                      |
|  | REHABILITACIÓN DE ACCESO LA TRINIDAD TNEYECAC-SAN JORGE TEZOQUIPAN.<br><b>PD/SECODUVI/247/14</b>   | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA | KA TRINIDAD TENEXYECAC Y SAN JORGE TEZOQUIPAN | SECODUVI                                   | 1                | <b>3%</b>                | OBRA             | 1,654,296.18                   | 0.00                 |                                       |             | -                    |
|  | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOCHCALCO,<br><b>PD/SECODUVI/252/14</b>  | TEPEYANCO, TLAXCALA                        | SNBTIAGO TLACOCHCALCO                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | OBRA             | 3,893,659.64                   | 1,168,097.89         |                                       |             | 1,168,097.89         |
|  | RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA.<br><b>PD/SECODUVI/260/14</b>  | TLAXCO, TLAXCALA                           | TECOMALUCAN                                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | OBRA             | 419,964.10                     | 0.00                 |                                       |             | -                    |
|  | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOCHCALCO, SEGUNDA ETAPA.<br><b>PD/SECODUVI/266/14</b>   | TEPEYANCO, TLAXCALA                        | SANTIAGO TLACOCHCALCO                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | OBRA             | 1,779,415.49                   | 0.00                 |                                       |             | -                    |
| <b>Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte (\$ 47,000,000.00)</b>                                      |  |  |   |  |                  |                          |                  | <b>69,244,848.45</b>           | <b>50,846,214.90</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>50,846,214.90</b> |
| <b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 95,000,000.00)</b> |  |  |   |  |                  |                          |                  |                                |                      |                                       |             |                      |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS</b>   |  |  |   |  |                  |                          |                  |                                |                      |                                       |             |                      |
|  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES LA LAGUNA Y CAMINO DE JESUS.<br><b>PD/SECODUVI/013/14 y CONV. DE DIFEM. PD/SECODUVI/013/A/14</b>       | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA  | SAN PABLO APETATITLÁN                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 2,563,409.77                   | 2,563,409.77         |                                       |             | 2,563,409.77         |
|  | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO.<br><b>PD/SECODUVI/104/14</b>   | ZACATELCO, TLAXCALA                        | ZACATELCO                                     | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,870,105.29                   | 1,870,105.29         |                                       |             | 1,870,105.29         |
|  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS.<br><b>PD/SECODUVI/168/14</b> | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA                     | SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 881,438.74                     | 378,912.56           |                                       |             | 378,912.56           |



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto   | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                     |   |             | Total E=B+D         |
|---|---|-----------------------|------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---|-------------|---------------------|
|   |   |                       |                        |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |                     | rendimientos                            |             |                     |
|   |   |                       |                        |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B          | Financieros de la cuenta Asignado 1_/ C | Ejercido D  |                     |
|   | EMISOR DE DESCARGA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES Y UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA.<br><b>PD/SECODUVI/203/14</b>                                     | TLAXCALA, TLAXCALA    | SAN SEBASTIAN ATLAHAPA | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>              | OBRA             | 353,151.22                     | 306,244.14          |   |             | 306,244.14          |
|   | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CIUDAD DE LA JUSTICIA.<br><b>PD/SECODUVI/234/14</b>  | APIZACO, TLAXCALA     | SANTA ANITA HUILOAC    | SECODUVI                                   | 1                | <b>65%</b>               | OBRA             | 1,575,739.91                   | 0.00                |   |             | -                   |
| <b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 95,000,000.00)</b>  |   |                       |                        |  |                  | 87756155.07              |                  | <b>7,243,844.93</b>            | <b>5,118,671.76</b> | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b> | <b>5,118,671.76</b> |
| <b>Gastos Indirectos y Otros.</b>   |   |                       |                        |  |                  |                          |                  |                                |                     |   |             |                     |
|   | SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL  |                       |                        |  |                  |                          |                  |                                |                     |   |             |                     |
|   | GASTOS INDIRECTOS FAFEf (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL)  | VARIOS                | VARIAS                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | GASTO            | 4,147,092.29                   | 3,981,063.40        |   |             | 3,981,063.40        |
| <b>Gastos Indirectos y Otros.</b>   |   |                       |                        |  |                  | 90852907.71              |                  | <b>4,147,092.29</b>            | <b>3,981,063.40</b> | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b> | <b>3,981,063.40</b> |
| <b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 105,400,000.00)</b> |   |                       |                        |  |                  |                          |                  |                                |                     |   |             |                     |
| <b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>                                       |   |                       |                        |  |                  |                          |                  |                                |                     |   |             |                     |
| <b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>   |   |                       |                        |  |                  |                          |                  |                                |                     |   |             |                     |
|   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/048/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/14</b>   | ATLTZAYANCA, TLAXCALA | ATLTZAYANCA            | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | OBRA             | 1,002,000.00                   | 1,002,000.00        |   |             | 1,002,000.00        |
|   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/058/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/058/A/14</b> | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA | SANTA CRUZ GUADALUPE   | SECODUVI                                   | 0.2              | <b>100%</b>              | OBRA             | 632,800.00                     | 619,904.13          |   |             | 619,904.13          |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |            |                                       |            | Total E=B+D |
|-----------------|--|-------------------------------|---|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
|                 |  |                               |   |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEF |            | rendimientos Financieros de la cuenta |            |             |
|                 |  |                               |   |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B | Asignado 1_/ C                        | Ejercido D |             |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/060/14</b>  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA         | GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN) | SECODUVI                                   | 0.2              | <b>100%</b>              | OBRA             | 780,748.50                     | 779,425.64 |                                       |            | 779,425.64  |
|                 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/085/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/085/A/14</b> | PANOTLA, TLAXCALA             | SAN TADEO HUILOAPAN   | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | SISTEMA          | 624,000.00                     | 624,000.00 |                                       |            | 624,000.00  |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/059/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/059/A/14</b>                                      | SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA | SANTA ANA NOPALUCAN   | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>99%</b>               | OBRA             | 684,000.00                     | 615,776.80 |                                       |            | 615,776.80  |
|                 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/057/14</b>   | TOCATLAN, TLAXCALA            | TOCATLAN  | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | OBRA             | 216,000.00                     | 192,959.38 |                                       |            | 192,959.38  |
|                 | EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/053/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/14</b>   | TOCATLAN, TLAXCALA            | TOCATLAN  | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | OBRA             | 168,000.00                     | 166,576.66 |                                       |            | 166,576.66  |
|                 | PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/052/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/14</b>  | TLAXCALA, TLAXCALA            | SANTA MARÍA ACUITLAPILCO                                    | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | OBRA             | 810,000.00                     | 809,999.99 |                                       |            | 809,999.99  |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto                   | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio              | Ubicación: Localidad                           | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                     |                           |             | Total E=B+D         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
|                                   |   |                                   |  |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |                     | Revoluciones de la cuenta |             |                     |
|                                   |   |                                   |  |  | Programada Total | Avance en el periodo 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B          | Asignado 1_/ C            | Ejercido D  |                     |
|                                   | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE.<br><b>PF/APAZU/055/14y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/055/A/14</b>             | TLAXCALA, TLAXCALA                | SAN SEBASTIAN ATLAHAPA                         | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | OBRA             | 612,000.00                     | 611,999.98          |                           |             | 611,999.98          |
|                                   | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/155/14</b>  | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES, ZONA CONURBADA | SECODUVI                                   | 0.2              | <b>90%</b>               | OBRA             | 400,000.00                     | 320,366.56          |                           |             | 320,366.56          |
|                                   | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/061/14</b> | TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA  | SAN MATEO AYEACAC                              | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | OBRA             | 384,000.00                     | 383,106.40          |                           |             | 383,106.40          |
|                                   | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE.<br><b>PF/APAZU/092/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/092/A/14</b>            | YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA           | SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA                        | SECODUVI                                   | 0.12             | <b>100%</b>              | OBRA             | 261,600.00                     | 258,916.15          |                           |             | 258,916.15          |
| <b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b> |   |                                   |  |  |                  |                          |                  | <b>6,575,148.50</b>            | <b>6,385,031.69</b> | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b> | <b>6,385,031.69</b> |
| <b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>       |   |                                   |  |  |                  |                          |                  |                                |                     |                           |             |                     |
|                                   | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/040/14</b>   | TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA | VILLALTA                                       | SECODUVI                                   | 0.1              | <b>100%</b>              | ESTUDIO          | 26,000.00                      | 24,940.00           |                           |             | 24,940.00           |
|                                   | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/APAZU/039/14</b>   | TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA | TEPETITLA                                      | SECODUVI                                   | 0.1              | <b>100%</b>              | ESTUDIO          | 26,000.00                      | 25,444.60           |                           |             | 25,444.60           |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto   | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                                 | Ubicación: Localidad                                | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                     |  |             | Total E=B+D         |
|---|---|--|---|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--|-------------|---------------------|
|   |   |  |   |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |                     | Requiemientos Financieros de la cuenta |             |                     |
|   |   |  |   |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B          | Asignado 1_/ C                         | Ejercido D  |                     |
|   | DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA.<br><b>PF/APAZU/190/14</b>  | VARIOS MUNICIPIOS                                    | VARIAS LOCALIDADES                                  | SECODUVI                                   | 0.8              | <b>20%</b>               | ESTUDIO          | 1,902,857.00                   | 380,314.41          |  |             | 380,314.41          |
|   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA.<br><b>PF/APAZU/254/14</b> | EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA                | EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | PROYECTO         | 416,445.43                     | 0.00                |  |             | -                   |
|   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA.<br><b>PF/APAZU/255/14</b>   | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA | ATOTONILCO, PANOTLA y SAN TADEO HUILOAPAN           | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | PROYECTO         | 283,405.93                     | 0.00                |  |             | -                   |
|   | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA,<br><b>PF/APAZU/256/14</b>     | TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATRLCO, TLAXCALA            | TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUIQUITE PEC y ZACATRLCO | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | PROYECTO         | 136,104.35                     | 0.00                |  |             | -                   |
| <b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>   |   |  |   |  |                  |                          |                  | <b>2,790,812.71</b>            | <b>430,699.01</b>   | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b> | <b>430,699.01</b>   |
| <b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>   |   |  |   |  |                  |                          |                  | <b>9,365,961.21</b>            | <b>6,815,730.70</b> | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b> | <b>6,815,730.70</b> |
| <b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014</b> |   |  |   |  |                  |                          |                  |                                |                     |  |             |                     |
| <b>AGUA POTABLE</b>   |   |  |   |  |                  |                          |                  |                                |                     |  |             |                     |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio      | Ubicación: Localidad          | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |            |   |            | Total E=B+D |
|-----------------|---|---------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------|---|------------|-------------|
|                 |   |                           |                               |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |            | rendimientos                            |            |             |
|                 |   |                           |                               |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B | Financieros de la cuenta Asignado 1_/ C | Ejercido D |             |
|                 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/PROSSAPYS/075/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/075/A/14</b>    | ATLANGATEPEC, TLAXCALA    | ATLANGATEPEC                  | SECODUVI                                   | 0.1125           | <b>100%</b>              | OBRA             | 621,000.00                     | 564,029.91 |   |            | 564,029.91  |
|                 | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/PROSSAPYS/069/14</b>   | ATLTZAYANCA, TLAXCALA     | RANCHERÍA POCITOS             | SECODUVI                                   | 0.1              | <b>100%</b>              | OBRA             | 163,000.00                     | 162,104.33 |   |            | 162,104.33  |
|                 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/PROSSAPYS/071/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/071/A/14</b>    | CUAPIAXTLA, TLAXCALA      | IGNACIO ALLENDE               | SECODUVI                                   | 0.1              | <b>97%</b>               | OBRA             | 264,000.00                     | 261,414.21 |   |            | 261,414.21  |
|                 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/PROSSAPYS/070/14</b>   | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA     | SAN DIEGO RECOBA              | SECODUVI                                   | 0.1125           | <b>100%</b>              | OBRA             | 203,063.00                     | 201,605.62 |   |            | 201,605.62  |
|                 | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA.<br><b>PF/PROSSAPYS/064/14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/064/A/14</b> | HUEYOTLIPAN, TLAXCALA     | SANTA MARÍA IXCOTLA           | SECODUVI                                   | 0.1              | <b>100%</b>              | OBRA             | 427,000.00                     | 427,000.01 |   |            | 427,000.01  |
|                 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.<br><b>PF/PROSSAPYS/068/14</b>   | LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA | SAN JOSÉ LA LAGUNA            | SECODUVI                                   | 0.1125           | <b>100%</b>              | OBRA             | 202,500.00                     | 202,002.10 |   |            | 202,002.10  |
|                 | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE.<br><b>PF/PROSSAPYS/073/14</b>  | TEPEYANCO, TLAXCALA       | SANTIAGO TLACOCHCALCO         | SECODUVI                                   | 0.1125           | <b>100%</b>              | OBRA             | 112,500.00                     | 111,412.55 |   |            | 111,412.55  |
|                 | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA.<br><b>PF/PROSSAPYS/067/14</b>  | TLAXCO, TLAXCALA          | JOSE MARÍA MORELOS BUENAVISTA | SECODUVI                                   | 0.1125           | <b>100%</b>              | OBRA             | 67,500.00                      | 66,171.16  |   |            | 66,171.16   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                      |                                       |             | Total E=B+D          |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
|                 |  |                      |                      |  | Programada Total | Avance en el período 2 / | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEF |                      | rendimientos financieros de la cuenta |             |                      |
|                 |  |                      |                      |  |                  |                          |                  | Programado A                   | Ejercido B           | Asignado 1_/ C                        | Ejercido D  |                      |
|                 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA.<br><b>PF/PROSSAPYS/074/14</b>   | XALTOCAN, TLAXCALA   | TOPILCO DE JUÁREZ    | SECODUVI                                   | 0.1125           | <b>100%</b>              | OBRA             | 47,250.00                      | 46,795.36            |                                       |             | 46,795.36            |
|                 | <b>AGUA POTABLE</b>  |                      |                      |  |                  |                          |                  | <b>2,107,813.00</b>            | <b>2,042,535.25</b>  | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>2,042,535.25</b>  |
|                 | <b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014</b>        |                      |                      |  |                  |                          |                  | <b>2,107,813.00</b>            | <b>2,042,535.25</b>  | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>2,042,535.25</b>  |
|                 | <b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>   |                      |                      |  |                  |                          |                  |                                |                      |                                       |             |                      |
|                 | <b>SANEAMIENTO</b>   |                      |                      |  |                  |                          |                  |                                |                      |                                       |             |                      |
|                 | SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA.<br><b>PF/PROTAR/050/14</b>                     | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA             | SECODUVI                                   | 0.55912          | <b>35%</b>               | SUPERVISI ON     | 44,574,000.00                  | 15,839,352.39        |                                       |             | 15,839,352.39        |
|                 | <b>SANEAMIENTO</b>   |                      |                      |  |                  |                          |                  | <b>44,574,000.00</b>           | <b>15,839,352.39</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>15,839,352.39</b> |
|                 | <b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>   |                      |                      |  |                  |                          |                  | <b>44,574,000.00</b>           | <b>15,839,352.39</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>15,839,352.39</b> |
|                 | <b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>  |                      |                      |  |                  |                          |                  | <b>56,047,774.21</b>           | <b>24,697,618.35</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>24,697,618.35</b> |
|                 | <b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>   |                      |                      |  |                  |                          |                  |                                |                      |                                       |             |                      |
|                 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO.<br><b>PF/PRODERETUS/046/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/046/A/14</b> | APIZACO, TLAXCALA    | APIZACO              | SECODUVI                                   | <b>0.50</b>      | <b>100%</b>              | OBRA             | 5,345,822.83                   | 1,822,889.90         |                                       |             | 1,822,889.90         |
|                 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE.<br><b>CONVENIO</b>                                    | APIZACO, TLAXCALA    | APIZACO              | SECODUVI                                   | <b>0.50</b>      | <b>100%</b>              | OBRA             | 10,723,498.13                  | 10,723,498.13        |                                       |             | 10,723,498.13        |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                    | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |              |                                       |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|---|-----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|                 |  |   |                       |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |              | rendimientos Financieros de la cuenta |            |              |
|                 |  |   |                       |  | Programada Total | Avance en el periodo 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B   | Asignado 1_/ C                        | Ejercido D |              |
|                 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE.<br><b>PF/PRODERETUS/151/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/151/A/14</b>           | APIZACO, TLAXCALA                       | APIZACO               | SECODUVI                                   | <b>0.06</b>      | <b>45%</b>               | OBRA             | 1,430,679.04                   | 1,788,348.80 |                                       |            | 1,788,348.80 |
|                 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN.<br><b>PF/PRODERETUS/044/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/044/A/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/044/B/14</b> | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                   | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUVI                                   | <b>0.50</b>      | <b>99%</b>               | OBRA             | 4,000,000.00                   | 3,999,689.55 |                                       |            | 3,999,689.55 |
|                 | MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA.<br><b>PF/PRODERETUS/043/14</b>  | NANACAMILPA ARISTA, TLAXCALA            | SAN FELIPE HIDALGO    | SECODUVI                                   | <b>0.50</b>      | <b>83%</b>               | OBRA             | 5,053,819.03                   | 4,439,337.82 |                                       |            | 4,439,337.82 |
|                 | MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA.<br><b>PF/PRODERETUS/091/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/091/A/14</b>                                  | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA | SAN FELIPE HIDALGO    | SECODUVI                                   | <b>0.50</b>      | <b>95%</b>               | OBRA             | 2,446,180.97                   | 2,446,180.88 |                                       |            | 2,446,180.88 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto  | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                      | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                      |   |             | Total E=B+D          |
|--|--|---|-----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---|-------------|----------------------|
|  |  |   |                       |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |                      | rendimientos                            |             |                      |
|  |  |   |                       |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B           | Financieros de la cuenta Asignado 1_/ C | Ejercido D  |                      |
|  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. <b>PF/PRODERETUS/045/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/045/A/14 y MODIFIC.PF/PRODERETUS/045/B/14</b> | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN PABLO APETATITLÁN | SECODUVI                                   | <b>0.50</b>      | <b>62%</b>               | OBRA             | 6,352,329.43                   | 5,581,818.21         |   |             | 5,581,818.21         |
|  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO. <b>CONVENIO</b>  | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN PABLO APETATITLÁN | SECODUVI                                   | <b>0.50</b>      | <b>100%</b>              | OBRA             | 3,647,670.57                   | 3,647,670.58         |   |             | 3,647,670.58         |
|  | I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)  | VARIOS                                    | VARIAS                | SECODUVI                                   | <b>0.00</b>      | <b>0%</b>                | SERVICIO         | 0.00                           | 0.00                 |   |             | -                    |
| <b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b> |  |   |                       |  |                  |                          |                  | <b>39,000,000.00</b>           | <b>34,449,433.86</b> | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b> | <b>34,449,433.86</b> |
| <b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>  |  |   |                       |  |                  |                          |                  |                                |                      |   |             |                      |
|  | MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. <b>PF/DR/132/14</b>   | APIZACO, TLAXCALA                         | APIZACO               | SECODUVI                                   | 1                | <b>69%</b>               | OBRA             | 3,889,303.52                   | 0.00                 |   |             | -                    |
|  | CONSTRUCCIÓN U DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. <b>PF/DR/265/14</b>  | APIZACO, TLAXCALA                         | SANTA ANITA HUILOAC   | SECODUVI                                   | 10500            | <b>0%</b>                | M2               | 7,983,151.85                   | 0.00                 |   |             | -                    |
| <b>DESARROLLO REGIONAL 2014</b>  |  |   |                       |  |                  |                          |                  | <b>11,872,455.37</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          |
| <b>PROGRAMA HABITAT 2014</b>   |  |   |                       |  |                  |                          |                  |                                |                      |   |             |                      |
|  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE ZAHUAPAN, COLONIA VOLCANES. <b>PF/HABITAT/228/14</b>  | CALPULALPAN, TLAXCALA                     | CALPULALPAN           | SECODUVI                                   | 2368.3           | <b>36%</b>               | M2               | 577,138.00                     | 164,570.26           |   |             | 164,570.26           |



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |            |                                       |            | Total E=B+D |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|
|                 |   |                       |                      |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEF |            | rendimientos Financieros de la cuenta |            |             |
|                 |   |                       |                      |  | Programada Total | Avance en el periodo 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B | Asignado 1_/ C                        | Ejercido D |             |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE IZTAZIHUATL, COLONIA VOLCANES.<br><b>PF/HABITAT/229/14</b>   | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN          | SECODUVI                                   | 2377             | <b>25%</b>               | M2               | 631,324.00                     | 188,443.99 |                                       |            | 188,443.99  |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE EL MILAGRO, COLONIA NAZARET.<br><b>PF/HABITAT/218/14</b>   | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN          | SECODUVI                                   | 1607.2           | <b>66%</b>               | M2               | 327,565.00                     | 0.00       |                                       |            | -           |
|                 | ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL LA CAÑADA, EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA LA CAÑADA.<br><b>PF/HABITAT/235/14</b>  | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN          | SECODUVI                                   | 320              | <b>5%</b>                | M2               | 29,191.42                      | 0.00       |                                       |            | -           |
|                 | ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC ALFONSO ESPEJEL, EN CALLE ADOLFP LÓPEZ MATEOS, COLONIA ALFONSO ESPEJEL.<br><b>PF/HABITAT/236/14</b>                     | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN          | SECODUVI                                   | 60               | <b>5%</b>                | M2               | 23,994.47                      | 0.00       |                                       |            | -           |
|                 | ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC PORFIRIO BONILLA (FRANCISCO SARABIA), EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIA FRANCISCO SARABIA.<br><b>PF/HABITAT/241/14</b> | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN          | SECODUVI                                   | 1050.22          | <b>0%</b>                | M2               | 61,863.70                      | 0.00       |                                       |            | -           |
|                 | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORFIRIO BONILLA EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIAS FRANCISCO SARABIA.<br><b>PF/HABITAT/242/14</b>                    | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN          | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                | OBRA             | 632,209.00                     | 0.00       |                                       |            | -           |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto  | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                          |                  | Avance Financiero (pesos)      |                       |   |             | Total E=B+D           |
|--|---|-----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|
|  |   |                       |                      |  | Meta             |                          | Unidad de Medida | Recursos depositados del FAFEf |                       | rendimientos                            |             |                       |
|  |   |                       |                      |  | Programada Total | Avance en el período 2 / |                  | Programado A                   | Ejercido B            | Financieros de la cuenta Asignado 1_/ C | Ejercido D  |                       |
|  | ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DEL MIRADOR, EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COLONIA EL MIRADOR.<br><b>PF/HÁBITAT/215/14</b> | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN          | SECODUVI                                   | 191.91           | <b>5%</b>                | M2               | 34,207.84                      | 0.00                  |   |             | -                     |
| <b>PROGRAMA HÁBITAT 2014</b>   |   |                       |                      |  |                  |                          |                  | <b>2,317,493.43</b>            | <b>353,014.25</b>     | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b> | <b>353,014.25</b>     |
| <b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b> |   |                       |                      |  |                  |                          |                  | <b>376,335,738.41</b>          | <b>218,774,142.80</b> | <b>0.00</b>                             | <b>0.00</b> | <b>218,774,142.80</b> |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| AUTORIZA      |                                     |
| Nombre:       | C.P. JORGE VALDES AGUILERA          |
| Puesto / Inst | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |
| Firma:        |                                     |