

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del**

**FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014**

**RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

1 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

**31 de diciembre de 2014**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014	91,023,400.50	58,370,628.80
<b>9</b>	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>	<b>91,023,400.50</b>	<b>58,370,628.80</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 2 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>											
	AMPLIACION TRANSVERSAL DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AJEJELA EN EL CRUCE CON LA CARRETERA TEPETITLA DE LARDIZABAL-SANTA JUSTINA ECATEPEC- <b>PF/FMPT/096/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1	<b>60%</b>	PUENTE	10,000,000.00	6,225,710.22			6,225,710.22
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE EL RÍO ATOYAC, ZACATELCO. <b>PF/FMPT/095/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>65%</b>	PUENTE	14,200,000.00	8,336,383.70			8,336,383.70
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE ZACATELCO. <b>PF/FMPT/147/14</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>10%</b>	ESTUDIO	2,000,000.00	1,139,100.63			1,139,100.63
	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/148/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>22%</b>	Estudio	1,000,000.00	590,286.16			590,286.16
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO ATOYAC EN LA CARRETERA TEPETITLA DE LARDIZABAL-SANTANES TECUEXCOMAC. <b>PF/FMPT/171/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1	<b>71%</b>	PUENTE	9,343,870.00	5,953,394.88			5,953,394.88
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATIVITAS-SAN MIGUEL ANALCO. <b>PF/FMPT/139/14</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO Y NATIVITAS.	SECODUVI	1	<b>65%</b>	OBRA	21,999,065.30	13,347,565.97			13,347,565.97

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 13 13

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TETLATLAHUCA-XOXTLA. <b>PF/FMPT/140/14</b>	TETLATLAHUCA Y ZACATELCO, TLAXCALA	TETLATLAHUCA y DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1	<b>76%</b>	OBRA	28,954,059.13	19,841,523.61			19,841,523.61
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN SAN ISIDRO BUENSUCESO. <b>PF/FMPT/101/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/101/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,833,552.67	1,805,048.95			1,805,048.95
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZACUALPAN. <b>PF/FMPT/102/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/102/A/14</b>	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	1,601,830.00	1,131,614.68			1,131,614.68
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SERVICIO	91,023.40	0.00			-
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>								<b>91,023,400.50</b>	<b>58,370,628.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,370,628.80</b>
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2014</b>								<b>91,023,400.50</b>	<b>58,370,628.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,370,628.80</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS