

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2014**

HOJA No.----- DE ----

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA		
		FEDERAL	PAGADA
1	GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR	1,109,869.06	1,099,592.71
2	ANEXO IV 2012	878,871.22	191,563.34
1	ANEXO IV 2013	341,095.00	333,159.95
25	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	39,350,450.00	17,086,406.04
8	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014	919,373.69	171,202.19
1	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014	110,000.00	24,471.23
1	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD (FOROSS).	4,042,059.00	1,154,066.86
1	OPORTUNIDADES 2014	355,973.12	0.00
12	OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014	326,442.27	0.00
1	ATENCIÓN A LAS ADICCIONES	296,800.00	0.00
5	AGUA LIMPIA	102,755.43	0.00
58	PROGRAMA DE SALUD 2014	47,833,688.79	20,060,462.32

1 15

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE SALUD												
GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR							ESTATAL					
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPS). PF/GOSP/034/14 y CONV. MODIFIC. PF/GOSP/034/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,109,869.06	1,099,592.71			1,099,592.71
GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR								1,109,869.06	1,099,592.71	0.00	0.00	1,099,592.71
ANEXO IV 2012							FEDERAL					
	OBRA EXTERIOR EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/029/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAS, TLAXCALA	SAN AMATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	200,000.00	191,563.34			191,563.34
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/221/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	8%	OBRA	678,871.22	0.00			-
ANEXO IV 2012								878,871.22	191,563.34	0.00	0.00	191,563.34
ANEXO IV 2013							FEDERAL					
	AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/167/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN AMATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	341,095.00	333,159.95			333,159.95
ANEXO IV 2013								341,095.00	333,159.95	0.00	0.00	333,159.95
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA DE HUAMANTLA- PF/AFCSS/097/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	600,000.00	593,888.35			593,888.35
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL XILOXOTLA. PF/AFCSS/098/14	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	444,947.72			444,947.72
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA SAN PABLO DEL MONTE- PF/AFCSS/099/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	900,000.00	885,345.51			444,947.72
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN TOTOLAC. . PF/AFCSS/105/14	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	432,006.30			432,006.30
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JORGE TEZOQUIPAN. PF/AFCSS/107/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN JORGE TEZOQUIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	447,970.63			447,970.63

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE TLACHCO. PF/AFCSS/108/14	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	447,737.17			447,737.17
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA CALPULALPAN. PF/AFCSS/109/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	600,000.00	597,450.13			597,450.13
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS DE OCOTLÁN. PF/AFCSS/110/14P F/AFCSS/110/14	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	600,000.00	598,747.57			598,747.57
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN DIEGO XOCOYUCAN. PF/AFCSS/111/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN DIEGO XOCOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	317,252.43			317,252.43
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA INES TECUEXCOMAC. PF/AFCSS/112/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	148,989.22			148,989.22

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NOCOLAS PANOTLA. PF/AFCS/113/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN NICOLAS PANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	436,796.73			436,796.73
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE XILOXOCHITLA. PF/AFCS/114/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	441,988.61			441,988.61
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES CENTRO NUEVA VIDA ZACATELCO. PF/AFCS/115/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	600,000.00	592,466.89			592,466.89
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN COSME XALOZTOC. PF/AFCS/116/14	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	850,000.00	683,123.30			683,123.30
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE IXCOTLA (TETECTEYOC)- PF/AFCS/130/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (TETECTEYOC)	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	438,313.38			438,313.38
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TIZOSTOC. PF/AFCS/131/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	450,000.00	437,027.22			437,027.22

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS SANTA INES ZACATELCO. PF/ AFCSS/185/14	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	35%	OBRA	3,500,000.00	999,027.35			999,027.35
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS TOLUCA DE GUADALUPE- PF/ AFCSS/186/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/ AFCSS/186/A/14	TERRENATE, TLAXCALA	TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	25%	OBRA	3,500,000.00	1,049,673.16			1,049,673.16
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA HEL CS FRANCISCO JAVIER MINA. PF/ AFCSS/182/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	45%	OBRA	3,300,000.00	989,449.11			989,449.11
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS MÁXIMO ROJAS XALOZTOC. PF/ AFCSS/179/14 y CONV. DE DIFERUN. PF/ AFCSS/179/A/14	TLAXCO, TLAXCALA	MÁXIMO ROJAS XALOZTOC	SECODUVI	1	10%	OBRA	3,300,000.00	974,667.59			974,667.59
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN. PF/ AFCSS/187/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/ AFCSS/187/A/14	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	5%	OBRA	5,400,000.00	1,490,292.69			1,490,292.69

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DEL CS SAN ANTONIO CUAXOMULCO. PF/AFCSS/180/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/180/A/14	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO CUAXOMULCO	SECODUVI	1	15%	OBRA	4,000,000.00	1,418,198.96			1,418,198.96
	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RESIDENTES PARA MÉDICOS Y ENFERMERAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AFCSS/226/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	2%	OBRA	2,800,450.00	795,586.12			795,586.12
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL XALTIPAN. PF/AFCSS/227/14	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN MIGUEL XALTIPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,500,000.00	1,007,458.01			1,007,458.01
	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL HOSPITAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AFCSS/253/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,400,000.00	418,001.89			418,001.89
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014								39,350,450.00	17,086,406.04	0.00	0.00	16,646,008.25
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	ANALISIS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE ALBERGA EL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. PF/FASSA/106/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	37,120.00	36,402.19			36,402.19
	TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE CHIAUTEMPAN. PF/FASSA/166/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	15%	OBRA	250,000.00	134,800.00			134,800.00
	REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE TEMEZONTLA. PF/FASSA/233/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	SECODUVI	1	3%	OBRA	37,149.72	0.00			-
	REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LAVA CIRUJANO DOBLE EN QUIRÓFANO PARA HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PF/FASSA/233/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	3%	OBRA	140,739.80	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO AYEAC. PF/FASSA/233/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYEAC	SECODUVI	1	3%	OBRA	77,541.62	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE MURO Y PORTON EN EL CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL. PF/FASSA/233/14	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	1	3%	OBRA	12,619.33	0.00			-
	IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CALPULALPAN. PF/FASSA/233/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	3%	OBRA	304,306.76	0.00			-
	DEMOLICIÓN DE TECHUMBRE EN BODEGA DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO CUAULA. PF/FASSA/233/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	3%	OBRA	59,896.46	0.00			-
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014								919,373.69	171,202.19	0.00	0.00	171,202.19
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL MANIFIESTO DE IMPAVTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR, DEL PROYECTO DENOMINADO HOSPITAL GENERAL DE SAN PABO DEL MONTE. PD/FASSA/225/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	60%	OBRA	110,000.00	24,471.23			24,471.23
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014								110,000.00	24,471.23	0.00	0.00	24,471.23
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD (FOROSS).												
	OBRA NUEVA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. PF/FOROSS/117/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/117/A/	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	3%	OBRA	4,042,059.00	1,154,066.86			1,154,066.86
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD (FOROSS).								4,042,059.00	1,154,066.86	0.00	0.00	1,154,066.86
OPORTUNIDADES 2014												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DEL ANEXO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. PF/OP/214/14	APÍZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	10%	OBRA	355,973.12	0.00			-
OPORTUNIDADES 2014								355,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00
OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014												
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	3%	OBRA	23,146.43	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	3%	OBRA	21,959.61	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	3%	OBRA	30,737.82	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	1	3%	OBRA	19,900.84	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL HOSPITAL COMUNITARIO. PF/OP/243/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	3%	OBRA	46,153.19	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	3%	OBRA	21,959.61	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	HUAMANTLA; TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	3%	OBRA	28,832.26	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	HUAMANTLA; TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	3%	OBRA	39,339.03	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	HUAMANTLA; TLAXCALA	HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	3%	OBRA	24,357.47	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	HUAMANTLA; TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	1	3%	OBRA	24,411.07	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	HUAMANTLA; TLAXCALA	CHAPULTEPEC	SECODUVI	1	3%	OBRA	23,897.27	0.00			-
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	HUAMANTLA; TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	3%	OBRA	21,747.67	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014								326,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCIÓN A LAS ADICIONES												
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN LA UNEME-CAPA HUAMANTLA. PF/AA/213/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	45%	OBRA	296,800.00	0.00			-
ATENCIÓN A LAS ADICIONES								296,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA LIMPIA												
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE- PF/AL/246/14	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	2%	OBRA	25,513.62	0.00			-
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . PF/AL/246/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1	2%	OBRA	17,201.87	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2014

Hoja No. _____ de _____

SALUD

Fecha:	31 de diciembre de 2014 ¹⁵		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . PF/AL/246/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	SECODUVI	1	2%	OBRA	16,556.20	0.00			-
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . PF/AL/246/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	2%	OBRA	11,262.89	0.00			-
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. PF/AL/246/14	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	2%	OBRA	32,220.85	0.00			-
AGUA LIMPIA								102,755.43	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE SALUD 2014								47,507,246.52	20,060,462.32	0.00	0.00	19,620,064.53

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto /

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: