

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

HOJA No.----- DE -----

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	DESARROLLO REGIONAL 2014	353,100,000.00	14,308,284.86
5.88	DESARROLLO REGIONAL 2014	353,100,000.00	14,308,284.86

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Hoja No. _____ de _____

D.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año 2 2

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	DESARROLLO REGIONAL 2014											
	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC, TERCERA ETAPA	APIZACO, YAUQHUEM EHCAN Y AMAXAC	APIZACO, YAUQHUEMHCAN Y AMAXAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	25,000,000.00	0.00			-
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	15%	OBRA	25,000,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA	APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10500	0%	M2	214,000,000.00	0.00			-
	RESTAURACION DE EX-FÁBRICA. PF/DR/051/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/051/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	8%	OBRA	48,000,000.00	14,308,284.86			#####
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHEMOC. PF/DR/153/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,100,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.88	5%	OBRA	22,000,000.00	0.00			-
	DESARROLLO REGIONAL 2014							353,100,000.00	14,308,284.86	0.00	0.00	14,308,284.86
	DESARROLLO REGIONAL 2014							353,100,000.00	14,308,284.86	0.00	0.00	14,308,284.86

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS