

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

HOJA No.----- DE -----

FAFEF 2014

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
27.00	Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	198,156,047.32	25,957,729.54
4.00	Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.	50,146,308.83	31,672,501.45
3.00	Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento .	5,680,002.96	2,611,235.09
2.68	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	8,530,005.50	2,400,106.99
0.98	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	2,107,813.00	807,292.72
0.56	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	44,574,000.00	13,922,907.89
3.56	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	39,000,000.00	12,414,628.56
41.77	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014	348,194,177.61	89,786,402.24

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Financiamiento de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014												
Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.												
	INTERVENCIÓN DE DETERIOROS POR HUMEDADES EN CUBIERTAS EN EL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO. PD/SECODUVI/083/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/083/A/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1	95%	OBRA	1,399,034.83	419,710.45			419,710.45
	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EJERCITADORES. PD/SECODUVI/079/14	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	100%	Obra	533,014.88	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/088/14	SAN DAMIÁN TEXoloc, TLAXCALA	SAN DAMIÁN TEXoloc	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,462,018.68	1,186,393.95			1,186,393.95
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. PD/SECODUVI/089/14	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	97%	OBRA	1,809,519.54	1,037,812.85			1,037,812.85
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSION SUBTERRANEA, ESCALINATAS. CONV-0010	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,286,324.00	1,286,324.00			1,286,324.00
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 39, ENTRE LA 10 Y LA 8, PROLONGACIÓN DE LA CALLE 10, ENTRE LA 31 Y 39 EN LA COLONIA XICOHTENCATL. PD/SECODUVI/035/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/035/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	Obra	2,428,615.26	2,428,393.73			2,428,393.73
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL RAMAL DE ACCESO A CASA BLANCA. PD/SECODUVI/080/14	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	G=400 b=400	100%	ml y m2	232,522.34	0.00			-
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO. PD/SECODUVI/086/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	5520	68%	m2	3,116,046.00	1,676,118.25			1,676,118.25

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA. PD/SECODUVI/087/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	P=2310 G=24 Ban=240	99%	m2, ml y m2	1,301,533.36	390,460.01			390,460.01
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA AVENIDA ARTÍCULO 123, ENTRE CALLES JUANA DE ARCO Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ. PD/SECODUVI/063/14	HUMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1430	100%	m2	687,069.66	0.00			-
	PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE MALINTZI DESDE ACCESO A LA POBLACIÓN HASTA LA CALLE HUAMANTLA. PD/SECODUVI/037/14 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/037/A/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	90%	Obra	6,440,083.50	2,051,210.38			2,051,210.38
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. PD/SECODUVI/030/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	Obra	724,243.95	453,169.23			453,169.23
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. PD/SECODUVI/135/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	50%	Obra	1,024,711.18	307,413.35			307,413.35
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/136/14	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	11%	Obra	2,039,992.10	611,997.63			611,997.63
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/137/14	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	1	9%	Obra	1,723,194.67	516,958.40			516,958.40
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/138/14	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	1	8%	Obra	1,825,091.79	547,527.54			547,527.54
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/SECODUVI/078/14	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUVI	1	100%	Obra	515,797.22	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD URBANO CS12. PD/SECODUVI/027/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	Obra	1,409,495.27	1,409,495.27			1,409,495.27

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		rendimientos financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAUHTEMOC. PD/SECODUVI/134/2014	TLAXCO, TLAXCALA	TEPATLAXCO	SECODUVI	1	45%	Obra	2,466,283.60	635,681.86			635,681.86
	REHABILITACIÓN DE PARQUE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES. PD/SECODUVI/123/14	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	1	95%	OBRA	692,010.46	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/159/14	TERRENATE, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,544,483.00	0.00			-
	PARQUE LINEAL EN RIVEREÑA. PD/SECODUVI/169/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,499,216.01	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES ESMERALDA, DIAMANTE, CUARZO, ZAFIRO, MARFIL, RUBÍ y OBSIDIANA. PD/SECODUVI/036/14	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	85%	OBRA	21,386,977.41	10,999,062.64			10,999,062.64
	PARQUE LINEAL EN RIVEREÑA. PD/SECODUVI/169/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,918,008.86	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,164,460.10	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA PARALELA A LA CARRETERA CALPULALPAN-LA SOLEDAD	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,126,299.65	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA EXFABRICA DE HILADOS, (TERCERA ETAPA)	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	132,400,000.00	0.00			-
Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.								198,156,047.32	25,957,729.54	0.00	0.00	25,957,729.54
Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.												
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	38%	OBRA	6,843,941.47	2,624,841.18			2,624,841.18
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO - SAN BARTOLOME MATLALOHCAN. PD/SECODUVI/025/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/025/A/14	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	35,705,000.00	29,047,660.27			29,047,660.27
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN PERIFERICO CALPULALPAN. PD/SECODUVI/160/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,597,367.36	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		rendimientos financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PUENTE Y MUROS GAVIONES EN CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,000,000.00	0.00			-
Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.								50,146,308.83	31,672,501.45	0.00	0.00	31,672,501.45
Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento .												
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES LA LAGUNA Y CAMINO DE JESUS. PD/SECODUVI/013/14 y CONV. DE DIFEM. PD/SECODUVI/013/A/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,563,409.81	2,003,144.80			2,003,144.80
	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PD/SECODUVI/104/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	30%	OBRA	2,026,967.62	608,090.29			608,090.29
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,089,625.53	0.00			-
Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado v Saneamiento .								5,680,002.96	2,611,235.09	0.00	0.00	2,611,235.09
Gastos Indirectos y Otros.												
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	Obra	448,424.95	0.00			-
	GASTOS INDIRECTOS FAFEf (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	GASTO	4,147,092.29	2,850,038.63			2,850,038.63
Gastos Indirectos y Otros.								4,595,517.24	2,850,038.63	0.00	0.00	2,850,038.63
Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014												
COMPONENTE DE AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.12	70%	OBRA	1,002,000.00	532,221.87			532,221.87
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/058/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.2	54%	OBRA	632,800.00	204,188.66			204,188.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		rendimientos		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Financiamiento de la cuenta Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/060/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.2	70%	OBRA	780,748.50	233,827.69			233,827.69
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/085/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.12	50%	SISTAMA	624,000.00	178,932.41			178,932.41
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/059/14	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.12	70%	OBRA	684,000.00	249,958.00			249,958.00
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/057/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	85%	OBRA	216,000.00	75,532.69			75,532.69
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	60%	OBRA	168,000.00	49,973.00			49,973.00
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/052/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.12	46%	OBRA	810,000.00	314,545.54			314,545.54
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/055/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.12	45%	OBRA	612,000.00	216,741.09			216,741.09
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/155/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.2	2%	OBRA	400,000.00	112,197.20			112,197.20

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/061/14	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC	SECODUVI	0.12	60%	OBRA	384,000.00	127,701.05			127,701.05
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/092/14	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.12	42%	OBRA	261,600.00	77,674.84			77,674.84
COMPONENTE DE AGUA POTABLE								6,575,148.50	2,373,494.04	0.00	0.00	2,373,494.04
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.1	100%	ESTUDIO	26,000.00	12,935.73			12,935.73
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/039/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.1	100%	ESTUDIO	26,000.00	13,677.22			13,677.22
	DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.8	0%	ESTUDIO	1,902,857.00	0.00			-
ESTUDIOS Y PROYECTOS								1,954,857.00	26,612.95	0.00	0.00	26,612.95
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014								8,530,005.50	2,400,106.99	0.00	0.00	2,400,106.99
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/075/14	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.1125	64%	OBRA	621,000.00	278,485.40			278,485.40
	REHABILITACION DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/069/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.1	60%	OBRA	163,000.00	48,631.30			48,631.30
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/071/14	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.1	40%	OBRA	264,000.00	89,342.30			89,342.30
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/070/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.1125	56%	OBRA	203,063.00	76,711.16			76,711.16

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		rendimientos		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Financiamiento de la cuenta Asignado 1 / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/064/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.1	48%	OBRA	427,000.00	127,366.25			127,366.25
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/068/14	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.1125	70%	OBRA	202,500.00	87,027.22			87,027.22
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/073/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHECALCO	SECODUVI	0.1125	40%	OBRA	112,500.00	46,501.89			46,501.89
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/067/14	TLAXCO, TLAXCALA	JOSPE MARÍA MORELOS	SECODUVI	0.1125	70%	OBRA	67,500.00	19,851.35			19,851.35
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/074/14	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.1125	43%	OBRA	47,250.00	33,375.85			33,375.85
	AGUA POTABLE							2,107,813.00	807,292.72	0.00	0.00	807,292.72
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014							2,107,813.00	807,292.72	0.00	0.00	807,292.72
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014											
	SANEAMIENTO											
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROTAR/050/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.55912	18%	SUPERVISIÓN	44,574,000.00	13,922,907.89			13,922,907.89
	SANEAMIENTO							44,574,000.00	13,922,907.89	0.00	0.00	13,922,907.89
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014							44,574,000.00	13,922,907.89	0.00	0.00	13,922,907.89
	PROGRAMA C.N.A. 2014							55,211,818.50	17,130,307.60	0.00	0.00	17,130,307.60
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)											
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO. PF/PRODERETUS/046/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/046/A/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	11,069,320.96	437,493.59			437,493.59

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEFinanciamientos		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. CONVENIO	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	0%	OBRA	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.06	5%	OBRA	1,430,679.04	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN. PF/PRODERETUS/044/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/044/A/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.50	13%	OBRA	4,000,000.00	1,235,852.56			1,235,852.56
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/043/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	45%	OBRA	5,312,325.34	1,331,801.35			1,331,801.35
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARÍO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/091/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	60%	OBRA	2,187,674.66	786,763.40			786,763.40
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. PF/PRODERETUS/045/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/045/A/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	10%	OBRA	8,176,164.72	1,798,882.37			1,798,882.37
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO. CONVENIO	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	0%	OBRA	1,823,835.28	1,823,835.29			1,823,835.29
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								39,000,000.00	12,414,628.56	0.00	0.00	12,414,628.56

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEFinanciamientos		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014								352,789,694.85	92,636,440.87	0.00	0.00	92,636,440.87

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / Inst SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
