

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016
PZMPT**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016												
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-SANTA ANA PORTALES-ENTRONQUE CON CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA. PF/FMPT/014/16 y /014/A/16	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	NATIVITAS, SANTA ANA PORTALES Y COLONIA DOMINGO ARENAS	SECODUVI	6.3	100%	KM.	21,499,976.51	21,499,976.51			21,499,976.51
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA APOLONIA TEACALCO - SAN VICENTE XILOXOCHITLA - SANTA ANA NOPALUCAN. PF/FMPT/039/16, CM. /039/A/16 y CM.	NATIVITAS, SANTA APOLONIA TEACALCO Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	TEACALCO Y SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	10.9	100%	KM.	64,843,086.78	64,843,086.78			64,843,086.78
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016								86,343,063.29	86,343,063.29	0.00	0.00	86,343,063.29
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016								86,343,063.29	86,343,063.29	0.00	0.00	86,343,063.29

AUTORIZA Nombre: ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
