

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos de
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
81	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	348,941,800.60	333,670,751.30
23	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS	138,890,092.30	130,408,250.77
5	398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- EXPROPIACIONES)	104,700,000.00	3,212,026.30
1	399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- PROYECTO ATLIHUETZÍA)	79,916,162.41	0.00
4	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS	4,451,799.14	4,451,799.14
114	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	676,899,854.45	471,742,827.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).												
OBRA PUBLICA												
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE LAS VÍAS DEL TREN A LA BARRANCA, PRIMERA ETAPA (1.1 KM). PD/PEI/107/16, CD. /107/A/16 y CM. /107/B/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.1	100%	KM	67,471,149.49	67,471,149.49			67,471,149.49
	CALLE 8, LA LOMA XICOHTÉNCATL, CABLEADO SUBTERRÁNEO. PD/PEI/112/16 y CM. /112/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	35,009,844.31	35,009,844.31			35,009,844.31
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS E ILUMINACIÓN SOLAR EN CALLE REFORMA SUR. PD/PEI/131/16	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,453,331.24	3,453,331.24			3,453,331.24
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ZITLALTEPEC. PD/PEI/142/16 y CM. PD/PEI/142/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,801,925.30	1,801,925.30			1,801,925.30
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA. PD/PEI/143/16 y CM. /143/A/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	91%	OBRA	8,211,947.98	7,710,190.29			7,710,190.29
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE BARRANCA A LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA (1 KM.). PD/PEI/137/16, CD. /137/A/16 y CD. /137/B/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	KM.	37,443,844.91	37,443,844.91			37,443,844.91
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 DE CALLE ALDAMA A CALLE MATAMOROS), (430.44 MTS.). PD/PEI/138/16	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	430.44	100%	MTS.	19,840,167.53	19,840,167.53			19,840,167.53
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ". PD/PEI/001/16 y CM. /001/A/16	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	927,364.73	927,364.73			927,364.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B			
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL IV. PD/PEI/172/16 y CM. /172/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,949,890.35	2,578,919.73			2,578,919.73
	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/151/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,761,311.84	7,761,311.84			7,761,311.84
	REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/152/16 y CM. /152/A/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,719,534.87	5,719,534.87			5,719,534.87
	REHABILITACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/165/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,977,011.76	4,977,011.76			4,977,011.76
	REMODELACIÓN DE ACCESOS Y REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/153/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,984,418.45	3,839,478.32			3,839,478.32
	REHABILITACIÓN DE PARQUE GUILLERMO VALLE. PD/PEI/161/16 y CM. /161/A16	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	673,663.08	673,663.08			673,663.08
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE). PD/PEI/203/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,359,474.53	1,359,474.53			1,359,474.53
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE). PD/PEI/204/16	IXTENCO, TLAXCALA.	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,242,263.99	1,242,263.99			1,242,263.99

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CHIMALPOCATLA A NICOLÁS BRAVO). PD/PEI/205/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,756.83	1,249,756.83			1,249,756.83
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TLAXCO. PD/PEI/192/16	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,878,398.97	2,878,398.97			2,878,398.97
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. PD/PEI/206/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,036,560.03	1,036,560.03			1,036,560.03
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS TEOLOCHOLCO. PD/PEI/207/16	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,335,567.43	1,335,567.43			1,335,567.43
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA 25VA. ZONA MILITAR TOTOLAC-AL CRUCE SAN TADEO HUILOAPAN. PD/PEI/167/16	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,419,443.40	1,419,443.40			1,419,443.40
	PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALOZTOC-TOLUCA DE GUADALUPE-TERRENATE. PD/PEI/169/16	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC Y TERRENATE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,539,219.38	2,539,219.38			2,539,219.38
	PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RECOBA-ZARAGOZA-BENITO JUÁREZ Y SUSTITUCIÓN DE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUÁREZ). PD/PEI/170/16	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,683,779.36	2,683,779.36			2,683,779.36

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2/ /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO. PD/PEI/168/16	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	759,319.64	759,319.64			759,319.64
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-ATOTONILCO-NANACAMILPA. PD/PEI/171/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE TLAXCALA.	IXTACUIXTLA Y NANACAMILPA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	3,690,826.47	3,690,826.47			3,690,826.47
	PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PD/PEI/186/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	939,627.47	939,627.47			939,627.47
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN DOS POLIGONALES. PD/PEI/184/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,561,279.99	1,561,279.99			1,561,279.99
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEIS POLIGONALES. PD/PEI/185/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,703,270.41	1,703,270.41			1,703,270.41
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE CINCO POLIGONALES. PD/PEI/178/16 y CM/178/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,325,536.55	1,325,536.55			1,325,536.55
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NUEVE POLIGONALES. PD/PEI/174/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,410,423.51	1,410,423.51			1,410,423.51
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/155/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	345,911.14	345,911.14			345,911.14
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/158/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	244,064.00	244,064.00			244,064.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/157/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	190,061.47	190,061.47			190,061.47
	REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE. PD/PEI/177/16	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	176,616.30	176,616.30			176,616.30
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LOSA DE AZOTEA DEL HOTEL POSADA SAN FRANCISCO. PD/PEI/202/16	TLAXCALA, TLAXCAL	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	394,699.45	394,699.45			394,699.45
	CONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE DE TEPETATE EN TROZO EN CASA TLAXCALA Y ACCESO AL JARDÍN BOTÁNICO. PD/PEI/196/16 y CD. /196/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	771,130.77	771,130.77			771,130.77
	OBRA DE DRENAJE, ZAMPEADO EXTERIOR, REJILLAS PLUVIALES Y CANALES EN EL CENTRO DE LAS ARTES. PD/PEI/201/16 y CM. /201/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,681,954.76	6,681,954.76			6,681,954.76
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICAZO SUR (TRAMO ITURBIDE A VÍA CORTA PUEBLA-TLAXCALA). PD/PEI/197/16	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	612,510.81	612,510.81			612,510.81

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1 / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE HIDALGO PONIENTE (TRAMO DE ROBERTO COVARRUBIAS A REFORMA NORTE. PD/PEI/198/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	268,769.04	268,769.04			268,769.04
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ACUAMANALA. PD/PEI/199/16	ACUAMANALA, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	281,428.33	281,428.33			281,428.33
	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD. PD/PEI/195/16	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	102,983.70	102,983.70			102,983.70
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR TALUD EN LA CARRETERA APIZACO-SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN. PD/PEI/193/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	275,695.12	275,695.12			275,695.12
	PLANTA POTABILIZADORA POZO FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 23 A ZONA MILITAR 23 ZONA MILITAR. PD/PEI/212/16	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,297,365.60	2,297,365.60			2,297,365.60
	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO A LA EXFÁBRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO (CENTRO DE LAS ARTES). PD/PEI/215/16 y CM. /215/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,913,624.73	3,913,624.73			3,913,624.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE DE LA BARRANCA SAN BARTOLOME Y PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CALPULALPAN. PD/PEI/211/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	143,580.17	143,580.17			143,580.17
	CABLEADO AEREO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, MÁXIMO ROJAS, PABLO SIDAR Y PROLONGACIÓN MÉXICO. PD/PEI/216/16	PAPALOTLA DE XICOTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,403,000.11	3,649,490.64			3,649,490.64
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (PREDIO LA HUERTA, SAN BUENAVENTURA ATEMPAN; SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS; CACAXTLA-XOCHITECATL, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS Y ANEXOS AL CIBA, TEPETITLA DE LARDIZABAL. PD/PEI/220/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,270,999.34	1,270,999.34			1,270,999.34
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (ACCESO A CERESO). PD/PEI/217/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,891,534.77	829,615.25			829,615.25
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO - AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA) POLÍGONOS NÚMEROS DEL 1 AL 11. PD/PEI/213/16 y CM. /213/A/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	952,889.66	952,889.66			952,889.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA) POLIGONOS NUMEROS DEL 12 AL 22. PD/PEI/218/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,430,552.00	752,791.39			752,791.39
	SEMBRADO DE PASTO TIPO PERUANO EN GUÍAS EN TALUDES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO CIUDAD JUDICIAL. PD/PEI/219/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	179,988.17	179,988.17			179,988.17
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA), 2a. ETAPA. PD/PEI/223/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,596,158.57	7,596,158.57			7,596,158.57
	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE CEDROS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ATEMPAN TLAXCALA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DE LOS BERGANTINES. PD/PEI/221/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,955,227.35	1,955,227.35			1,955,227.35
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO DE OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2017. PD/PEI/228/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS COSTO BENEFICIO	4,799,112.85	4,799,112.85			4,799,112.85
	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. PD/PEI/226/16 y CM. /226/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,658,152.60	20,658,152.60			20,658,152.60
	REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. PD/PEI/227/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	16,228,645.10	10,394,157.72			10,394,157.72

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2/		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DIAGONAL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO NORTE DEL CENTRO DE LAS ARTES. PD/PEI/222/16 y CM. /222/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,900,779.13	1,900,779.13			1,900,779.13
	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 y CM. /064/C/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	301,580.74	301,580.74			301,580.74
	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO TORRES ADALID. PD/PEI/233/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	176,634.00	176,634.00			176,634.00
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCIÓN. PD/PEI/224/16	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENA VENTURA ATEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	236,268.25	236,268.25			236,268.25
	RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO DE TLAXCALA. PD/PEI/235/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,659,948.98	2,659,948.98			2,659,948.98
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOTZI. PD/PEI/234/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	84,207.56	67,238.38			67,238.38
	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEPUEDE. PD/PEI/232/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,596,397.83	1,596,397.83			1,596,397.83
	SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO (MACETONES METÁLICOS) EN CENTRO HITÓRICO DEL ESTADO. PD/PEI/231/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	348,297.21	348,297.21			348,297.21

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCALINATAS. PD/PEI/229/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	252,824.53	252,824.53			252,824.53
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DE CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA PUEBLA - TLAXCALA - E.C. ZACATELCO - GUARDIA. PD/PEI/240/16	ZACATELCO, TLAXCALA	GUARDIA Y ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,716,128.95	2,716,128.95			2,716,128.95
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD XOXTLA - DOMINGO ARENAS - SANTA AGUEDA. PD/PEI/239/16	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA AGUEDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,241,522.76	3,241,522.76			3,241,522.76
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (OBRA EXTERIOR) VELARIA EN GRADAS DE CAMPO DEPORTIVO. PD/PEI/247/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,926,097.53	1,926,097.53			1,926,097.53
	REHABILITACIÓN DE ACCESOS E INSTALACIONES QUE OCUPAN LOS BOMBEROS. PD/PEI/241/16	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,914,669.24	1,914,669.24			1,914,669.24
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA DE TOROS. PD/PEI/230/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	775,725.73	775,725.73			775,725.73
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE TEMÁTICO RECREATIVO. PD/PEI/245/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	60%	PROYECTO	983,940.00	152,933.11			152,933.11
	REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PD/PEI/246/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	55%	PROYECTO	968,427.81	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE DIFERENTES ESPECIES (PLANTAS) EN GAZAS DEL BOULEVARD DE CIUDAD JUDICIAL. PD/PEI/238/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	551,075.49	551,075.49			551,075.49
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y COCINA INTEGRAL EN CASA TLAXCALA. PD/PEI/244/16 y CM/244/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,048,920.68	1,048,920.68			1,048,920.68
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN LA CIUDAD DE APIZACO. PD/PEI/243/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	158,224.32	158,224.32			158,224.32
	PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE REMODELACIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURADEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA (ITC), TLAXCALA. 46797-3067-14-XI-16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	97%	PROYECTO	6,322,000.00	2,212,700.00			2,212,700.00
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16, CM./092/A/16 y CM./092/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	428,531.74	428,531.74			428,531.74
	MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. PD/PEI/005/16, CD./005/A/16, CM./005/B/16, CM./005/C/16 y CM./005/D/16	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,565,235.87	8,565,235.87			8,565,235.87

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CARCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES DE VARIOS INMUEBLES. PD/PEI/019/16 y CM. /019/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	831,258.45	831,258.45			831,258.45
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PD/PEI/239/15, CD. /239/A/15 y CD. /239/B/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,461,395.61	5,461,395.61			5,461,395.61
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LOS CIRCUITOS DEL CIX II. PD/SECODUVI/248/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	64,898.48	64,898.48			64,898.48
								348,941,800.60	333,670,751.30			333,670,751.30
228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS												
	BOULEVARD DE ACCESO A SANTA ANA NOPALUCAN. PD/SECODUVI/099/16 y CM. /099/A/16	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,013,577.52	2,013,577.52			2,013,577.52
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. PF/PRODERMAGICO/075 /16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,199,999.83	3,199,999.83			3,199,999.83
	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL, SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	69,350,799.26	69,350,799.26			69,350,799.26

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16, CM. /031/A/16 y CM. /031/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,568,749.01	3,568,749.01			3,568,749.01
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/065/16 y CM. /065/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.1	100%	KM	1,330,322.01	1,330,322.01			1,330,322.01
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA. PD/SECODUVI/093/16 y CM. /093/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,207,400.90	4,207,400.90			4,207,400.90
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA. PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 y CM. /240/D/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,913,852.07	5,913,852.07			5,913,852.07
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. PD/SECODUVI/113/16 y CM. /113/A/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	286,250.60	286,250.60			286,250.60
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	602,760.88	602,760.88			602,760.88
	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. PD/SECODUVI/130/16 y CM. /130/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	830,071.04	830,071.04			830,071.04

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2/ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,388,347.23	5,388,347.23			5,388,347.23
	TRABAJOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,284,194.41	3,284,194.41			3,284,194.41
	GASTOS INDIRECTOS 2015.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,392,622.64	4,392,622.64			4,392,622.64
	CONVENIO MODIFICATORIO CON UNAM 40785-495-26-II-15/1, 40785-495-26-II-15/2 y 40785-495-26-II-15/3 PARA LA ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,247,428.84	3,247,428.84			3,247,428.84
	DIRECCIÓN ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES (CAMPO DEPORTIVO Y ESTACIONAMIENTO), ATRIO Y LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA EX FÁBRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. 44616-886-7-IV-16 y 44616-886-7-IV-16/1	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	DIRECCIÓN TÉCNICA	867,680.00	867,680.00			867,680.00
	AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO. PD/SECODUVI/072/16, CM. /072/A/16 y CM. /072/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	279,957.72	279,957.72			279,957.72

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX, PD/SECODUVI/127/16, CD. /127/A/16 y CM. /127/B/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,754,056.20	1,754,056.20			1,754,056.20
	CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. PF/FFI/187/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,721,967.80	1,721,967.80			1,721,967.80
	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN. PF/PRONAPRED/166/16 y CM. /166/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	151,937.78	151,937.78			151,937.78
	ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE DIVERSAS OBRAS EJECUTADAS EN LOA AÑOS 2011-2016. GET-INV-89/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	1,948,800.00	1,948,800.00			1,948,800.00
	REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2016. PD/PEI/236/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	447,721.20	447,721.20			447,721.20
	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUXQUITLA (CARRETERA MEXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100)). PF/FIES/111/16	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	0.1	98%	KM	23,599,044.64	15,117,203.11			15,117,203.11
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA. PRIVADA ENTRE CALLE FERROCARRÍL MEXICANO Y ALVARO OBREGÓN, CON UNA LONGITUD DE 125.0 M. Y UN ANCHO DE 6.0 M. PD/PEI/242/16 y CM. /242/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA FERROCARRILERA	SECODUVI	1	100%	OBRA	502,550.72	502,550.72			502,550.72
								138,890,092.30	130,408,250.77			130,408,250.77
	398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-EXPROPIACIONES)											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	54%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	25,500,000.00	3,096,883.61			3,096,883.61
	ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	90%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	100,000.00	30,842.30			30,842.30
	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	1%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	11,100,000.00	84,300.39			84,300.39
	ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL SAN PABLO ZITLALTEPEC.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD, TLAXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC.	SECODUVI	1	0%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	60,000,000.00	0.00			-
	RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS ALEDAÑOS AL EX-CONVENTO DE LAS NIEVES	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	0%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	8,000,000.00	0.00			-
								104,700,000.00	3,212,026.30	-	-	3,212,026.30
	399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-PROYECTO ATLIHUETZÍA)											
	PROYECTO INEGRAL PARA EL DISEÑO Y LA OBRA QUE RESULTE HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL (REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO) DEL HOTEL ATLIHUETZÍA. PD/PEI/249/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZIA	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	79,916,162.41	0.00			-
								79,916,162.41	-	-	-	-
	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS											
	CONTRATO DE USUFRUCTO PARCELARIO. CONVENIO	HUAMANTLA Y CUAPIAXTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA Y SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	435,000.00	435,000.00			435,000.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	30 de junio de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA. CONVENIO	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	103,558.51	103,558.51			103,558.51
	ADQUISICION DE PREDIOS NATIVITAS. CONVENIO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	118,706.65	118,706.65			118,706.65
	EXPROPIACION DE PARCELA ATLANGATEPEC. CONVENIO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	3,794,533.98	3,794,533.98			3,794,533.98
								4,451,799.14	4,451,799.14			4,451,799.14
	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).							676,899,854.45	471,742,827.51	0.00	0.00	471,742,827.51

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: