

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento  
Realizados con los Recursos Recibidos de**

**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017**

		<b>30 de septiembre de 2017</b>	
<b>No. DE OBRAS</b>	<b>DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA</b>	<b>INVERSIÓN</b>	
		<b>FEDERAL</b>	<b>PAGADA</b>
<b>14</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.	7,053,041.84	1,614,866.18
<b>14</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.</b>	<b>7,053,041.84</b>	<b>1,614,866.18</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de**

**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017  
SALUD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.</b>											
	<b>FEDERALES</b>											
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME DEDICAM PARA ACREDITACION <b>PD/FASSA/010/17</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	842,399.34	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CHIAUTEMPAN PARA ACREDITACION <b>PD/FASSA/012/17</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,085,583.10	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO XOCHITEOTLA PARA ACREDITACION <b>PD/FASSA/005/17</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	389,852.02	370,638.64			370,638.64
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO AYECAC PARA CREDITACION <b>PD/FASSA/009/17</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	350,951.61	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZACATELCO PARA ACREDITACION <b>PD/FASSA/007/17</b>	ZACATELCO, TLAXCALA.	ZACTELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	400,214.43	212,504.39			212,504.39

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de**

**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017  
SALUD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA PARA ACREDITACION PD/FASSA/008/17	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	341,611.74	273,280.44			273,280.44
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA JOSE MARIA MORELOS PARA ACREDITACION PD/FASSA/006/17	APIZACO, TLAXCALA.	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	469,517.00	51,474.64			51,474.64
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA MARIA ATLIHUETZIAN PARA ACREDITACION PD/FASSA/013/17	YAHUQUEMECHAN, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	377,068.43	368,137.58			368,137.58
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA URSULA ZIMATEPEC PARA ACREDITACION PD/FASSA/011/17	YAHUQUEMECHAN, TLAXCALA.	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	454,440.46	338,830.49			338,830.49
	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA UNIDADES MEDICAS. PD/FASSA/044/17	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	\$724,572.09	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de**

**PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017  
SALUD**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos) Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/						
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNEME CAPASITS.	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	\$118,609.32	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CETS <b>PD/FASSA/040/17</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	<b>5%</b>	OBRA	\$148,634.10	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DE APIZACO. <b>PD/FASSA/045/17</b>	APIZACO	SATA ANITA HUILOAC.	SECODUVI	1	<b>23%</b>	OBRA	\$421,420.74	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL. <b>PD/FASSA/042/17</b>	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>15%</b>	OBRA	\$928,167.46	0.00			-
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.</b>								<b>7,053,041.84</b>	<b>1,614,866.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,866.18</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS  
 Firma:

[ ]