

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017

		30 de septiembre de 2017	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
7	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017	211,200,000.00	4,738,775.61
7	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017	211,200,000.00	4,738,775.61

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017
P.D.R.**

Fecha:	30 de septiembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017												
	INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA (REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC-TOLUCA DE GUADALUPE-TERRENATE)	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA	XALOZTOC TOLUCA DE GUADALUPE Y TERRENATE	SECODU VI	1	0%	OBRA	81,394,700.00	0.00			-
	INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ, TLAXCALA (REHABILITACION DE LA CARRETERA RECOBA-ZARAGOZA-BENITO JUAREZ Y SUSTITUCIONDE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUAREZ)	HUEYOTLIPAN Y BENITO JÚAREZ, TLAXCALA.	SAN DIEGO RECOBA, IGNACIO ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ	SECODU VI	1	0%	OBRA	68,339,900.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. PF/PDR/047/17	ATLANGATEPEC , TLAXCALA	ATLANGATEPEC Y ZUMPANGO	SECODU VI	1	0%	OBRA	19,780,000.00	4,738,775.61			4,738,775.61
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODU VI	1	0%	OBRA	18,593,200.00	0.00			-
	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - (SAN ANTONIO ATOTONILCO) - NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA (SEGUNDA ETAPA).	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.	IXTACUIXTLA, ESPIRITU SANTO, SAN ANTONIO ATOTONILCO, VICENTE GUERRERO Y NANACAMILPA.	SECODU VI	1	0%	OBRA	20,769,000.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	211,200.00	0.00			-
	1%, DEL TOTAL, GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	0%	PAGO	2,112,000.00	0.00			-
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017								211,200,000.00	4,738,775.61	0.00	0.00	4,738,775.61
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017								211,200,000.00	4,738,775.61	0.00	0.00	4,738,775.61

AUTORIZA
Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: