

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE  
RESUMEN GLOBAL PTAR**

**30 de septiembre de 2017**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
7	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.	16,035,085.00	5,662,400.05
<b>7</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.</b>	<b>16,035,085.00</b>	<b>5,662,400.05</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

Entidad Federativa: TLAXCALA					Fecha:		30 de septiembre de 2017			Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)					
					Meta		Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)</b>												
<b>INFRAESTRUCTURA</b>												
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES <b>PF/PTAR/022/17</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	<b>38%</b>	OBRA	3,150,000.00	1,143,545.05		1,143,545.05	
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES <b>PF/PTAR/023/17</b>	SANTA CRUZ QUILETLA	SANTA CRUZ QUILETLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	<b>57%</b>	OBRA	3,600,000.00	1,184,064.64		1,184,064.64	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA <b>PF/PTAR/024/17</b>	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	SAN MATEO AYEACAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	<b>44%</b>	OBRA	5,215,000.00	1,544,958.78		1,544,958.78	
	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIMERA ETAPA) <b>PF/PTAR/025/17</b>	TEPETITLA DE LARDIZAVAL ,TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	<b>59%</b>	OBRA	3,990,600.00	1,789,831.58		1,789,831.58	
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	CONTRALORIA	13,500.00	0.00		-	
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	DERECHO	15,985.00	0.00		-	
	SUPEVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPEVISION	50,000.00	0.00		-	
<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)</b>								<b>16,035,085.00</b>	<b>5,662,400.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,662,400.05</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: