



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO) 2017.**

**PRODERMAGICO**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	<b>PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO) 2017.</b>											
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA <b>PF/PRODEMAGICO/01/17/ .CD/001/A17</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I MADERO	SECODUVI	1	<b>40%</b>	OBRA	5,066,000.00	2,520,960.21			2,520,960.21
	<b>PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO) 2017.</b>							<b>5,066,000.00</b>	<b>2,520,960.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,520,960.21</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: