

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

31 de diciembre de 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
38	PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	281,698,250.80	148,402,604.60
4	PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	92,104,723.28	59,462,683.88
10	PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	44,718,281.35	22,827,019.45
5	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAU).	3,855,576.29	3,022,254.16
2	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).	664,693.00	562,989.71
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.	17,847,363.52	16,427,053.52
1	PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.	4,637,176.20	4,637,176.20
1	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017	14,927,467.12	2,717,489.01
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017	26,743,285.85	10,038,872.86
66	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017	487,196,817.41	268,098,143.39

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de diciembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017												
PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN E IMAGEN URBANA												
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA- LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE) PD/SECODUVI021/17. Y CM. /021/A/17.	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	85%	OBRA	40,426,711.82	24,716,512.92			24,716,512.92
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO CALLE CHIMAPOPOLCATL A NICOLAS BRAVO) PD/SECODUVI019/17 Y CM, /019/A/17. - /019/B/17.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	90%	OBRA	42,910,995.89	34,881,569.38			34,881,569.38
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACION PD/SECODUVI064/17. CM. - /064/A/17. -/064/B/17.	SAN LUIS TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	78%	OBRA	41,300,853.24	23,250,240.28			23,250,240.28
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE) PD/SECODUVI063/17 Y C.D. /063/A/17 -/063/B/17.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	15%	OBRA	45,175,679.49	15,478,265.16			15,478,265.16
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS												
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ITURBIDE. PD/SECODUVI074/17 Y CM, /074/A/17 - /074/B/17	ZACATELCO, TLAXCALA.	SECCION TERCERA GUARDIA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,655,458.99	3,263,599.93			3,263,599.93
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, HOMBRES ILUSTRES, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO SARABIA Y FRANCISCO MUNGUIA. PD/SECODUVI105/17	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA.	FRANCISCO VILLA.	SECODUVI	1	60%	OBRA	2,500,000.00	2,029,039.08			2,029,039.08
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GARDENIA. PD/SECODUVI104/17 Y CM, /104/A/17 -/104/B/17.	TLAXCO, TLAXCALA.	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.	SECODUVI	1	80%	OBRA	3,500,000.00	2,820,252.86			2,820,252.86
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUTEMOC. PD/SECODUVI102/17	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,068,290.89	1,961,365.76			1,961,365.76
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. PD/SECODUVI085/17. - CM Y /085/A/17. - /085/B/17.	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA.	SECODUVI	1	98%	OBRA	3,351,954.73	2,541,727.78			2,541,727.78

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:			31 de diciembre de 2017		
día	mes	año			

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES JUAREZ Y 12 DE OCTUBRE. PD/SECODUVI/103/17 Y CM. /030/A/17	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA.	SAN JOSE TEACALCO.	SECODUVI	1	90%	OBRA	2,493,383.02	1,861,594.31			1,861,594.31
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CUATEPEC. PD/SECODUVI/094/17 Y CM.	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	78%	OBRA	6,218,879.70	5,039,658.43			5,039,658.43
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO. PD/SECODUVI/075/17. Y CM /075/A/17.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	95%	OBRA	7,850,000.42	6,648,187.58			6,648,187.58
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES MORELOS E HIDALGO. PD/SECODUVI/099/17 Y CM. /099/A/17.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	99%	OBRA	2,297,114.37	0.00			-
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PD/SECODUVI/076/17 Y CD	CHUIATEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC.	SECODUVI	1	83%	OBRA	8,195,651.16	6,954,021.38			6,954,021.38
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE. PD/SECODUVI/077/17 Y CM /077/A/17.	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	SAN PEDRO ECATEPEC.	SECODUVI	1	70%	OBRA	5,496,653.53	3,464,761.06			3,464,761.06
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PD/SECODUVI/100/17 Y CD.	TLAXCALA, TLAXCALA.	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA.	SECODUVI	1	99%	OBRA	3,082,054.41	2,795,181.39			2,795,181.39
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE A JUQUILA. PD/SECODUVI/101/17. Y CM. /010/A/17	HUAMANTLA, TLAXCALA.	LOS PILARES.	SECODUVI	1	99%	OBRA	2,087,480.69	1,992,534.98			1,992,534.98
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE A JAVIER MINA. PD/SECODUVI/070/17 Y CM /070/A/17	ESPAÑITA, TLAXCALA.	ESPAÑITA	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,946,733.95	1,651,523.76			1,651,523.76
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION ZARAGOZA, ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y SAN JERONIMO. PD/SECODUVI/096/17 Y CM /096/A/17.	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	56%	OBRA	2,831,149.36	1,005,802.61			1,005,802.61
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS. PD/SECODUVI/072/17 Y CM	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	99%	OBRA	1,601,032.00	1,043,917.77			1,043,917.77

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:			31 de diciembre de 2017		
día	mes	año			

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DURAZNOS ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DURAZNOS Y PARALELA A CARRETERA Y GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DURAZNOS (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/071/17 Y CM. /071/A/17	YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUETZIA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,717,384.80	1,717,384.80			1,717,384.80
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE XICOHTÉNCATL Y PRIMERA ETAPA DE LA CALLE REFORMA. PD/SECODUVI/133/17.	TOTOLAC, TLAXCALA.	ACXOTLA DEL RIO Y LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUVI	1	25%	OBRA	5,995,092.47	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 19 DE MARZO. PD/SECODUVI/136/17.	CHUIATEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA.	SECODUVI	1	70%	OBRA	2,453,999.30	0.00			-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES UNION Y MARAVILLAS.(RENDIMIENTOS FAFEF\$740,016.41) PD/SECODUVI/140/17.	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN.	SECODUVI	1	45%	OBRA	1,224,742.55	0.00			-
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NIÑO DOCTOR.(RENDIMIENTOS FAFEF \$1,006,785.16). PD/SECODUVI/152/17.	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA.	SANTA CATARINA AYOMETLA.	SECODUVI	1	80%	OBRA	938,151.76	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE.(RENDIMIENTOS FAFEF \$1,247,162.71). PD/SECODUVI/151/17	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	BELEN ATZITZIMITITLA N.	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,244,435.53	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA DOLORES, ESQUINA CON CALLE IGNACIO PICAZO SUR.(RENDIMIENTOS FAFEF \$497,387.75). PD/SECODUVI/154/17.	CHUIATEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN.	SECODUVI	1	15%	OBRA	442,020.51	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES 1 Y 5 DE MAYO.(RENDIMIENTOS FAFEF \$133,890.57 Y POR CONCEPTO DE PENALIZACIÓN \$208,084.06.). PD/SECODUVI/153/17.	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA.	SECODUVI	1	30%	OBRA	133,890.57	0.00			-
												-
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL											-
	REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO. PD/SECODUVI/092/17. Y CM /092/A/17.	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	20%	OBRA	7,170,898.63	2,412,237.51			2,412,237.51
	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PANLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/093/17 Y CM. /093/A/17.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	SAN PABLO DEL MONTE.	SECODUVI	1	80%	OBRA	715,767.26	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017

FAFEF

Fecha:			31 de diciembre de 2017		
día	mes	año			

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE PD/SECODUVI/114/17. (RENDIMIENTOS FAFEF \$2,489,724.53	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.	AMAXAC DE GUERRERO.	SECODUVI	1	8%	OBRA	6,478,553.75	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE PD/SECODUVI/115/17	CALPULALPAN, TLAXCALA.	CALPULALPAN(COLONIA LA CAÑADA)	SECODUVI	1	3%	OBRA	6,626,291.14	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE PD/SECODUVI/116/17	CONTLA DE SAN JUAN CUAMATZI, TLAXCALA.	SAN FELIPE CUAUHTENCO.	SECODUVI	1	12%	OBRA	6,406,239.87	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS Y TECHUMBRE. PD/SECODUVI/118/17	HUAMANTLA, TLAXCALA.	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA.	SECODUVI	1	10%	OBRA	3,835,569.43	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS Y TECHUMBRE. PD/SECODUVI/117/17	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	6%	OBRA	3,589,941.08	0.00			-
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/129/17.	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA.	PAPALOTLA (BARRIO DE XOLALPA, SECCION PRIMERA)	SECODUVI	1	10%	OBRA	2,156,242.86	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PD/SECODUVI/113/17	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA.	MUÑOZ	SECODUVI	1	65%	OBRA	1,578,951.63	873,225.87			873,225.87
PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								281,698,250.80	148,402,604.60	0.00	0.00	148,402,604.60
PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS												
	CONSTRUCCION DEL PUENTE IXTACUIXTLA, UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE: SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA. KM 5+800- PD/SECODUVI/069/17 Y CM. /069/A/17.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	60%	OBRA	70,716,639.02	41,691,544.66			41,691,544.66
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A UNIVERSIDAD POLITECNICA. RENDIMIENTOS PRESUPUESTALES \$3,294,330.55 PD/SECODUVI/095/17 Y CD /095/A/17 - /095/B/17.	TEPEYANCO, TLAXCALA.	TEPEYANCO	SECODUVI	1	88%	OBRA	6,688,084.26	4,850,823.62			4,850,823.62
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "BLANCO". RENDIMIENTOS PRESUPUESTALES. \$2,178,328.54 PD/SECODUVI/079/17 Y CM. /079/A/17.	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	TETLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,200,000.00	6,928,845.07			6,928,845.07
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE BARRANCA BRIONES. PD/SECODUVI/078/17 Y CM /078/A/17, -/078/B/17.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA Y SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA Y SAN JUAN HUACTZINGO..	SECODUVI	1	85%	OBRA	7,500,000.00	5,991,470.53			5,991,470.53
PROGRAMA DE SISTEMA DE ENLACE DE TRSPORTE (CARRETERAS)												
PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								92,104,723.28	59,462,683.88	0.00	0.00	59,462,683.88
PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de diciembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS											
	PROYECTOS DE REINGENIERÍA DE PTAR											
	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/062/17 Y CM /062/A/17.	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1	68%	OBRA	25,000,000.00	12,942,503.12			12,942,503.12
	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE											
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIALES PD/SECODUVI/084/17	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEYOUCAN	SECODUVI	1	70%	OBRA	2,198,422.46	956,746.67			956,746.67
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIAL "LA LAGUNA" PD/SECODUVI/067/17 Y CM, /067/A/17.	YAUHQUEMECAN, TLAXCLA	SAN DIONISIO YAUHQUEMECAN	SECODUVI	1	85%	OBRA	3,475,471.31	1,885,307.78			1,885,307.78
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PD/SECODUVI/065/17	TENANCINGO, TLAXCALA	CUARTA Y QUINTA SECCION	SECODUVI	1	70%	OBRA	2,662,162.45	1,409,644.42			1,409,644.42
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PD/SECODUVI/068/17 Y CM. /068/A/17	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	99%	OBRA	3,883,809.44	2,511,524.06			2,511,524.06
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINE ADE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y SISTEMA DE AIREACION PD/SECODUVI/066/17 Y CM. /066/A/17.	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	SECODUVI	1	95%	OBRA	2,972,660.52	2,016,129.33			2,016,129.33
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINE ADE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y CERCADO PD/SECODUVI/082/17	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	SECODUVI	1	98%	OBRA	1,637,872.29	1,105,164.07			1,105,164.07
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA AIREACION Y FILTRACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PD/SECODUVI/128/17.	TOTOLAC, TLAXCALA.	TOTOLAC	SECODUVI	1	35%	OBRA	1,860,602.90	0.00			-
	PROTECCION DE COLECTOR RIO DE LOS NEGROS. PD/SECODUVI/122/17.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	U.H. SANTA CRUZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	187,253.60	0.00			-
	PROTECCION DE COLECTOR BARRANCA BRIONES PD/SECODUVI/123/17.	TLAXCALA, TLAXCALA.	SANTA MARIA IXTULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	840,026.38	0.00			-
	PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							44,718,281.35	22,827,019.45	0.00	0.00	22,827,019.45
	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAU).											
	AGUA POTABLE											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/026/17	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	97%	OBRA	900,000.00	589,543.91			589,543.91
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/027/17 Y CM. /027/A/17 .	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	700,000.00	487,443.35			487,443.35

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:			31 de diciembre de 2017		
día	mes	año			

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ALCANTARILLADO											
	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA" PF/APAUR/030/17 Y CM. /030/A/17.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	98%	OBRA	1,561,735.00	1,277,207.85			1,277,207.85
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA PF/APAUR/029/17 Y CM. /029/A/17. - /029/B/17.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	100%	DRENAJE	585,083.00	585,083.00			585,083.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO											
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" PF/APAUR/037/17 Y CM. /037/A/17.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO,TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO. TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	100%	PROYECTO EJECUTIVO	108,758.29	82,976.05			82,976.05
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAUR).							3,855,576.29	3,022,254.16	0.00	0.00	3,022,254.16
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).											
	INFRAESTRUCTURA											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, TANQUE, LINEAS DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, CASETA Y CERCADO PF/APARURAL/028/17 Y CM /028/A/17	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	484,693.00	382,989.71			382,989.71
	SISTEMA DE POTABILIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE PF/APARURAL/031/17 Y CM. /031/A/17, Y /031B/2017.	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	180,000.00			180,000.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).							664,693.00	562,989.71	0.00	0.00	562,989.71
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.											
	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)											
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/022/17	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,575,000.00	1,049,045.75			1,049,045.75
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/023/17	SANTA CRUZ QUILETTLA	SANTA CRUZ QUILETTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,800,000.00	1,648,103.42			1,648,103.42
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA PF/PTAR/024/17 Y CM. /024/A/17.	TEPETITLA DE LARDIZAVAL, TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	92%	OBRA	8,462,963.52	8,230,643.94			8,230,643.94
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIMERA ETAPA) PF/PTAR/025/17	TEPETITLA DE LARDIZAVAL, TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	82%	OBRA	6,009,400.00	5,499,260.41			5,499,260.41
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.							17,847,363.52	16,427,053.52	0.00	0.00	16,427,053.52
	PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017

FAFEF

Fecha:	31 de diciembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA PF/PRODEMAGICO/001/17. CD/001/A/17	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I MADERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,637,176.20	4,637,176.20			4,637,176.20
PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.								4,637,176.20	4,637,176.20	0.00	0.00	4,637,176.20
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017												
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION PF/FMPT/088/17. CM. /088/A/17. - 088/B/17	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	57%	OBRA	14,927,467.12	2,717,489.01			2,717,489.01
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017								14,927,467.12	2,717,489.01	0.00	0.00	2,717,489.01
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017												
	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION PF/FMPT/086/17	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	60%	OBRA	25,586,491.89	10,038,872.86			10,038,872.86
	BOLSA CAPITAL							89.15				
	RENDIMIENTOS GENERAODS AL 31/12/17							1,156,704.81				
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017								26,743,285.85	10,038,872.86	0.00	0.00	10,038,872.86
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017								487,196,817.41	268,098,143.39	0.00	0.00	268,098,143.39

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: