

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 DE JUNIO DE 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
1	20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE	3,373,601.69	1,005,268.30
1	20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE	3,373,601.69	1,005,268.30

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE

SEDECO

Fecha:	30 DE JUNIO DEL 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA PÓTABLE, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION EN ZONA INDUSTRIAL ZITLALTEPEC. PD/DTE/002/17	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANCHEZ, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	13%	OBRA	3,373,601.69	1,005,268.30			1,005,268.30
20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA								3,373,601.69	1,005,268.30	0.00	0.00	1,005,268.30

AUTORIZA
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: