

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de marzo de 2018	
		INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>3</b>	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017	107,864,898.39	41,882,782.38
<b>3</b>	<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>	<b>107,864,898.39</b>	<b>41,882,782.38</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017  
P.D.R.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BENITO JUAREZ -IGNACIO ZARAGOZA- SAN DIEGO RECOBA, EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ Y HUEYOTLIPAN (KM. 0+ 000 AL KM. 17+830) Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO UBICADO AN EL KM. 1+930. <b>PF/PDR/002/18</b>	HUEYOTLIPAN Y BENITO JÚAREZ, TLAXCALA.	LA CRUZ TECHALOTE (COLONIA), IGNACIO ZARAGOZA Y SAN DIEGO RECOBA.	SECODU VI	1	<b>14%</b>	OBRA	68,339,900.00	18,442,188.29			18,442,188.29
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. <b>PF/PDR/047/17 Y CM. /047/A/17. - /047/B/047. - /047/C/17.</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC Y ZUMPANGO	SECODU VI	1	<b>78%</b>	OBRA	19,744,898.39	17,996,996.79			17,996,996.79
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. <b>PF/PDR/080/17. Y CM. /080/A/17.</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODU VI	1	<b>35%</b>	OBRA	18,593,200.00	5,443,597.30			5,443,597.30
	1 AL MILLAR (ASF). (EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN SU CAPITULO VI NUMERAL 21 DICEQUE LA SHCP TRANSFERIRA A LA ASF LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL ASIGNADO AL ANEXO 20.3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, A LA A.S.F. PARA SU FISCALIZACIÓN. )	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	107,900.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017  
P.D.R.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 % DEL TOTAL, GASTO DE ADMINISTRACION.(SHCP)(EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN SU CAPITULO VI NUMERAL 22 DICE QUE LA SHCP PODRA DESTINAR HASTA EL 1 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL ASIGNADO AL FONDO PARA SU ADMINISTRACIÓN.)	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	1,079,000.00	0.00			-
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>								<b>107,864,898.39</b>	<b>41,882,782.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,882,782.38</b>
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017</b>								<b>107,864,898.39</b>	<b>41,882,782.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,882,782.38</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: