

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de**

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	30 de junio de 2018	
		INVERSIÓN	
		FEDERAL	PAGADA
14	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.	7,053,041.84	6,615,056.19
14	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.	7,053,041.84	6,615,056.19

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos) Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /						
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.												
FEDERALES												
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME DEDICAM PARA ACREDITACION PD/FASSA/010/17	APETATILAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	842,399.34	835,317.01			835,317.01
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CHIAUTEMPAN PARA ACREDITACION PD/FASSA/012/17 Y CD. /012/A/17. - 012/B/17.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,085,583.10	1,065,508.42			1,065,508.42
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO XOCHITEOTLA PARA ACREDITACION PD/FASSA/005/17	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	389,852.02	387,855.11			387,855.11
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO AYECAC PARA CREDITACION PD/FASSA/009/17 Y CM /009/A/17.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,951.61	322,220.83			322,220.83
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ZACATELCO PARA ACREDITACION PD/FASSA/007/17	ZACATELCO, TLAXCALA.	ZACTELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	400,214.43	365,968.84			365,968.84

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017
SALUD**

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA PARA ACREDITACION PD/FASSA/008/17	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	341,611.74	322,378.79			322,378.79
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA JOSE MARIA MORELOS PARA ACREDITACION PD/FASSA/006/17	APIZACO, TLAXCALA.	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	469,517.00	467,734.27			467,734.27
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA MARIA ATLIHUETZIAN PARA ACREDITACION PD/FASSA/013/17	YAHUQUEME CHAN, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	377,068.43	376,294.60			376,294.60
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA URSULA ZIMATEPEC PARA ACREDITACION PD/FASSA/011/17	YAHUQUEME CHAN, TLAXCALA.	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	454,440.46	451,336.57			451,336.57
	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA UNIDADES MEDICAS. PD/FASSA/044/17 Y CD. /044/A/17.	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	724,572.09	429,803.71			429,803.71
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNEME CAPASITS. PD/FASSA/111/17. - CM/11/A/17.	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	118,609.32	95,395.07			95,395.07

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017 SALUD

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CETS PD/FASSA/040/17	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	148,634.10	147,064.19			147,064.19
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DE APIZACO.PD/FASSA/045/17 Y CM /045/A/17	APIZACO	SATA ANITA HUILOAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	421,420.74	420,275.14			420,275.14
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL. PD/FASSA/042/17.- /042/A/17.-/042/B/17.	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	928,167.46	927,903.64			927,903.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.								7,053,041.84	6,615,056.19	0.00	0.00	6,615,056.19

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: