

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017

PMPT

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017								FEDERAL				
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION PF/FMPT/088/17. Y CM. /088/A/17.- /088/B/17. - /088/C/17.	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECOD UVI	1	100%	OBRA	28,999,637.68	28,999,637.68			28,999,637.68
	1 AL MILLAR (ASF). (EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN SU CAPITULO X NUMERAL 73 DICEQUE LA SHCP TRANSFERIRA A LA ASF LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR)	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	29,322.18	29,322.18			29,322.18
	1 % DEL TOTAL, GASTO DE ADMINISTRACION.(SHCP) (EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO METROPOLITANO EN SU CAPITULO X NUMERAL 74 DICE QUE LA SHCP PODRA DESTINAR HASTA EL 1 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL ASIGNADO AL FONDO PARA SU ADMINISTRACIÓN.)	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	0%	PAGO	293,221.82	293,221.82			293,221.82
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017								29,322,181.68	29,322,181.68	0.00	0.00	29,322,181.68
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017								29,322,181.68	29,322,181.68	0.00	0.00	29,322,181.68

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: