

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017
P.D.R.**

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA BENITO JUAREZ -IGNACIO ZARAGOZA- SAN DIEGO RECOBA, EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ Y HUEYOTLIPAN (KM. 0+ 000 AL KM. 17+830) Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN FRANCISCO UBICADO AN EL KM. 1+930. PF/PDR/002/18	HUEYOTLIPAN Y BENITO JÚAREZ, TLAXCALA.	LA CRUZ TECHALOTE (COLONIA), IGNACIO ZARAGOZA Y SAN DIEGO RECOBA.	SECODU VI	1	80%	OBRA	68,339,900.00	28,684,028.06			28,684,028.06
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. PF/PDR/047/17 Y CM. /047/A/17. - /047/B/047. - /047/C/17. - /047/D/17. /047/E/17. -047/F/17.	ATLANGATEPEC , TLAXCALA	ATLANGATEPEC Y ZUMPANGO	SECODU VI	1	100%	OBRA	19,744,898.39	19,744,898.39			19,744,898.39
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. PF/PDR/080/17. Y CM. /080/A/17. - /080/B/17.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODU VI	1	77%	OBRA	18,593,200.00	11,339,115.95			11,339,115.95
	1 AL MILLAR (ASF). (EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN SU CAPITULO VI NUMERAL 21 DICEQUE LA SHCP TRANSFERIRA A LA ASF LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL ASIGNADO AL ANEXO 20.3 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, A LA A.S.F. PARA SU FISCALIZACIÓN.)	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	107,900.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017
P.D.R.**

Fecha:	30 de junio de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 % DEL TOTAL, GASTO DE ADMINISTRACION.(SHCP)(EN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL EN SU CAPITULO VI NUMERAL 22 DICE QUE LA SHCP PODRA DESTINAR HASTA EL 1 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL ASIGNADO AL FONDO PARA SU ADMINISTRACIÓN.)	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	0%	PAGO	1,079,000.00	0.00			-
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017								107,864,898.39	59,768,042.40	0.00	0.00	59,768,042.40
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2017								107,864,898.39	59,768,042.40	0.00	0.00	59,768,042.40

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: