

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

30 de septiembre de 2018

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	APARTADO URBANO (APAU) 2018	8,410,000.00	4,567,362.03
1	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)2018	32,030,000.00	8,415,841.99
3	"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" 2018	23,108,652.00	7,013,267.91
1	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018	81,618,508.78	0.00
1	PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018	149,661,326.20	0.00
38	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	222,650,269.02	1,964,762.92
48	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	517,478,756.00	21,961,234.85

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2018

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018												
APARTADO URBANO (APAUR) 2018												
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPALES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) PF/APAUR/017/18	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO. TLAXCALA	NATIVITAS, SAN BERNABE, CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JEUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	17%	OBRA	2,200,000.00	607,633.31			607,633.31
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES (PRIMERA ETAPA) PF/APAUR/011/18.	PANOTLA. TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	95%	OBRA	2,200,000.00	1,271,593.00			1,271,593.00
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "IXTACUIXTLA" (PRIMER ETAPA) PF/APAUR/016/18	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO TECOAC, SAN ANTONIO TIZOSTOC, SANTA CRUZ EL PORVENIR, SANTA JUSTINA ECATEPEC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC.	SECODUVI	1	40%	OBRA	1,760,000.00	1,056,440.95			1,056,440.95
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOSTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (PRIMER ETAPA). PF/APAUR/015/18	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	86%	OBRA	2,250,000.00	1,631,694.77			1,631,694.77
APARTADO URBANO (APAUR) 2018								8,410,000.00	4,567,362.03	0.00	0.00	4,567,362.03
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" PF/PTAR/027/18	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	NATIVITAS, SAN BERNABE CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	18%	OBRA	32,030,000.00	8,415,841.99			8,415,841.99
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018								32,030,000.00	8,415,841.99	0.00	0.00	8,415,841.99
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" 2018												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2018

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BULEVAR REVOLUCION, ENTRE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE; CALLE JUAREZ, ENTRE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA, ENTRE BULEVAR REVOLUCION Y JUAREZ; Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE BULEVAR REVOLUCION Y JUAREZ. PF/PRODEMAGICO/018/18	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	SECODUVI	1	41%	OBRA	20,308,652.00	7,013,267.91			7,013,267.91
	MERCADO GASTRONOMICO PF/PRODERMAGICO/040/18	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,750,000.00	0.00			-
	READECUACIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE HUAMANTLA. PF/PRODERMAGICO/041/18	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,050,000.00	0.00			-
"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" 2018								23,108,652.00	7,013,267.91	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018												
	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	BELÉN ATZIZIMTLAÁN; SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	81,618,508.78	0.00			-
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018								81,618,508.78	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018												
	COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA (PUENTE ELEVADO) EN LA CARRETERA PUEBLA - BELEN (INICIO - KM 30 +000) Y EN LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO (FINAL -30+660)	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, BELÉN ATZIZIMITITLÁN; SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	149,661,326.20	0.00			-
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018								149,661,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.												
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO.	CALPULALPAN, TLAX.	CALPULALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,627,044.62	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS.	ESPAÑITA, TLAX.	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,951,652.90	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,820,933.48	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO, DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS,	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,653,596.32	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2018

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO.	SAN LUCAS TECOPIILCO, TLAX.	SAN LUCAS TECOPIILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,365,446.27	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE NIÑOS HÉROES.	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAX.	SANTA ANA NOPALUCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,728,029.41	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES ALAMOS SUR Y BENITO JUÁREZ.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	SANTA CRUZ QUILEHTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,658,719.62	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FELIPE HERNÁNDEZ.	XICOHTZINGO, TLAX.	XICOHTZINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,057,756.92	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, DRENAJE PLUVIAL, PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO TLATEMPAN - BELÉN ATZITZIMITLÁN.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	BELÉN ATZITZIMITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,428,259.05	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE OTONGATEPEC.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	BELÉN ATZITZIMITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	661,778.02	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DÍAZ ORDAZ, ENTRE CALLES VICENTE GUERERRO Y 24 DE FEBRERO.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	537,432.73	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DÍAZ ORDAZ, ENTRE LATERAL DE ENTRONQUE CON BULEVAR HOSPITALES Y CALLE FRANCISCO VILLA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,912,413.25	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, TLAXCALA.	MAZATECOCHCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,447,198.48	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA AV. AMISTAD SUR.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	232,858.99	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 12 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,757,542.00	0.00			-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.												
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, (SEGUNDA ETAPA)	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA.	PAPALOTLA(BARRIO DE XOLALPA, SECCION PRIMERA)	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,500,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE.	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAX.	SAN JUAN HUACTZINGO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	7,364,406.98	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2018

día

mes

año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
Puentes Peatonales y Vehiculares.												
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,299,318.21	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA OCOTOXCO - CALPULALPAN PARA ACCESO A HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN.	CALPULALPAN, TLAXCALA.	CALPULALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,220,416.21	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VIOLETA.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	LA TRINIDAD TENEXYECAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	9,181,485.12	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULA EN CALLE ALLENDE SOBRE BARRANCA.	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.	SANTA CATARINA AYOMETLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,624,187.66	0.00			-
Infraestructura Carretera.												
	PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RAMAL A TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC, TLAX.	TZOMPANTEPEC.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	10,000,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN - SAN MARTÍN XALTOCAN DEL KM. 0 + 000 AL KM. 2 +372.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	8,971,821.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN - SAN MARTÍN XALTOCAN DEL KM. 2 + 372 AL KM. 6 + 000.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN Y SAN DAMIÁN TLACOCALPAN.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	8,798,126.71	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN - SAN MARTÍN XALTOCAN DEL KM. 6 + 000 AL KM. 8 + 080.	XALTOCAN, TLAXCALA.	LA ASCENCIÓN HUITZCOLOTEPEC.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	5,498,585.25	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN - SAN MARTÍN XALTOCAN DEL KM. 8 + 080 AL KM. 11 + 420	XALTOCAN, TLAXCALA.	SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPE C.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	9,810,574.22	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALTOCAN ENTRONQUE CON CARRETERA MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS - APIZACO.	XALTOCAN, TLAXCALA.	XALTOCAN.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	688,961.06	0.00			-
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.												
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, BOCAS DE TORMENTA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUSTAVO AREVALO. PD/SECODUVI/003/18. CM. /003/A/18.	TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,969,360.53	1,964,762.92			1,964,762.92
OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.												
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE CENTRO DE SALUD (CS-2)	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,000,000.00	0.00			-
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE CENTRO DE SALUD (CS-2)	HUAMANTLA, TLAXCALA.	BENITO JUAREZ.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,000,000.00	0.00			-
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE CENTRO DE SALUD (CS-2)	HUAMANTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ZARAGOZA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,000,000.00	0.00			-
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE CENTRO DE SALUD (CS-1)	TLAXCO, TLAXCALA.	CASA BLANCA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,800,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (CS - 2)	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,000,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DE CLINICA DE ESPECIALIDADES DENTALES (CED-T)	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,000,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (CS-4D2)	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	CUAPIAXTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,500,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (CS-2)	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	TETLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,000,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (CS-4D2)	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.	CIUDAD DE NANACAMILPA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,700,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.	VARIOS	VARIAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	40,882,364.01	0.00			-
	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)							222,650,269.02	1,964,762.92	0.00	0.00	1,964,762.92
	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017							517,478,756.00	21,961,234.85	0.00	0.00	14,947,966.94

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

517,478,756.00