

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018**

**30 de junio de 2018**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	APARTADO URBANO (APAU) 2018	8,410,000.00	1,896,974.03
1	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PSTAR)2018	31,500,000.00	0.00
1	"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" 2018	20,308,652.00	5,398,122.75
1	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018	235,040,001.13	0.00
23	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	222,220,102.87	1,188,633.37
30	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018	517,478,756.00	8,483,730.15

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018**

**FAFEF**

Fecha:

**30 de junio de 2018**

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018</b>												
<b>APARTADO URBANO (APAUR) 2018</b>												
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPALES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) <b>PF/APAUR/017/18</b>	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO. TLAXCALA	NATIVITAS, SAN BERNABE, CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JEUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,200,000.00	607,633.31			607,633.31
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES (PRIMERA ETAPA) <b>PF/APAUR/011/18.</b>	PANOTLA. TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,200,000.00	640,897.42			640,897.42
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "IXTACUIXTLA" (PRIMER ETAPA) <b>PF/APAUR/016/18</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO TECOAC, SAN ANTONIO TIZOSTOC, SANTA CRUZ EL PORVENIR, SANTA JUSTINA ECATEPEC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,760,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOSTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (PRIMER ETAPA). <b>PF/APAUR/015/18</b>	SANTA ISABEL XILOXOXTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOXTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,250,000.00	648,443.30			648,443.30
<b>APARTADO URBANO (APAUR) 2018</b>								<b>8,410,000.00</b>	<b>1,896,974.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,896,974.03</b>
<b>APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(P TAR)2018</b>												
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA)	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	NATIVITAS, SAN BERNABE CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	31,500,000.00	0.00			-
<b>APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(P TAR)2018</b>								<b>31,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" 2018</b>												
												-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018**

**FAFEF**

Fecha:

**30 de junio de 2018**

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BULEVAR REVOLUCION, ENTRE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE; CALLE JUAREZ , ENTRE REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA , ENTRE BULEVAR REVOLUCION Y JUAREZ; Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE BULEVAR REVOLUCION Y JUAREZ. <b>PF/PRODEMAGICO/018/18</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	SECODUVI	1	8%	OBRA	20,308,652.00	5,398,122.75			5,398,122.75
<b>"PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" 2018</b>								<b>20,308,652.00</b>	<b>5,398,122.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,398,122.75</b>
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>												
	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	68%	OBRA	235,040,001.13				-
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>								<b>235,040,001.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)</b>												
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.</b>												
<b>CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO.	CALPULALPAN, TLAX.	CALPULALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,038,106.33				-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LÁZARO CÁDENAS. ENTRE CALLES MANANTIAL E IGNACIO ZARAGOZA.	ESPAÑITA, TLAX.	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,120,444.88				-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TERCERA NUEVA AMPLIACIÓN, ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CANAL.	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS., TLAX.	MUÑOZ.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,444,505.61				-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES PROGRESO Y TEPEYAC, ENTRE CALZADA DE TEPEYAC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,311,562.03				-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE BARRANCA SECA Y CALLE HIDALGO.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAX.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,852,269.04				-
	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA HIDALGO.	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAX.	SAN LUCAS TECOPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,785,000.00				-
	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL TLAXCALA - TEXMELUCAN.	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAX.	SANTA ANA NOPALUCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,453,856.20				-
	MODERNIZACIÓN DE BULEVAR MARTIN ROJAS.	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,562,105.93				-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAX.	SANTA CRUZ QUILEHTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,575,889.10				-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRAS	TETLATLAHUCA, TLAX.	SAN BARTOLOMÉ TENANGO .	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,764,634.30				-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FELIPE HERNÁNDEZ, ENTRE BARRANCA Y VIA DEL FERROCARRIL.	XICOHTZINGO, TLAX.	XICOHTZINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,993,096.16				-
<b>CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, (SEGUNDA ETAPA)	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA.	PAPALOTLA(BARRIO DE XOLALPA, SECCION PRIMERA)	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,500,000.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018**

**FAFEF**

Fecha:

**30 de junio de 2018**

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE.	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAX.	SAN JUAN HUACTZINGO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	7,364,406.98	0.00			-
	<b>PUNTES PEATONALES Y VEHICULARES.</b>											
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,305,918.97	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CARRETERA OCOTOXCO - CALPULALPAN PARA ACCESO A HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN.	CALPULALPAN, TLAXCALA.	CALPULALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,220,416.21	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO ZAHUAPAN EN CALLE TLAHUIXOLOTL.	TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	18,000,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR. SOBRE RIO AJEJELA.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	SAN DIEGO XOCOYUCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,500,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE BARRANCO TECOLATLACO QUE CONECTA AL BARRIO ANALCO.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	LA TRINIDAD TENEXYECAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,500,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULA EN CALLE ALLENDE SOBRE BARRANCA.	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAX.	SANTA CATARINA AYOMETLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,000,000.00	0.00			-
	<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA.</b>											
	PAVIMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RAMAL A TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC, TLAX.	TZOMPANTEPEC.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	10,000,000.00	0.00			-
	OBRAS DIVERSAS PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	50,000,000.00	0.00			-
	<b>AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.</b>											
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, BOCAS DE TORMENTA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUSTAVO AREVALO. PD/SECODUVI/003/18. CM. /003/A/18.	TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,969,360.53	1,188,633.37			1,188,633.37
	<b>OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.</b>											
	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD.	VARIOS	VARIAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	58,958,530.60	0.00			-
	<b>INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)</b>							<b>222,220,102.87</b>	<b>1,188,633.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188,633.37</b>
	<b>FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017</b>							<b>517,478,756.00</b>	<b>8,483,730.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,483,730.15</b>

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: