

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de junio de 2018**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.	22,244,502.00	4,545,324.25
4	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.</b>	<b>22,244,502.00</b>	<b>4,545,324.25</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR)2018.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR)2018.</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
1	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPALES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) <b>PF/APAUR/017/18</b>	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO. TLAXCALA	NATIVITAS, SAN BERNABE, CAPULA , SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JEUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	SEOCUDVI	1	38%	OBRA	4,800,000.00	1,325,745.42			1,325,745.42
2	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES (PRIMERA ETAPA) <b>PF/APAUR/011/18</b>	PANOTLA. TLAXCALA.	PANOTLA	SEOCUDVI	1	53%	OBRA	6,600,000.00	1,922,692.25			1,922,692.25
3	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "IXTACUIXTLA" (PRIMER ETAPA) <b>PF/APAUR/016/18</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO TECOAC, SAN ANTONIO TIZOSTOC, SANTA CRUZ EL PORVENIR, SANTA JUSTINA ECATEPEC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC.	SEOCUDVI	1	31%	OBRA	5,280,000.00	-			
4	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPAL TLALTELULCO XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (PRIMER ETAPA). <b>PF/APAUR/015/18</b>	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SEOCUDVI	1	42%	OBRA	4,500,000.00	1,296,886.58			1,296,886.58
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	SEOCUDVI	1	0%	CONTRALORIA	45,000.00	-			
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	SEOCUDVI	1	0%	DERECHOS	21,246.00	-			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SEOCUDVI	1	0%	DERECHOS	998,256.00	-			-
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUR)2018.</b>								<b>22,244,502.00</b>	<b>4,545,324.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,545,324.25</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: