

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.  
RESUMEN GLOBAL**

**31 de marzo de 2019**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.	21,189,474.68	21,189,474.68
<b>4</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.</b>	<b>21,189,474.68</b>	<b>21,189,474.68</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2018.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2019</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 - /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2018.</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPALES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) <b>PF/APAUUR/017/18. Y C.M. /017/A/18.</b>	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO. TLAXCALA	NATIVITAS, SAN BERNABE, CAPULA , SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JEUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	<b>1</b>	<b>100%</b>	OBRA	4,419,151.37	4,419,151.37			4,419,151.37
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES (PRIMERA ETAPA) <b>PF/APAUUR/011/18 C.M. /011/A/18. - /011/B/18.</b>	PANOTLA. TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	<b>1</b>	<b>100%</b>	OBRA	6,408,974.17	6,408,974.17			6,408,974.17
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "IXTACUJITLA" (PRIMER ETAPA) <b>PF/APAUUR/016/18 Y C.M. /016/A/18. - /016/B/18. - /016/C/18.</b>	IXTACUJITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO TECOAC, SAN ANTONIO TIZOSTOC, SANTA CRUZ EL PORVENIR, SANTA JUSTINA ECATEPEC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC.	SECODUVI	<b>1</b>	<b>100%</b>	OBRA	5,003,461.34	5,003,461.34			5,003,461.34
	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA-TEOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (PRIMER ETAPA). <b>PF/APAUUR/015/18. C.M. /015/A/18. - /015/B/18.</b>	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	<b>1</b>	<b>100%</b>	OBRA	4,322,955.30	4,322,955.30			4,322,955.30
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	CONTRALORIA	<b>1</b>	<b>0%</b>	CONTRALORIA	16,457.50	16,457.50			16,457.50
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	<b>1</b>	<b>0%</b>	DERECHOS	20,219.00	20,219.00			20,219.00
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	<b>1</b>	<b>0%</b>	DERECHOS	998,256.00	998,256.00			998,256.00
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2018.</b>								<b>21,189,474.68</b>	<b>21,189,474.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,189,474.68</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: \_\_\_\_\_