

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.
RESUMEN GLOBAL**

30 de septiembre de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.	15,272,594.19	14,821,640.09
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.	15,272,594.19	14,821,640.09

PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.

Fecha: **30 de septiembre de 2019**
año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.										
INFRAESTRUCTURA										
	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LA SOLEDAD. PD/CIX/061/18 Y C.M. /061/A/18. - /061/B/18 - /061/C/18.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAX.	TETLA (CD. INDUSTRIAL XICOHTEÑCAT L 1)	SECODUVI	1	100%	OBRA	15,272,594.19	14,821,640.09	14,821,640.09
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.								15,272,594.19	14,821,640.09	14,821,640.09

AUTORIZA
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.	1	15,272,594.19	14,821,640.09