

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019**

30 de septiembre de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	APARTADO URBANO (APAUUR) 2019	7,038,986.00	3,521,173.98
2	APARTADO RURAL (APARURAL) 2019	320,000.00	210,561.13
1	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)2019.	15,354,143.00	6,181,920.02
84	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2019. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	600,146,109.00	85,830,488.47
90	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	622,859,238.00	95,744,143.60

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019												
APARTADO URBANO (APAUR) 2019												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, LINEA DE MEDIA TENSIÓN, LINEA DE ALIMENTACIÓN, CASETA DOBLE Y EQUIPO DE CLORACIÓN. PF/APAUR/008/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC.	SECODUVI	1	62%	OBRA	960,000.00	436,124.48			436,124.48
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA - TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (SEGUNDA ETAPA) PF/APAUR/007/19.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, XCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	70%	OBRA	5,305,294.00	2,985,555.49			2,985,555.49
	PROYECTOS EJECUTIVOS DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN Y TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA" PF/APAUR/010/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO	SECODUVI	1	85%	OBRA	773,692.00	99,494.01			99,494.01
APARTADO URBANO (APAUR) 2019								7,038,986.00	3,521,173.98	0.00	0.00	3,521,173.98
APARTADO RURAL (APARURAL) 2019												
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/APARURAL/005/19.	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	120,000.00	64,649.25			64,649.25
	DETERMINAR LA FACTIBILIDAD SOCIAL Y TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTECNIA EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA MARGINACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APARURAL/006/19.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	200,000.00	145,911.88			145,911.88
APARTADO RURAL (APARURAL) 2019								320,000.00	210,561.13	0.00	0.00	210,561.13
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(P TAR)2019.												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2019

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) PF/PTAR/009/19.	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	66%	OBRA	15,354,143.00	6,181,920.02			6,181,920.02
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)2019.								15,354,143.00	6,181,920.02	0.00	0.00	6,181,920.02
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2019. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.												
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PLAZA PRINCIPAL	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,230,054.02	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO , DRENAJE PLUVIAL , ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL SALDAÑA NORTE /PRIMERA ETAPA)	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,164,120.42	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PERIMETRALES DEL PARQUE CARMELITAS (PRIMERA ETAPA)	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX.	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,840,260.84	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y VICENTE GUERRERO.	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	EMILIANO ZAPATA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,406,692.33	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE (PRIMERA ETAPA)	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,062,292.45	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES CUAUHTÉMOC Y XICOHTÉNCATL(PRIMERA ETAPA)	ESPAÑITA, TLAXCALA.	LA CONSTANCIA	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,397,143.91	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DEL TRABAJO, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MORELOS. PD/SECODUVI/049/19.	HUAMANTLA, TLAX.	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,239,813.48	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2019

día

mes

año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE RÍO PÁNUCO, ENTRE CALLES RÍO GRIJALVA Y 18 DE OCTUBRE.	HUAMANTLA, TLAX.	HUAMANTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,692,834.72	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AVENIDA MORELOS(PRIMERA ETAPA)	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	MUÑOZ	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,903,027.12	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 2 DE ABRIL EN BARRIO DE CHIMALPA Y LA AURORA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y TEPEYANCO, TLAX.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y LA AURORA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,995,284.06	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE XICOHTÉNCATL, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.	HUAMANTLA, TLAX.	BENITO JUÁREZ.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,842,780.80	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 18 DE MARZO, ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANTIGUO CAMINO VIEJO A SANTA ANA RÍOS.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y TEPEYANCO, TLAX.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y LA AURORA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,359,534.91	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTÍN ROJAS.	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,397,945.42	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES MÉXICO 1968 Y 20 DE OCTUBRE 1991.	TZOMPANTEPEC, TLAX.	TZOMPANTEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,415,544.53	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALZADA DEL TEPEYAC (PRIMERA ETAPA)	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,888,404.13	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DE CALLES RIVERENA Y EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, ENTRE PRIVADA REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL N. LIRA.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,402,928.48	0.00			0.00
	OBRAS DIVERSAS DE INFREESTRUCTURA URBANA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,914,404.54	0.00			0.00
	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.							50,153,066.16	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBUL RÁPIDO CON TECHUMBRE	ATLTZAYANZA, TLAX.	ATLTZAYANZA	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	3,653,104.65	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (PRIMERA ETAPA).	TEPEYANCO, TLAX.	TEPEYANCO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	3,000,000.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (PRIMERA ETAPA).	TLAXCALA, TLAX.	SAN DIEGO METEPEC.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	3,260,892.34	0.00			0.00
	PUNTES PEATONALES Y VEHICULARES.							9,913,996.99	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO AJEJEJLA. PD/SECODUVI/044/19.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	SAN DIEGO XOCOYUCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,419,272.19	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2019

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTE:28-003-00.0-0-06.5 PEATONAL BELÉN / SAN MATÍAS.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	SAN DIEGO XOCOYUCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,707,444.57	0.00			0.00
	INFRAESTRUCTURA CARRETERA.							13,126,716.76	0.00			
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PUEBLA - BELÉN (VIA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN) DEL KM. 31+ 846 AL 32 +852, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 PIV'S. PD/SECODUVI/014/19.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y TLAXCALA.	APETATITLÁN, TLATEMPAN Y SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	20%	OBRA	208,362,974.26	58,785,824.74			58,785,824.74
	PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL "EL MOLINITO" PD/SECODUVI/053/19.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, BELÉN ATZIZIMITLÁN Y SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	44,230,998.02	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA AMAXAC - APIZACO (PRIMERA ETAPA).	AMAXAC DE GUERRERO Y SANTA CRUZ CRUZ TLAXCALA, TLAX.	AMAXAC DE GUERRERO Y SANTA CRUZ CRUZ TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,393,075.26	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL CAMINO A SAN MATEO ATICPAC.	CALPULALPAN, TLAX.	SAN METEO ACTIPAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,603,801.88	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CUAXOMULCO - GUADALUPE TLACHCO - JESÚS HUITZNÁHUAC.	CUAXOMULCO Y SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.	CUAXOMULCO, SAN LORENZO XALTELULCO, GUADALUPE TLACHCO Y JESÚS HUITZNÁHUAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,279,201.88	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA FRANCISCO VILLA - SAN FRANCISCO TECÓAC.	HUAMANTLA, TLAX.	GENERAL FRANCISCO VILLA Y SAN FRANCISCO TECÓAC (COLONIAL).	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,766,928.55	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLALPAN - SAN LORENZO TECHALOTE.	HUEYOTLIPAN, TLAX.	SANTIAGO TLALPAN Y SAN LORENZO TECHALOTE.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,106,641.83	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ TEACALCO - C. V. MALINZI (PRIMERA ETAPA)	SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX.	SAN JOSÉ TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,637,899.77	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO TLACOCHCALCO.	TEPEYANCO, TLAX.	SANTIAGO TLACOCHCALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,973,848.20	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN BARTOLOMÉ METLALOHCAN - TETLA.	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAX.	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,686,029.08	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA GASODUCTO DEL KM. 2+157 AL 3+332.	TLAXCALA, TLAX.	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,025,829.87	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN DIEGO METEPEC - SANTA CRUZ AQUIAHUAC.	TLAXCALA Y TETLATLAHUCA, TLAX.	SAN DIEGO METEPEC, SAN ANDRÉS CUAMILPA Y SANTA CRUZ AQUIAHUAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,079,348.90	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2019

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO TLAXCO DEL KM. 0+000 AL 2+714.	TLAXCO, TLAX.	TLAXCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,929,678.70	0.00			0.00
	RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA SAN TADEO HUILAPAN - SAN MATEO HUEXOYUCAN.	PANOTLA, TLAX.	SAN TADEO HUILOAPAN Y SAN MATEO HUEXOYUCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,423,223.40	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EL CARMEN AZTAMA A PRIMERA SECCIÓN DE TEOLOCHOLCO.	TEOLOCHOLCO, TLAX.	EL CARMEN AZTAMA Y TEOLOCHOLCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,108,605.87	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CAMINO REAL TRAMO ZACATELCO - PAPANOTLA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, BELÉN ATZIZIMITLÁN Y SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,876,265.51	0.00			0.00
	AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.							353,484,350.98	58,785,824.74			
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA. PD/SECODUVI/003/19.	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	773,690.51	773,690.51			773,690.51
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TLAHUIXOLOTLC. PD/SECODUVI/035/19.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	20%	OBRA	2,400,000.00	0.00			0.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA ZARAGOZA Y PRIVADA LOS PINOS.	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	490,134.87	0.00			0.00
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.							3,663,825.38	773,690.51			
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/052/19.	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	20,100,000.00	0.00			0.00
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACO "B" PD/SECODUVI/024/19.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SAN BENITO XALTOCAN.	SECODUVI	1	15%	OBRA	82,513,183.00	24,716,959.24			24,716,959.24
	CERCADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.PD/SECODUVI/002/19.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ALLENDE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	665,383.08	610,586.45			610,586.45
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA"	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	30,000,000.00	0.00			0.00
	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							133,278,566.08	25,327,545.69			
	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN ZONA DE LA CENTRAL CAMIONERA. (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/047/19.	TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	15,751,925.65	0.00			0.00
	OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.							15,751,925.65	0.00			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2019

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	608,331.11	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEPETLAPA.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN,	SECODUVI	1	0%	OBRA	111,926.17	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUADALUPE TLACHCO PD/SECODUVI020/19	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.	GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	45%	OBRA	785,000.00	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO PD/SECODUVI033/19.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	LA CARIDAD CUAXONACAYO.	SECODUVI	1	35%	OBRA	371,556.41	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NATÍVITAS.	NATÍVITAS, TLAX.	NATÍVITAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	740,426.35	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA HERMENEGILDO GALEANA. PD/SECODUVI023/19.	HUAMANTLA, TLAX.	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA.	SECODUVI	1	95%	OBRA	470,071.61	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS PILARES.	HUAMANTLA, TLAX.	LOS PILARES.	SECODUVI	1	0%	OBRA	302,326.90	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE GENERAL FRANCISCO VILLA PD/SECODUVI034/19.	HUAMANTLA, TLAX.	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	85%	OBRA	398,016.42	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRNACISCO ATEXCATZINCO. PD/SECODUVI026/19	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAX.	SAN FRNACISCO ATEXCATZINCO.	SECODUVI	1	40%	OBRA	523,678.45	23,828.60			23,828.60
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO MOÑOZTLA. PD/SECODUVI029/19.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SAN PEDRO MOÑOZTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	479,191.47	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOMÉ CUAHUIMATLAC. PD/SECODUVI032/19.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SAN BARTOLOMÉ CUAHUIMATLAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	377,815.32	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA JUSTINA ECATEPEC. PD/SECODUVI048/19.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SANTA JUSTINA ECATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	282,052.66	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAPA	CALPULALPAN, TLAX.	MAZAPA	SECODUVI	1	0%	OBRA	631,560.58	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ CUAMANTZINGO. PD/SECODUVI041/19.	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	SECODUVI	1	10%	OBRA	108,290.18	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ TECHACHALCO. PD/SECODUVI027/19.	PANOTLA, TLAX.	SANTA CRUZ TECHACHALCO.	SECODUVI	1	4%	OBRA	583,670.80	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2019

día

mes

año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUADALUPE TEXCALAC.	APIZACO, TLAX.	GUADALUPE TEXCALAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	445,390.86	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE AMAXAC DE GUERRERO.	AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.	AMAXAC DE GUERRERO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	850,346.90	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CHIAUTEMPAN.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	CHIAUTEMPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	100,000.00	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TZOMPANTEPEC. PD/SECODUVI/016/19.	TZOMPANTEPEC, TLAX.	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	95%	OBRA	1,499,999.21	919,598.93			919,598.93
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NATÍVITAS.	NATÍVITAS, TLAX.	NATÍVITAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,326,668.78	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA AURORA.	TEPEYANCO, TLAX.	LA AURORA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	610,000.00	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	430,003.89	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE XALTITLA.	ATLTZAYANCA, TLAX.	XALTITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	485,270.95	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COLONIA DELICIAS.	ATLTZAYANCA, TLAX.	COLONIA DELICIAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	445,390.86	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SANTA MARÍA TEXCALAC.	APIZACO, TLAX.	SANTA MARÍA TEXCALAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	498,623.19	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SAN PABLO APETATITLÁN.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	APETATITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	378,279.08	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TETLATLAHUCA.	TETLATLAHUCA, TLAX.	TETLATLAHUCA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	558,989.30	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPULAC.	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAX.	CAPULAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	598,235.20	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	465,298.75	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL UNEME CAPASITS.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	358,978.89	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CETS.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	498,156.32	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME EC.	TLAXCALA, TLAX.	OCOTLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	375,823.49	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE XALTOCAN.	XALTOCAN, TLAX.	XALTOCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	430,523.90	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SAN PEDRO TLACOTEPEC.	XALOZTOC, TLAX.	SAN PEDRO TLACOTEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,600,000.00	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE VILLA VICENTE GUERRERO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.	VILLA VICENTE GUERRERO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	799,569.32	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL.	APIZACO, TLAX.	APIZACO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	598,456.25	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SAN PEDRO ECATEPEC.	ATLANGATEPEC, TLAX.	SAN PEDRO ECATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	365,000.00	0.00			0.00
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE GUADALUPE TEXMOLAC.	XALOZTOC, TLAX.	GUADALUPE TEXMOLAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	280,741.43	0.00			0.00
								20,773,661.00	943,427.53			
	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2019. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)							600,146,109.00	85,830,488.47	0.00	0.00	85,830,488.47
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019							622,859,238.00	95,744,143.60	0.00	0.00	95,744,143.60

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: