

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de septiembre de 2019**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.	12,544,258.28	1,272,818.30
<b>8</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.</b>	<b>12,544,258.28</b>	<b>1,272,818.30</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.

Fecha: **30 de septiembre de 2019**

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO 146.35 M2 Y GIMNASIO PARA SALA DE JUICIOS ORALES 113.50. M2 EN LA PGJE, TLTAL DE 346.28 M2 <b>PD/FASP/022/19.</b>	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	<b>40%</b>	OBRA	994,258.28	0.00	0.00
	COMISARÍA TLAXCALA. <b>PD/FASP/038/19.</b>	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00
	COMISARÍA SAN PABLO APETATITLÁN. <b>PD/FASP/021/19</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.	TLATEMPAN	SECODUVI	1	<b>27%</b>	OBRA	750,000.00	0.00	0.00
	DIRECCIÓN DE VIALIDAD. <b>PF/FASP/019/19</b>	TOTOLAC, TLAX.	SAN JUAN TOTOLAC.	SECODUVI	1	<b>30%</b>	OBRA	1,300,000.00	0.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.

Fecha: **30 de septiembre de 2019**  
año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	
	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD. PD/FASP/025/19.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	35%	OBRA	1,500,000.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL CERESO TLAXCALA. PD/FASP/018/19.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	85%	OBRA	1,000,000.00	0.00	0.00
	MEJORAMIENTO DEL CERESO APIZACO. PD/FASP/015/19	APIZACO, TLAX.	SAN LUIS APIZAQUITO.	SECODUVI	1	15%	OBRA	4,250,000.00	1,272,818.30	1,272,818.30
	ANEXO FEMENIL. PD/FASP/028/19.	APIZACO, TLAX.	SAN LUIS APIZAQUITO.	SECODUVI	1	10%	OBRA	1,750,000.00	0.00	0.00
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.</b>								<b>12,544,258.28</b>	<b>1,272,818.30</b>	<b>1,272,818.30</b>

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2019.	8	<b>12,544,258.28</b>	<b>1,272,818.30</b>