

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.	1,515,000.00	82,930.12
4	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.	1,515,000.00	82,930.12

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.

Entidad Federativa: TLAXCALA Fecha: 31 de diciembre de 2019
año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.										
INFRAESTRUCTURA										
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EX HACIENDA SAN MIGUEL TEPALCA. PF/PNR/144/19.	ESPAÑITA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	329,670.00	0.00	0.00
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	330.00	0.00	0.00
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN TEMPLO DE LA MAGDALENA PF/PNR/145/19.	ESPAÑITA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	84,915.00	82,930.12	0.00
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	85.00	0.00	0.00
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN CAPILLA DE SAN JOSÉ. PF/PNR/146/19.	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL.	PAPALOTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,650.00	0.00	0.00
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	350.00	0.00	0.00
	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN CAPILLA SAN BUENAVENTURA. PF/PNR/131/19.	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL.	PAPALOTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	749,250.00		-
	1 AL MILLAR (ASF / OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0	0%	OBRA	750.00	0.00	0.00
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR) 2019.								1,515,000.00	82,930.12	0.00

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: