

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019**

30 de junio de 2019

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	APARTADO URBANO (APAU) 2019	7,038,986.00	1,711,242.67
2	APARTADO RURAL (APARURAL) 2019	320,000.00	0.00
1	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)2019.	15,354,143.00	3,980,402.83
1	PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018.	42,521,521.80	0.00
15	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	600,146,109.00	1,384,276.96
22	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	665,380,759.80	7,075,922.46

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2019

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019												
APARTADO URBANO (APAUR) 2019												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, LINEA DE MEDIA TENSIÓN, LINEA DE ALIMENTACIÓN, CASETA DOBLE Y EQUIPO DE CLORACIÓN. PF/APAUR/008/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC.	SECODUVI	1	8%	OBRA	960,000.00	257,873.86			257,873.86
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA - TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (SEGUNDA ETAPA) PF/APAUR/007/19.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, XCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	5%	OBRA	5,305,294.00	1,453,368.81			1,453,368.81
	PROYECTOS EJECUTIVOS DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN Y TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA"	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO	SECODUVI	1	0%	OBRA	773,692.00	-			-
APARTADO URBANO (APAUR) 2019								7,038,986.00	1,711,242.67	0.00	0.00	1,711,242.67
APARTADO RURAL (APARURAL) 2019												
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/APARURAL/005/19.	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	15%	OBRA	120,000.00	-			-
	DETERMINAR LA FACTIBILIDAD SOCIAL Y TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTECNIA EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA MARGINACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APARURAL/006/19.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	13%	OBRA	200,000.00	-			-
APARTADO RURAL (APARURAL) 2019								320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(P TAR)2019.												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2019

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) PF/PTAR/009/19.	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	5%	OBRA	15,354,143.00	3,980,402.83			3,980,402.83
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)2019.								15,354,143.00	3,980,402.83	0.00	0.00	3,980,402.83
PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018.												
	COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA (PUENTE ELEVADO) EN LA CARRETERA PUEBLA - BELÉM (INICIO KM 30 +000) Y EN LA CARRETERA SAN MARTÍN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO (FINAL - 30 + 660)	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, BELÉN ATZITZIMITITLÁN; SAN ESTEBAN TEZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	42,521,521.80	-			-
PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2018.								42,521,521.80	0.00	0.00	0.00	0.00
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.												
	OBRAS DIVERSAS DE INFREESTRUCTURA URBANA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	16,197,140.96	0.00			-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.								16,197,140.96	0.00			
	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA GALERÍA DE ARTE.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	400,000.00	0.00			-
	OBRAS DIVERSAS PARA LA CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	19,030,000.00	0.00			-
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES.								19,430,000.00	0.00			
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA PUEBLA - BELÉN (VIA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN) DEL KM. 31+ 846 AL 32 +852, INCLUYE LA CONATRUCCIÓN DE 4 PIV'S.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y TLAXCALA.	APETATITLÁN, TLATEMPAN Y SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	206,362,974.26	0.00			-
	OBRAS DIVERSAS PARA PUENTES PEATONALES.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	65,462,754.76	0.00			-
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.								271,825,729.02	0.00			
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XICOHTÉNCATL - ATLTZAYANCA.	HUAMANTLA Y ATLTZAYANCA, TLAXCALA.	SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL Y ATLTZAYANCA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,500,000.00	0.00			-
	OBRAS DIVERSAS PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	26,290,291.00	0.00			-
AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.								38,790,291.00	0.00			
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA. PD/SECODUVI/003/19.	NATÍVITAS, TLAXCALA.	NATÍVITAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	773,690.51	773,690.51			773,690.51
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES.								773,690.51	773,690.51			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2019		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA)	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	20,100,000.00	0.00			-
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACO "B"	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SAN BENITO XALTOCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	82,513,183.00	0.00			-
	CERCADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PD/SECODUVI/002/19.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ALLENDE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	665,383.08	610,586.45			610,586.45
	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							103,278,566.08	610,586.45			
	ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA HOSPITALES TIZATLAN.	TLAXCALA.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN TLAX.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,967,017.43	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE LA CENTRAL CAMIONERA.	TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	69,883,674.00	0.00			-
	OBRAS DIVERSAS DE INFREESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	55,000,000.00	0.00			-
	OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.							129,850,691.43	0.00			
	REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,000,000.00	0.00			-
								20,000,000.00	0.00			
	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2018. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)							600,146,109.00	1,384,276.96	0.00	0.00	1,384,276.96
	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017							650,026,616.80	7,075,922.46	0.00	0.00	7,075,922.46

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: