

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019**

31 de marzo de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	APARTADO URBANO (APAU) 2019	7,024,615.94	7,024,615.94
2	APARTADO RURAL (APARURAL) 2019	315,615.88	315,615.88
1	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)2019.	15,354,113.04	15,354,113.04
96	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2019. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	618,094,397.01	618,094,397.01
102	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019	640,788,741.87	640,788,741.87

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2019													
APARTADO URBANO (APAUUR) 2019													
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCIÓN, LINEA DE MEDIA TENSIÓN, LINEA DE ALIMENTACIÓN, CASETA DOBLE Y EQUIPO DE CLORACIÓN. PF/APAUUR/008/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	957,347.71	957,347.71			957,347.71	1
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA - TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (SEGUNDA ETAPA) PF/APAUUR/007/19.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,305,294.00	5,305,294.00			5,305,294.00	1
	PROYECTOS EJECUTIVOS DE COLECTORES, EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RIO ZAHUAPAN Y TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA" PF/APAUUR/010/19.	YAHUQUEMEHCAN, TLAX.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	761,974.23	761,974.23			761,974.23	1
APARTADO URBANO (APAUUR) 2019								7,024,615.94	7,024,615.94	0.00	0.00	7,024,615.94	3
APARTADO RURAL (APARURAL) 2019													
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/APARURAL/005/19.	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	118,734.20	118,734.20			118,734.20	1
	DETERMINAR LA FACTIBILIDAD SOCIAL Y TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA DE LLUVIA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO Y ECOTECNIA EN LOCALIDADES RURALES DE ALTA MARGINACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APARURAL/006/19.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	196,881.68	196,881.68			196,881.68	1
APARTADO RURAL (APARURAL) 2019								315,615.88	315,615.88	0.00	0.00	315,615.88	2
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2019.													

	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) PF/PTAR/009/19.	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	15,354,113.04	15,354,113.04			15,354,113.04	1
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)2019.								15,354,113.04	15,354,113.04	0.00	0.00	15,354,113.04	1.00
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2019. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)													
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS.													
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.													
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PLAZA PRINCIPAL PD/SECODUVI/106/19 Y C.M. /106/A/19.	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,112,184.18	3,112,184.18			3,112,184.18	1
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO , DRENAJE PLUVIAL , ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL SALDAÑA NORTE /PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/072/19 Y C.M. /072/A/19 - /072/B/19.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,164,120.42	6,164,120.42			6,164,120.42	1
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PERIMETRALES DEL PARQUE CARMELITAS (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/073/19 Y C.M. /073/A/19.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX.	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,260,265.02	4,260,265.02			4,260,265.02	1
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS, ENTRE CALLES NIÑOS HEROES Y VICENTE GUERRERO. PD/SECODUVI/050/19	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	EMILIANO ZAPATA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,396,614.48	1,396,614.48			1,396,614.48	1
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/067/19	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,056,086.23	1,056,086.23			1,056,086.23	1
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES CUAUHTÉMOC Y XICOHTECATL(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/057/19 Y C.M. /157/A/19 - /157/B/19.	ESPAÑITA, TLAXCALA.	LA CONSTANCIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,015,781.93	3,015,781.93			3,015,781.93	1
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DEL TRABAJO, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y MORELOS. PD/SECODUVI/049/19 Y C.M. /049/A/19.	HUAMANTLA, TLAX.	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,239,813.48	2,239,813.48			2,239,813.48	1

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE RÍO PÁNUCO, ENTRE CALLES RÍO GRIJALVA Y 18 DE OCTUBRE. PD/SECODUVI/055/19 Y C.M. /055/A/19.	HUAMANTLA, TLAX.	HUAMANTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,839,196.44	1,839,196.44	1,839,196.44	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AVENIDA MORELOS(PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/105/19 Y C.M. /105/A/19.	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	MUÑOZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,901,794.45	2,901,794.45	2,901,794.45	1
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 2 DE ABRIL EN BARRIO DE CHIMALPA Y LA AURORA. PD/SECODUVI/074/19 Y C.M. /074/A/19.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y TEPEYANCO, TLAX.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y LA AURORA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,995,284.06	3,995,284.06	3,995,284.06	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE XICOHTÉNCATL, ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ. PD/SECODUVI/054/19 Y C.M. /054/A/19 - /054/A/19.	HUAMANTLA, TLAX.	BENITO JUÁREZ.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,021,185.67	2,021,185.67	2,021,185.67	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 18 DE MARZO, ENTRE CALLES RICARDO FLORES MAGÓN Y ANTIGUO CAMINO VIEJO A SANTA ANA RÍOS. PD/SECODUVI/089/19 Y C.M. /089/A/19.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y TEPEYANCO, TLAX.	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y LA AURORA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,359,534.91	1,359,534.91	1,359,534.91	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARTÍN ROJAS. PD/SECODUVI/071/19	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAX.	SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,349,201.57	1,349,201.57	1,349,201.57	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES MÉXICO 1968 Y 20 DE OCTUBRE 1991. PD/SECODUVI/110/19 Y C.M. /110/A/19.	TZOMPANTEPEC, TLAX.	TZOMPANTEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,037,138.22	2,037,138.22	2,037,138.22	1
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALZADA DEL TEPEYAC (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/115/19 Y C.M. /115/A/19.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,882,748.90	2,882,748.90	2,882,748.90	1
REPAVIMENTACION DE CALLES RIVEREÑA Y EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, ENTRE PRIVADA REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL N. LIRA. PD/SECODUVI/098/19 Y C.M. /098/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,402,928.48	4,402,928.48	4,402,928.48	1
CONSTRCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES VENUS Y MERCURIO. PD/SECODUVI/128/19 Y C.M. /128/A/19.	TZOMPANTEPEC, TLAX.	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,213,803.17	1,213,803.17	1,213,803.17	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ATLATZINGO, BENITO JUÁREZ Y PRIVADA BENITO JUÁREZ (PRIMERA ETAPA). PD/SECODUVI/133/19 Y C.M. /133/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,123,844.88	2,123,844.88	2,123,844.88	1

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE VISTA HERMOSA, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y NIÑOS HÉROES. PD/SECODUVI/113/19	TEPEYANCO, TLAX.	SANTIAGO TLACOCHCALCO.	SECODUVI		1	100%	OBRA	1,021,987.65	1,021,987.65			1,021,987.65	1
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE LA COLONIA TEPATLAXCO. PD/SECODUVI/129/19 Y C.M. /129/A/19.	TLAXCO, TLAX.	TLAXCO.	SECODUVI		1	100%	OBRA	1,772,515.89	1,772,515.89			1,772,515.89	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/149/19 Y C.M. /149/A/19.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC.	SECODUVI		1	100%	OBRA	2,236,114.89	2,236,114.89			2,236,114.89	1
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA SAUCE. (RENDIMIETOS \$875,645.30) PD/SECODUVI/165/19 Y C.M. /165/A/19. - /165/B/19.	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO.	SECODUVI		1	100%	OBRA	875,645.30	875,645.30			875,645.30	1
REPAVIMENTACION EN AVENIDA JUÁREZ (PRIMERA ETAPA) (RENDIMIETOS \$ 3,593,099.12) PD/SECODUVI/162/19	TLAXCALA.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI		1	100%	OBRA	3,593,099.12	3,593,099.12			3,593,099.12	1
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE HIDALGO. (RENDIMIETOS \$3,609,521.84) PD/SECODUVI/163/19	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI		1	100%	OBRA	3,609,521.84	3,609,521.84			3,609,521.84	1
REPAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDÁN. (RENDIMIETOS \$1,816,467.49.) PD/SECODUVI/142/19	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI		1	100%	OBRA	1,816,467.49	1,816,467.49			1,816,467.49	1
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE REFORMA, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE NEGRETE. (CAPITAL \$105,473.58. Y RENDIMIETOS \$1,675,265.02.) PD/SECODUVI/179/19 Y C.M. /179/A/19.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAX.	CIUDAD DE NANACAMILPA.	SECODUVI		1	100%	OBRA	1,780,738.60	1,780,738.60			1,780,738.60	1
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FRANCISCO VILLA, (PRIMERA ETAPA). (RENDIMIETOS \$1,243,643.30 RENDIEMINTOS DE APORTACIÓN PROAGUA \$631,785.20) PD/SECODUVI/180/19 Y C.M. /180/A/19.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI		1	100%	OBRA	1,875,431.50	1,875,431.50			1,875,431.50	1
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.								65,953,048.77	65,953,048.77			65,953,048.77	
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO CON TECHUMBRE PD/SECODUVI/082/19 Y C.M. /082/A/19.	ATLTZAYANZA, TLAX.	ATLTZAYANZA	SECODUVI	VARIAS		100%	OBRA	3,648,163.18	3,648,163.18			3,648,163.18	1
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (PRIMERA ETAPA). PD/SECODUVI/083/19 Y C.M. /083/A/19.	TEPEYANCO, TLAX.	TEPEYANCO.	SECODUVI	VARIAS		100%	OBRA	2,991,318.77	2,991,318.77			2,991,318.77	1

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (PRIMERA ETAPA). PD/SECODUVI/114/19 Y C.M. /114/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	SAN DIEGO METEPEC.	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	3,258,316.56	3,258,316.56	3,258,316.56	1
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES.							9,897,798.51	9,897,798.51	9,897,798.51	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO AJEJEJLA. PD/SECODUVI/044/19. Y C.M. /044/A/19	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	SAN DIEGO XOCOYUCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	11,419,272.19	11,419,272.19	11,419,272.19	1
REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTE:28-003-00.0-0-06.5 PEATONAL BELÉN / SAN MATÍAS. PD/SECODUVI/037/19 Y C.M. /037/A/19.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	SAN DIEGO XOCOYUCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,698,002.73	1,698,002.73	1,698,002.73	1
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.							13,117,274.92	13,117,274.92	13,117,274.92	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUEBLA - BELÉN (VIA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN) DEL KM. 31+ 846 AL 32 +852, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 PIV'S. PD/SECODUVI/014/19 Y C.M. /014/A/19.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y TLAXCALA.	APETATITLÁN, TLATEMPAN Y SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	203,731,186.95	203,731,186.95	203,731,186.95	1
PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRIBUIDOR VIAL "EL MOLINITO" (RENDIMIENTOS \$243,058.65) PD/SECODUVI/053/19 Y C.M. /053/A/19.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, BELÉN ATZIZIMITLÁN Y SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	49,682,007.49	49,682,007.49	49,682,007.49	1
REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA AMAXAC - APIZACO (PRIMERA ETAPA). PD/SECODUVI/084/19	AMAXAC DE GUERRERO Y SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.	AMAXAC DE GUERRERO Y SANTA CRUZ TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,961,301.47	4,961,301.47	4,961,301.47	1
REHABILITACION DEL RAMAL CAMINO A SAN MATEO ATICPAC. PD/SECODUVI/081/19 Y C.M. /081/A/19.	CALPULALPAN, TLAX.	SAN METEO ACTIPAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,599,381.34	1,599,381.34	1,599,381.34	1
REPAVIMENTACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUAXOMULCO - GUADALUPE TLACHCO - JESÚS HUITZNÁHUAC. PD/SECODUVI/085/19 Y C.M. /085/A/19.	CUAXOMULCO Y SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.	CUAXOMULCO, SAN LORENZO XALTELULCO, GUADALUPE TLACHCO Y JESÚS HUITZNÁHUAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,279,201.88	8,279,201.88	8,279,201.88	1
REPAVIMENTACION, RECONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA FRANCISCO VILLA - SAN FRANCISCO TECÓAC. PD/SECODUVI/090/19 Y C.M. /090/A/19.	HUAMANTLA, TLAX.	GENERAL FRANCISCO VILLA Y SAN FRANCISCO TECÓAC (COLONIAL).	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,325,870.50	4,325,870.50	4,325,870.50	1
REHABILITACION DE LA CARRETERA TLALPAN - SAN LORENZO TECHALOTE. PD/SECODUVI/111/19 Y C.M. /111/A/19.	HUEYOTLIPAN, TLAX.	SANTIAGO TLALPAN Y SAN LORENZO TECHALOTE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,105,509.85	2,105,509.85	2,105,509.85	1
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ TEACALCO - C. V. MALINTZI (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/091/19 Y C.M. /091/A/19.	SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX.	SAN JOSÉ TEACALCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	17,689,226.08	17,689,226.08	17,689,226.08	1
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO TLACOCHCALCO. PD/SECODUVI/109/19 Y C.M. /109/A/19.	TEPEYANCO, TLAX.	SANTIAGO TLACOCHCALCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,970,044.12	2,970,044.12	2,970,044.12	1
REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN BARTOLOMÉ METLALOHCAN - TETLA. PD/SECODUVI/092/19 Y C.M. /092/A/19.	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAX.	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA 6 DE 11	7,080,167.38	7,080,167.38	7,080,167.38	1

REPAVIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AVENIDA GASODUCTO DEL KM. 2+157 AL 3+332. PD/SECODUVI/095/19 Y C.M. /095/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,025,829.87	8,025,829.87	8,025,829.87	1
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN DIEGO METEPEC - SANTA CRUZ AQUIAHUAC. PD/SECODUVI/096/19 Y C.M. /096/A/19.	TLAXCALA Y TETLATLAHUCA, TLAX.	SAN DIEGO METEPEC, SAN ANDRÉS CUAMILPA Y SANTA CRUZ AQUIAHUAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,079,348.90	12,079,348.90	12,079,348.90	1
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO TLAXCO DEL KM. 0+000 AL 2+714. PD/SECODUVI/097/19 Y C.M. /097/A/19.	TLAXCO, TLAX.	TLAXCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	11,929,678.70	11,929,678.70	11,929,678.70	1
RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA SAN TADEO HUILAPAN - SAN MATEO HUEXOYUCAN. PD/SECODUVI/099/19 Y C.M. /099/A/19.	PANOTLA, TLAX.	SAN TADEO HUILOAPAN Y SAN MATEO HUEXOYUCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,423,223.40	7,423,223.40	7,423,223.40	1
REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA EL CARMEN AZTAMA A PRIMERA SECCIÓN DE TEOLOCHOLCO. PD/SECODUVI/103/19 Y C.M. /103/A/19.	TEOLOCHOLCO, TLAX.	EL CARMEN AZTAMA Y TEOLOCHOLCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,108,605.87	5,108,605.87	5,108,605.87	1
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CAMINO REAL TRAMO ZACATELCO - PAPALOTLA. PD/SECODUVI/104/19 Y C.M. /104/A/19.	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, XICOHTZINCO, SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA Y ZACATELCO, TLAX.	PAPALOTLA, XICOHTZINCO, SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA Y ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,876,265.51	4,876,265.51	4,876,265.51	1
REPAVIMENTACION CARRETERA BUENAVISTA - ATLANGATEPEC (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/164/19 Y C.M. /164/A/19.	TLAXCO, TLAX.	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,691,155.29	3,691,155.29	3,691,155.29	1
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.							355,558,004.60	355,558,004.60	355,558,004.60	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIMERA DE ZARAGOZA. PD/SECODUVI/003/19	NATÍVITAS, TLAXCALA.	NATÍVITAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	773,690.51	773,690.51	773,690.51	1
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TLAHUIXOLOTL. PD/SECODUVI/035/19 Y C.M. /035/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,391,404.24	2,391,404.24	2,391,404.24	1
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, ALCANTARILLADO SANITARIO. AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA ZARAGOZA Y PRIVADA LOS PINOS. PD/SECODUVI/087/19 Y C.M. /087/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	633,227.24	633,227.24	633,227.24	1
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/141/19 Y C.M. /141/A/19.	TETLATLAHUCA, TLAX.	SAN BARTOLOMÉ TENANGO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	549,859.66	549,859.66	549,859.66	1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.							4,348,181.65	4,348,181.65	4,348,181.65	
REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/052/19. Y C.M. /052/A/19 - /052/B/19.	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,100,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	1

REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACO "B" PD/SECODUVI/024/19. Y C.M. /024/A/19.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SAN BENITO XALTOCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	82,389,864.12	82,389,864.12	82,389,864.12	1
CERCADO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.PD/SECODUVI/002/19	CUAPIAXTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ALLENDE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	665,383.08	665,383.08	665,383.08	1
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR LAS AGUAS RESIDUALES DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA" PD/SECODUVI/066/19 Y C.M. /066/A/19. - /066/A/19.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1
OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							133,155,247.20	133,155,247.20	133,155,247.20	
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN ZONA DE LA CENTRAL CAMIONERA. (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/047/19. Y C.M. /047/A/19 - /047/B/19.	TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	15,751,925.65	15,751,925.65	15,751,925.65	1
OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.							15,751,925.65	15,751,925.65	15,751,925.65	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN. PD/SECODUVI/057/19 Y C.M. /057/A/19.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	607,733.20	607,733.20	607,733.20	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEPETLAPA. PD/SECODUVI/042/19 Y C.M. /042/A/19.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN,	SECODUVI	1	100%	OBRA	109,727.61	109,727.61	109,727.61	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUADALUPE TLACHCO PD/SECODUVI/020/19 Y C.M. /020/A/19.	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.	GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	774,629.97	774,629.97	774,629.97	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO PD/SECODUVI/033/19. Y C.M. /033/A/19.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	LA CARIDAD CUAXONACAYO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	370,371.47	370,371.47	370,371.47	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE NATÍVITAS. PD/SECODUVI/078/19 Y C.M. /078/A/19.	NATÍVITAS, TLAX.	NATÍVITAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	717,420.61	717,420.61	717,420.61	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA HERMENEGILDO GALEANA. PD/SECODUVI/023/19. Y C.M. /023/A/19.	HUAMANTLA, TLAX.	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	466,697.52	466,697.52	466,697.52	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LOS PILARES.PD/SECODUVI/065/19 Y C.M. /065/A/19.	HUAMANTLA, TLAX.	LOS PILARES.	SECODUVI	1	100%	OBRA	301,137.23	301,137.23	301,137.23	1
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE GENERAL FRANCISCO VILLA PD/SECODUVI/034/19. Y C.M. /034/A/19.	HUAMANTLA, TLAX.	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,122.10	346,122.10	346,122.10	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRNACISCO ATEXCATZINCO. PD/SECODUVI/026/19 Y C.M. /026/A/19.	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAX.	SAN FRNACISCO ATEXCATZINCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	522,654.94	522,654.94	522,654.94	1

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO MOÑOZTLA. PD/SECODUVI/029/19.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SAN PEDRO MOÑOZTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	468,524.70	468,524.70			468,524.70	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC. PD/SECODUVI/032/19.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	357,200.69	357,200.69			357,200.69	1
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA JUSTINA ECATEPEC. PD/SECODUVI/048/19.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SANTA JUSTINA ECATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	277,202.93	277,202.93			277,202.93	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAPA. PD/SECODUVI/056/19	CALPULALPAN, TLAX.	MAZAPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	628,328.41	628,328.41			628,328.41	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSÉ CUAMANTZINGO. PD/SECODUVI/041/19. Y C.M. /041/A/19.	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	105,929.61	105,929.61			105,929.61	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ TECHACHALCO. PD/SECODUVI/027/19. Y C.M. /027/A/19.	PANOTLA, TLAX.	SANTA CRUZ TECHACHALCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	583,670.80	583,670.80			583,670.80	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE GUADALUPE TEXCALAC. PD/SECODUVI/051/19 Y C.M. /051/A/19.	APIZACO, TLAX.	GUADALUPE TEXCALAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	445,272.43	445,272.43			445,272.43	1
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE AMAXAC DE GUERRERO. PD/SECODUVI/069/19 Y C.M. /069/A/19.	AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.	AMAXAC DE GUERRERO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	849,893.35	849,893.35			849,893.35	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CHIAUTEMPAN. PD/SECODUVI/043/19 Y C.M. /043/A/19.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	CHIAUTEMPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	96,760.46	96,760.46			96,760.46	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TZOMPANTEPEC. PD/SECODUVI/016/19. Y C.M. /016/A/19.	TZOMPANTEPEC, TLAX.	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,467,918.29	1,467,918.29			1,467,918.29	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PD/SECODUVI/058/19 Y C.M. /058/A/19.	NATIVITAS, TLAX.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,315,091.54	1,315,091.54			1,315,091.54	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA AURORA. PD/SECODUVI/079/19 Y C.M. /079/A/19.	TEPEYANCO, TLAX.	LA AURORA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	605,320.55	605,320.55			605,320.55	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO ATOTONILCO. PD/SECODUVI/088/19 Y C.M. /088/A/19.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	429,774.28	429,774.28			429,774.28	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE XALTITLA. PD/SECODUVI/046/19 Y C.M. /046/A/19.	ATLTZAYANCA, TLAX.	XALTITLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	484,744.99	484,744.99			484,744.99	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COLONIA DELICIAS. PD/SECODUVI/077/19 Y C.M. /077/A/19.	ATLTZAYANCA, TLAX.	COLONIA DELICIAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA 9 DE 11	443,263.70	443,263.70			443,263.70	1

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SANTA MARÍA TEXCALAC. PD/SECODUVI/075/19 Y C.M. /075/A/19.	APIZACO, TLAX.	SANTA MARÍA TEXCALAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	481,532.25	481,532.25			481,532.25	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SAN PABLO APETATITLÁN. PD/SECODUVI/064/19 Y C.M. /064/A/19.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	APETATITLÁN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	377,962.71	377,962.71			377,962.71	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TETLATLAHUCA. PD/SECODUVI/080/19 Y C.M. /080/A/19.	TETLATLAHUCA, TLAX.	TETLATLAHUCA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	534,390.69	534,390.69			534,390.69	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CAPULAC. PD/SECODUVI/063/19	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAX.	CAPULAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	598,204.80	598,204.80			598,204.80	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL. PD/SECODUVI/102/19 Y C.M. /102/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	464,997.24	464,997.24			464,997.24	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL UNEME CAPASITS. PD/SECODUVI/094/19 Y C.M. /094/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	344,955.35	344,955.35			344,955.35	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CETS. PD/SECODUVI/100/19 Y C.M. /100/A/19.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	484,713.98	484,713.98			484,713.98	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME EC. PD/SECODUVI/086/19 Y C.M. /086/A/19.	TLAXCALA, TLAX.	OCOTLÁN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	315,238.06	315,238.06			315,238.06	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE XALTOCAN. PD/SECODUVI/076/19 Y C.M. /076/A/19.	XALTOCAN, TLAX.	XALTOCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	430,002.48	430,002.48			430,002.48	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SAN PEDRO TLACOTEPEC. PD/SECODUVI/101/19 Y C.M. /101/A/19.	XALOZTOC, TLAX.	SAN PEDRO TLACOTEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,511,615.88	1,511,615.88			1,511,615.88	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE VILLA VICENTE GUERRERO. PD/SECODUVI/062/19 Y C.M. /062/A/19.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAX.	VILLA VICENTE GUERRERO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	794,269.70	794,269.70			794,269.70	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL. PD/SECODUVI/059/19 Y C.M. /059/A/19.	APIZACO, TLAX.	APIZACO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	588,182.99	588,182.99			588,182.99	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SAN PEDRO ECATEPEC. PD/SECODUVI/093/19 Y C.M. /093/A/19.	ATLANGATEPEC, TLAX.	SAN PEDRO ECATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,506.80	333,506.80			333,506.80	1
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE GUADALUPE TEXMOLAC. PD/SECODUVI/070/19.	XALOZTOC, TLAX.	GUADALUPE TEXMOLAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	277,917.00	277,917.00			277,917.00	1
SALDO A REINTEGRAR A LA TESOFE				1	0%	REINTEGRO	34.40	34.40			34.40	
							20,312,915.71	20,312,915.71			20,312,915.71	
INTEGRACION REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2019. (CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS)							618,094,397.01	618,094,397.01	0.00	0.00	618,094,397.01	96
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019							640,788,741.87	640,788,741.87	0.00	0.00	640,788,741.87	102.00

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Firma: _____