

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los

0

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020

30 de junio de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(APTAR)2020. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020.	3,216,644.24	3,216,644.24
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(APTAR)2020. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020.	3,216,644.24	3,216,644.24

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(APTAR)2020. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020

Fecha:	30 de junio de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	

AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020.(APTAR)												
SANEAMIENTO												
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA. PF/APTAR/003/2020. PF/APTAR/003/A/2020. PF/APTAR/003/B/2020.	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,288,830.70	2,288,830.70	-	-	2,288,830.70
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APTAR/008/2020.	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	328,730.17	328,730.17	-	-	328,730.17
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APTAR/007/2020. PF/APTAR/007/A/2020.	XICOHTZINCO, TLAXCALA	VILLA ALTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	348,845.15	348,845.15	-	-	348,845.15
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIE TO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APTAR/011/2020.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	VILLA MARIANO MATAMOROS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	222,017.22	222,017.22	-	-	222,017.22
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	CONTRALORIA	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	3,221.00	3,221.00	-	-	3,221.00
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020.(APTAR)								3,216,644.24	3,216,644.24	0.00	0.00	3,216,644.24

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: