

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021**

30 de junio de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
2	LOCALIDADES RURALES.	4,066,326.00	0.00
6	LOCALIDADES URBANAS.	9,209,960.00	0.00
56	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	597,196,823.00	78,094,624.07
64	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	610,473,109.00	78,094,624.07

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2021

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D						
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros								
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ C	Ejercido D							
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021																		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)																		
LOCALIDADES RURALES.																		
AGUA POTABLE																		
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/PROALR/035/2021.		XALOZTOC.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	5%	OBRA	3,642,348.00	-	-	-	-						
SANEAMIENTO																		
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALR/045/2021.		ATLANGATEPEC.	COLONIA LOMA BONITA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	423,978.00	-	-	-	-						
								4,066,326.00	-	-	-	-						
LOCALIDADES URBANAS.																		
AGUA POTABLE																		
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PF/PROALU/034/2021.		TERRENATE.	TERRENATE.	SECODUVI	1	38%	OBRA	929,535.00	-	-	-	-						
ALCANTARILLADO																		
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO – XILOXOXTLA – TEOLCHOLCO – TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (TERCERA ETAPA). PF/PROALU/044/2021.		SANTA ISABEL XILOXOXTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOXTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,554,425.00	-	-	-	-						
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS																		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/015/2021.		SANTA ISABEL XILOXOXTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOXTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	53%	OBRA	756,000.00	-	-	-	-						
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA PF/PROALU/017/2021.		TLAXCALA, CHIAUTEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL, SANTA MARÍA IXTULCO, SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SANTA CRUZ TETELA, APETATITLÁN Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	SECODUVI	1	36%	OBRA	1,650,000.00	-	-	-	-						
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/016/2021.		PANOTLA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO, JESÚS ACATITLA, Y SAN JORGE TEZOQUIPAN.	SECODUVI	1	47%	OBRA	420,000.00	-	-	-	-						
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/018/2021.		TETLA DE LA SOLIDARIDAD.	TETLA.	SECODUVI	1	66%	OBRA	900,000.00	-	-	-	-						

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2021

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ C	Ejercido D		
								9,209,960.00		-	-	-	
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021												
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.												
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,924,266.04		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BARRANCA NEXTLALPAN.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,979,899.86		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,707,927.64		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO.	SAN JOSE TEACALCO.	SAN JOSE TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,394,291.18		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUS Y MERCURIO.	TZOMPANTEPEC.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,419,856.22		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE METL, ENTRE CALLES JUAN CUAMATZI Y DE LOS ENCINOS EN SECCION TERCERA.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI.	CONTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,721,947.93		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO EN SECCION SEPTIMA.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI.	CONTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,246,482.94		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN SECCION SEPTIMA.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI.	CONTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,386,832.22		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 24 DE FEBRERO.	CUAPIAXTLA.	SANTA BEATRIZ LA NUEVA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,070,176.90		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETA Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES TECUCUILCO Y LA CRUZ EN SEGUNDA SECCION.	CUAXOMULCO.	CUAXOMULCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,535,748.93		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES CORREDORAS Y MORELOS.	LAZARO CARDENAS.	LAZARO CARDENAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,123,722.93		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES LAS CRUCES Y CAMINO VIEJO A NATIVITAS.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,289,598.28		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	TERRENATE.	SAN JOSE VILLAREAL.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,033,599.56		-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE MARIANO SANCHEZ.	TLAXCALA.	SAN GABRIEL CUAUHTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,571,080.45		-	-	-	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2021

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ C	Ejercido D		
	REPAVIMENTACION DE CALLES HIDALGO Y DEL NORTE Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE DRENAGE PLUVIAL EN CALLE EZEQUIEL M. GRACIA. PD/SECODUVI/014/2021	TLAXCALA.	OCOTLAN.	SECODUVI	1	32%	OBRA	2,570,919.89	982,862.96	-	-	982,862.96	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN VENUSTIANO CARRANZA.	TOCATLAN.	TOCATLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,513,220.68	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ.	TOCATLAN.	TOCATLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,918,005.82	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES GABRIEL MOLINA E INDEPENDENCIA.	TOTOLAC.	LA CANDELARIA TEOTLALPAN Y ACXOTLA DEL RIO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,699,157.95	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y XICOHTENCATL.	XALOZTOC.	GUADALUPE TEXMOLAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,696,469.54	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN AVENIDA VILLA DE GUADALUPE. PD/SECODUVI/040/2021.	XALTOCAN.	TOPILCO DE JUAREZ.	SECODUVI	1	3%	OBRA	3,693,736.85	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROGRESO SUR.	CHIAUTEMPAN.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,662,622.39	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE COYOHUALCO.	NATIVITAS.	SAN MIGUEL DEL MILAGRO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,112,604.05	-	-	-	-	
	REPAVIMENTACION DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EN SECCION SEGUNDA, ENTRE CALLES HIDALGO Y PEDREGAL ORIENTE.	TEOLOCHOLCO.	TEOLOCHOLCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,274,967.79	-	-	-	-	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE DEL PANTEÓN. PD/SECODUVI/003/2021	YAUHQUEMEHCAN.	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,854,405.21	1,386,072.22	-	-	1,386,072.22	
	SUSTITUCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES PROLONGACION REFORMA, REFORMA, ZARAGOZA Y 5 DE MAYO. PD/SECODUVI/032/2021	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL.	APETATITLAN.	SECODUVI	1	23%	OBRA	1,669,571.81	500,640.35	-	-	500,640.35	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LIBRAMIENTO ESPAÑITA.	ESPAÑITA.	ESPAÑITA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,024,050.60	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 18 DE MARZO.	ESPAÑITA.	SAN MIGUEL PIPIYOLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,619,207.58	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLES 12 DE MAYO Y CUAHUATZALA.	TLAXCALA.	SAN ESTEBAN TIZATLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,170,732.03	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	TLAXCALA.	SAN ESTEBAN TIZATLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,152,376.03	-	-	-	-	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE ZAHUATENCO	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL.	BELEN ATZITZIMITITLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	928,833.22	-	-	-	-	
	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.							87,966,312.52	2,869,575.53	-	-	2,869,575.53	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

Fecha:	30 de junio de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D		
	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTAN, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. PD/SECODUVI/012/2021	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	VILLA MARIANO MATAMOROS.	SECODUVI	1	39%	OBRA	5,941,625.08	1,458,998.29	-	-	1,458,998.29	
	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y GRADAS, Y CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. PD/SECODUVI/026/2021	TEOLOCHOLCO.	TEOLOCHOLCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,760,144.37	1,342,383.44	-	-	1,342,383.44	
	INFRAESTRUCTURA CARRTERA							10,701,769.45	2,801,381.73	-	-	2,801,381.73	
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PEÑON (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCO.	ACOPINALCO DEL PEÑON.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,780,602.38	-	-	-	-	
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA A ATLANGEPEPEC (SEGUNDA ETAPA)	ATLANGATEPEC.	ATLANGATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,353,246.85	-	-	-	-	
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERA TLAXCO-UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD DEL KM. 10+825 AL KM. 16+385	TLAXCO.	LA HERRADURA Y LAGUNILLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,848,202.15	-	-	-	-	
	REHABILITACION DE CARRETERA ZONA MILITAR-TEMETZONTLA (SEGUNDA ETAPA).	PANOTLA.	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,405,452.30	-	-	-	-	
	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO, ENTRONQUE CARRETERA MUÑOZ-CUAMATZINGO SAN LUCAS TECOPILCO.	SAN LUCAS TECOPILCO.	SAN LUCAS TECOPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,920,054.07	-	-	-	-	
	REHABILITACION DE LIBRAMIENTO DE CALPULALPAN (SEGUNDA ETAPA).	CALPULALPAN.	CALPULALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,273,990.81	-	-	-	-	
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA TZOMPANTEPEC-SAN JOSE TEACALCO (SEGUNDA ETAPA).	TZOMPANTEPEC, CUAXOMULCO Y SAN JOSE TEACALCO.	XALTIANQUISCO, SAN MIGUEL BUENAVISTA, ZACAMOLPA Y SAN JOSE TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,067,753.20	-	-	-	-	
	REHABILITACION DE CARRETERA IXOTLA-TEPATLAXCO DEL KM. 0+700 AL KM. 4+110.	CHIAUTEMPAN.	SANTA ANA CHIUTEMPAN Y SAN PEDRO XOCHITEOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,107,829.36	-	-	-	-	
	REHABILITACION DE CARRETERA TETLATLAHUCA-Y-ZACATELCO.	TETLATLAHUCA Y ZACATELCO.	TETLATLAHUCA Y DOMINGO ARENAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,594,420.52	-	-	-	-	
	REHABILITACION DE CARRETERA XIPETZINCO-UNION TIERRA Y LIBERTAD (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCO.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,600,113.47	-	-	-	-	
	REHABILITACION DE BULEVARD ORIENTE Y PONIENTE (CUERPO NORTE) Y PRIMER CUADRO DE LA POBLACION (CALLEZ ORQUIDEA, JASMIN Y HORTENCIA)	TLAXCO.	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,839,720.27	-	-	-	-	
	REHABILITACION DEL BULEVAR GASODUCTO (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/029/2021.	TLAXCALA.	OCOTLAN.	SECODUVI	1	29%	OBRA	2,182,936.50	631,100.98	-	-	631,100.98	
	REHABILITACION DE CARRETERA CUAPIAXTLA-IGNACIO ALLENDE (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/036/2021.	CUAPIAXTLA.	CUAPIAXTLA Y COLONIA IGNACIO ALLENDE.	SECODUVI	1	6%	OBRA	2,058,931.41	616,354.11	-	-	616,354.11	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF	Fecha:	30 de junio de 2021		
		día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	SEÑALETICA DEL ANILLO PERIFERICO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCALA, APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, CHIAUTEMPAN Y TOTOLAC.	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	15,000,000.00	-	-	-	-
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERA IXTACUIXTLA-ESPAÑITA (PRIMERA ETAPA).	ESPAÑITA.	ESPAÑITA, LA REFORMA, LA CONSTANCIA Y SAN MIGUEL EL PIÑON.	SECODUVI	1	0%	OBRA	16,329,546.30	-	-	-	-
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA A AHUASHUATEPEC PD/SECODUVI/025/2021.	TZOMPANTEPEC.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	27%	OBRA	5,595,580.44	1,618,325.74	-	-	1,618,325.74
	RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACION DE CARRETERA YAUHQUEMEHCAN-SAN JOSE TETEL (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/023/2021.	YAUHQUEMEHCAN.	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN Y SANTA URSULA ZIMANTEPEC.	SECODUVI	1	92%	OBRA	6,728,468.58	2,016,653.95	-	-	2,016,653.95
	CONSTRUCCION DEL VIADUCTO SAN PABLO APETATITLAN, UBICADO EN EL KM 31+000 DE LA CARRETERA PUEBLA - SANTA ANA PD/SECODUVI/11/B/2020	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL.	APETATITLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	140,061,471.83	52,859,123.61	-	-	52,859,123.61
	REPAVIMENTACION DE CARRETERA METEPEC-CUAMILPA-ZACUALPAN PD/SECODUVI/013/2021.	TLAXCALA, TETLATLAHUCA Y SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SAN DIEGO METEPEC, SAN ANDRES CUAMILPA Y SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	98%	OBRA	4,581,077.59	4,195,467.10	-	-	4,195,467.10
	RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACION DE CARRETERA ACXOTLA-TETLANOHCAN. PD/SECODUVI/019/2021.	TEOLOCHOLCO Y SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	ACXOTLA DEL MONTE Y SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	46%	OBRA	3,169,953.65	948,787.04	-	-	948,787.04
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. DEL KM. 32+640 AL KM. 34+040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,616,000.40	-	-	-	-
	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							305,115,352.08	62,885,812.53	-	-	62,885,812.53
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA-SANTA ANA-EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DIAZ VARELA-VIADUCTO APETATITLAN (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/030/2021.	CHIAUTEMPAN Y TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN Y SANTA MARIA IXTULCO.	SECODUVI	1	15%	OBRA	19,114,795.62	5,696,791.30	-	-	5,696,791.30
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA-SANTA ANA-EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DIAZ VARELA-VIADUCTO APETATITLAN (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/031/2021.	CHIAUTEMPAN Y TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN Y SANTA MARIA IXTULCO.	SECODUVI	1	20%	OBRA	13,179,476.47	3,841,062.98	-	-	3,841,062.98
	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							32,294,272.09	9,537,854.28	-	-	9,537,854.28
	SALDO PARA OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	VARIOS.	VARIAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	161,119,116.86	-	-	-	-
								161,119,116.86	-	-	-	-
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021							597,196,823.00	78,094,624.07	-	-	78,094,624.07
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021							610,473,109.00	78,094,624.07	-	-	78,094,624.07