

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021**

30 de septiembre de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		
2	LOCALIDADES RURALES.	4,066,326.00	1,402,806.26
6	LOCALIDADES URBANAS.	9,209,960.00	4,976,533.86
37	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	597,196,823.00	223,782,259.12
45	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021	610,473,109.00	230,161,599.24

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)												
LOCALIDADES RURALES.												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/PROALR/035/A/2021.	XALOZTOC.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	49%	OBRA	3,642,348.00	1,091,242.09	-	-	1,091,242.09
SANEAMIENTO												
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALR/045/2021.	ATLANGATEPEC.	COLONIA LOMA BONITA.	SECODUVI	1	65%	OBRA	423,978.00	311,564.17	-	-	311,564.17
								4,066,326.00	1,402,806.26	-	-	1,402,806.26
LOCALIDADES URBANAS.												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PF/PROALU/034/A/2021.	TERRENATE.	TERRENATE.	SECODUVI	1	69%	OBRA	929,535.00	482,724.35	-	-	482,724.35
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA - TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (TERCERA ETAPA). PF/PROALU/044/2021.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	25%	OBRA	4,554,425.00	1,366,091.45	-	-	1,366,091.45
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS												
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/015/A/2021.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	89%	OBRA	756,000.00	414,853.27	-	-	414,853.27
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA PF/PROALU/017/A/2021.	TLAXCALA, CHIAUTEMPAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	TLAXCALA DE XICHTENCATL, SANTA MARÍA IXTULCO, SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SANTA CRUZ TETELA, APETATITLÁN Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,650,000.00	1,593,936.33	-	-	1,593,936.33
	PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/016/A/2021.	PANOTLA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO, JESÚS ACATITLA, Y SAN JORGE TEZOQUIPAN.	SECODUVI	1	74%	OBRA	420,000.00	231,518.21	-	-	231,518.21
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/018/A/2021.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD.	TETLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	900,000.00	887,410.25	-	-	887,410.25
								9,209,960.00	4,976,533.86	-	-	4,976,533.86

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.												
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,924,266.04	-	-	-	-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 24 DE FEBRERO. PD/SECODUVI051/2021	CUAPIAXTLA.	SANTA BEATRIZ LA NUEVA.	SECODUVI	1	25%	OBRA	2,070,176.90	-	-	-	-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES LAS CRUCES Y CAMINO VIEJO A NATIVITAS.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,289,598.28	-	-	-	-
	REPAVIMENTACION DE CALLES HIDALGO Y DEL NORTE Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EZEQUIEL M, GRACIA. PD/SECODUVI014/2021	TLAXCALA.	OCOTLAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,570,919.89	1,298,763.42	-	-	1,298,763.42
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES GABRIEL MOLINA E INDEPENDENCIA.	TOTOLAC.	LA CANDELARIA TEOTLALPAN Y ACXOTLA DEL RIO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,699,157.95	-	-	-	-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y XICHTENCATL.	XALOZTOC.	GUADALUPE TEXMOLAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,696,469.54	-	-	-	-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN AVENIDA VILLA DE GUADALUPE. PD/SECODUVI040/2021.	XALTOCAN.	TOPILCO DE JUAREZ.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,693,736.85	1,107,238.38	-	-	1,107,238.38
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL PANTEÓN. PD/SECODUVI003/2021	YAUHQUEMEHCAN.	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,854,405.21	1,550,314.28	-	-	1,550,314.28
	SUSTITUCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES PROLONGACION REFORMA, REFORMA, ZARAGOZA Y 5 DE MAYO. PD/SECODUVI032/2021	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL.	APETATITLAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,669,571.81	1,668,801.16	-	-	1,668,801.16
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 18 DE MARZO.	ESPAÑITA.	SAN MIGUEL PIPIYOLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,619,207.58	-	-	-	-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARMEN SERDAN, EN SECCION CUARTA MANANTIALES	ZACATELCO	ZACATELCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,700,866.33	-	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.								30,788,376.38	5,625,117.24	-	-	5,625,117.24
	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTAN, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y SANITARIOS, Y CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. PD/SECODUVI012/A/2021	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS.	VILLA MARIANO MATAMOROS.	SECODUVI	1	71%	OBRA	5,941,625.08	1,834,074.47	-	-	1,834,074.47
	REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON, CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y GRADAS, Y CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA. PD/SECODUVI026/A/2021	TEOLOCHOLCO.	TEOLOCHOLCO.	SECODUVI	1	75%	OBRA	4,760,144.37	2,063,987.35	-	-	2,063,987.35
								10,701,769.45	3,898,061.82	-	-	3,898,061.82

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	INFRAESTRUCURA CARRTERA											
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PENON (SEGUNDA EATAPA).	TLAXCO.	ACOPINALCO DEL PENON.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,780,602.38	-	-	-	-
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA A ATLANGATEPEC (SEGUNDA ETAPA)	ATLANGATEPEC.	ATLANGATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,353,246.85	-	-	-	-
	REHABILITACION DE CARRETERA ZONA MILITAR-TEMETZONTLA (SEGUNDA ETAPA).	PANOTLA.	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,405,452.30	-	-	-	-
	REHABILITACION DE LIBRAMIENTO DE CALPULALPAN (SEGUNDA ETAPA).	CALPULALPAN.	CALPULALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,273,990.81	-	-	-	-
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA TZOMPANTEPEC-SAN JOSE TEACALCO (SEGUNDA ETAPA).	TZOMPANTEPEC.	XALTIANQUISCO, SAN MIGUEL BUENAVISTA, ZACAMOLPA Y SAN JOSE TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,067,753.20	-	-	-	-
	REHABILITACION DE CARRETERA IXCOTLA-TEPATLAXCO DEL KM. 0+700 AL KM. 4+110.	CHIAUTEMPAN.	SANTA ANA CHIUTEMPAN Y SAN PEDRO XOCHITEOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,107,829.36	-	-	-	-
	REHABILITACION DE CARRETERA XIPETZINCO-UNION TIERRA Y LIBERTAD (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCO.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,600,113.47	-	-	-	-
	REHABILITACION DE BULEVARD ORIENTE Y PONIENTE (CUERPO NORTE) Y PRIMER CUADRO DE LA POBLACION (CALLES ORQUIDEA, JASMIN Y HORTENCIA)	TLAXCO.	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,839,720.27	-	-	-	-
	REHABILITACION DEL BULEVAR GASODUCTO (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI029/A/2021.	TLAXCALA.	OCOTLAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,182,936.50	2,054,434.81	-	-	2,054,434.81
	REHABILITACION DE CARRETERA CUAPIAXTLA-IGNACIO ALLENDE (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI036/2021.	CUAPIAXTLA.	CUAPIAXTLA Y COLONIA IGNACIO ALLENDE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,058,931.41	2,054,513.69	-	-	2,054,513.69
	SEÑALETICA DEL ANILLO PERIFERICO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCALA, APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, CHIAUTEMPAN Y TOTOLAC.	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	15,000,000.00	-	-	-	-
	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERA IXTACUIXTLA-ESPAÑITA (PRIMERA ETAPA).	ESPAÑITA.	ESPAÑITA, LA REFORMA, LA CONSTANCIA Y SAN MIGUEL EL PIÑON.	SECODUVI	1	0%	OBRA	16,329,546.30	-	-	-	-
	RECONSTRUCCION DE CARRETERA A AHUASHUATEPEC PD/SECODUVI025/A/2021.	TZOMPANTEPEC.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,595,580.44	5,595,580.44	-	-	5,595,580.44
	RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACION DE CARRETERA YAUHQUEMEHCAN-SAN JOSE TETEL (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI023/A/2021.	YAUHQUEMEHCAN.	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN YSANTA URSULA ZIMANTEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,728,468.58	6,722,179.84	-	-	6,722,179.84
	CONSTRUCCION DEL VIADUCTO SAN PABLO APETATITLAN, UBICADO EN EL KM 31+000 DE LA CARRETERA PUEBLA - SANTA ANA PD/SECODUVI111/C/2020	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL.	APETATITLAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	140,061,471.83	140,061,471.83	-	-	140,061,471.83
	REPAVIMENTACION DE CARRETERA METEPEC-CUAMILPA-ZACUALPAN PD/SECODUVI013/A/2021.	TLAXCALA, TETLATLAHUCA Y SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SAN DIEGO METEPEC, SAN ANDRES CUAMILPA Y SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,581,077.59	4,581,077.59	-	-	4,581,077.59
	RECONSTRUCCION Y REPAVIMENTACION DE CARRETERA ACXOTLA-TETLANOHCAN. PD/SECODUVI019/A/2021.	TEOLOCHOLCO Y SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	ACXOTLA DEL MONTE Y SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,169,953.65	2,980,803.58	-	-	2,980,803.58
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. DEL KM. 32+640 AL KM. 34+040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) PD/SECODUVI018/C/2020	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	19,616,000.40	19,616,000.40	-	-	19,616,000.40
	REPAVIMENTACION DE CAMINO REAL (OCOTOXCO) PD/SECODUVI052/2021	YAUHQUEMEHCAN	EL ROSARIO OCOTOXCO	SECODUVI	1	98%	OBRA	1,966,426.81	-	-	-	-
	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							284,719,102.15	183,666,062.18	-	-	183,666,062.18

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA-SANTA ANA-EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DIAZ VARELA-VIADUCTO APETATITLAN (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI030/B/2021.	CHIAUTEMPAN Y TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN Y SANTA MARIA IXTULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	19,114,795.62	17,789,474.60	-	-	17,789,474.60
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA-SANTA ANA-EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DIAZ VARELA-VIADUCTO APETATITLAN (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI031/2021.	CHIAUTEMPAN Y TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN Y SANTA MARIA IXTULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	13,179,476.47	12,803,543.28	-	-	12,803,543.28
OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								32,294,272.09	30,593,017.88	-	-	30,593,017.88
	MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS PD/OMG/INFRA/001/2021	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITILAN	SECODUVI	1	15%	OBRA	2,084,183.49	-	-	-	-
	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITILAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	114,280,308.00	-	-	-	-
	EQUIPAMIENTO PARA DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOMATITILAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	122,328,811.44	-	-	-	-
OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								238,693,302.93	-	-	-	-
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021								597,196,823.00	223,782,259.12	-	-	223,782,259.12
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2021								610,473,109.00	230,161,599.24	-	-	228,758,792.98

AUTORIZA

Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA

Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS

Firma: