

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).  
RESUMEN GLOBAL**

**30 de septiembre de 2021**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).	15,970,887.00	7,523,907.33
<b>8</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).</b>	<b>15,970,887.00</b>	<b>7,523,907.33</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).</b>												
LOCALIDADES RURALES.												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE <b>PF/PROALR/035/A/2021.</b>	XALOZTOC.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	49%	OBRA	857,652.00	257,295.60	-	-	257,295.60
<b>SANEAMIENTO</b>												
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/PROALR/045/2021</b>	ATLANGATEPEC.	COLONIA LOMA BONITA.	SECODUVI	1	65%	OBRA	847,955.00	623,128.36	-	-	623,128.36
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA <b>PF/PROALR/042/A/2021.</b>	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	68%	ATENCIÓN SOCIAL	50,000.00	-	-	-	-
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	1,757.00	-	-	-	-
								<b>1,757,364.00</b>	<b>880,423.96</b>	-	-	<b>880,423.96</b>
LOCALIDADES URBANAS.												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE <b>PF/PROALU/034/A/2021.</b>	TERRENATE.	TERRENATE.	SECODUVI	1	69%	OBRA	2,788,603.00	1,448,173.07	-	-	1,448,173.07
<b>ALCANTARILLADO</b>												
	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO – XILOXOTLA – TEOLOCHOLCO – TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (TERCERA ETAPA). <b>PF/PROALU/044/2021</b>	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	25%	OBRA	7,590,706.00	2,276,819.12	-	-	2,276,819.12
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS</b>												
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES <b>PF/PROALU/015/A/2021.</b>	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	89%	OBRA	840,000.00	460,948.10	-	-	460,948.10

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2021</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA <b>PF/PROALU/017/A/2021.</b>	TLAXCALA, CHIAUTEMPAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	TLAXCALA DE XICOHTENCATL, SANTA MARÍA IXTULCO, SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SANTA CRUZ TETELA, APETATITLÁN Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,350,000.00	1,304,129.72	-	-	1,304,129.72
	PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES <b>PF/PROALU/016/A/2021.</b>	PANOTLA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO, JESÚS ACATITLA, Y SAN JORGE TEZOQUIPAN.	SECODUVI	1	<b>74%</b>	OBRA	980,000.00	540,209.16	-	-	540,209.16
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES <b>PF/PROALU/018/A/2021.</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD.	TETLA.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	600,000.00	591,606.84	-	-	591,606.84
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	CONTRALORIA	50,000.00	21,597.36	-	-	21,597.36
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	DERECHOS	14,214.00	-	-	-	-
								<b>14,213,523.00</b>	<b>6,643,483.37</b>	-	-	<b>6,643,483.37</b>
								<b>15,970,887.00</b>	<b>7,523,907.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,523,907.33</b>

AUTORIZA  
 Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA  
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS  
 Firma:

1,757,364.00