

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2013		
	día	mes	año 1 20

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012												
AGUA POTABLE												
	PEREFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/038/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/038/A/12	CHIAUTENPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	1,540,000.00	1,381,547.54			1,381,547.54
	PEREFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/12 y CONV. MODIFIC. SECODUVI/031/A/2012	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	POZO	840,000.00	709,377.53			709,377.53
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/339/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	2,887,500.00	2,101,545.07			2,101,545.07
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. EN TEXCACOAC. PF/APAZU/283/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/283/A/12 y PF/APAZU/283/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,172,500.00	638,706.27			638,706.27

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/APAZU/112/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/112/A/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	805,000.00	302,557.28			302,557.28
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/163/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/163/A/12 y PF/APAZU/163/A/12	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUV I	11,422	100%	ML	3,990,000.00	3,421,830.51			3,421,830.51
SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	243,900.00	0.00			0.00
AGUA POTABLE							11,478,900.00	8,555,564.20	0.00	0.00	8,555,564.20
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	176,000.00	170,399.64			170,399.64
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	208,000.00	170,430.58			170,430.58
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	152,000.00	143,999.33			143,999.33
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/050/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/050/A/20 12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	416,000.00	404,865.76			404,865.76

ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/049/12 y CONV. MODIFIC. PE/APAZU/049/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ALTZAYANCA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	408,000.00	395,999.78			395,999.78
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/056/12 y CONV. MODIFIC. PE/APAZU/056/A/12	YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	408,000.00	388,065.18			388,065.18
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/051/12 y CONV. MODIFIC. PE/APAZU/051/A/12	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	404,000.00	401,871.28			401,871.28
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/052/12 y CONV. MODIFIC. PE/APAZU/052/A/12	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	496,910.26			496,910.26
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/055/12	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	488,000.00	423,967.83			423,967.83

	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/113/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	416,000.00	395,382.85			395,382.85
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APAZU/116/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/116/A/12 y PF/APAZU/116/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	764,000.00	731,384.60			731,384.60
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/054/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/054/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	164,046.18	162,984.39			162,984.39
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/114/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	440,000.00	419,427.80			419,427.80
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								4,944,046.18	4,705,689.28	0.00	0.00	4,705,689.28
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012								16,422,946.18	13,261,253.48	0.00	0.00	13,261,253.48
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPys III) 2012												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PPOSSAPYS/123/12 y CONV. MODIFIC. PF/PPOSSAPYS/123/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COL. DELICIAS	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	1,404,934.61	1,283,722.62			1,283,722.62
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/240/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUV I	1	100%	POZO	1,760,000.00	1,731,702.83			1,731,702.83

PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/033/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/033/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUV I	1	100%	POZO	1,212,750.00	1,178,244.00			1,178,244.00
PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/032/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/032/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BARRIO TECOLOTLA	SECODUV I	1	100%	POZO	1,163,858.29	1,163,848.02			1,163,848.02
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/282/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TECOLOTLA	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	2,151,676.10	1,704,206.27			1,704,206.27
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/082/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/082/A/12	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	1,995,802.90	1,670,070.11			1,670,070.11
PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/034/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUV I	1	100%	POZO	1,400,000.00	1,302,583.55			1,302,583.55
PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/226/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/226/A/12	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUV I	1	100%	POZO	2,000,000.00	1,838,013.65			1,838,013.65
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/126/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	844,900.00	832,990.92			832,990.92
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/125/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	183,400.00	168,096.88			168,096.88

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/127/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	734,967.38			734,967.38
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/128/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	735,000.00	699,887.42			699,887.42
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/227/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPUALCO	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	960,000.00	951,647.89			951,647.89
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/133/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/133/A/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	508,200.00	496,576.36			496,576.36
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/124/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/124/A/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	2,123,601.39	1,761,942.81			1,761,942.81
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/129/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/129/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	660,307.73			660,307.73

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/132/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/132/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	711,814.84			711,814.84
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/131/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/131/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	762,604.39			762,604.39
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/130/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/130/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATALINA APATLAHCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	624,750.00	573,093.21			573,093.21
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/260/12 y PF/PROSSAPYS/271/12	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CURSO	928,410.26	895,622.85			895,622.85
DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	152,737.55	0.00			0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	106,916.28	0.00			0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	152,737.55	127,130.45			127,130.45
SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	C.N.A.	1	100%	SUPERVISIÓN	305,475.09	0.00			0.00
AGUA POTABLE							23,795,150.02	21,249,074.18	0.00	0.00	21,249,074.18
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/259/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	144,000.00	139,646.26			139,646.26

ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERPIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO. PF/PROSSAPYS/259/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA		1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	350,000.00	328,090.44		328,090.44
ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/258/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	150,000.00	53,994.84		53,994.84
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/258/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	210,000.00	69,438.19		69,438.19
ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/259/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	250,000.00	247,496.91		247,496.91
ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/258/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	61,330.49		61,330.49
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/258/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	220,000.00	79,990.98		79,990.98

ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/259/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	196,776.70			196,776.70
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	115,427.93			115,427.93
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	131,749.62			131,749.62
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	120,638.35			120,638.35
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							2,324,000.00	1,544,580.71	0.00	0.00	1,544,580.71
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2012							26,119,150.02	22,793,654.89	0.00	0.00	22,793,654.89
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012											
SANEAMIENTO											
REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/177/12 y CONV. DIFERIMIENTO DE/PROTAR/177/A/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUV I	1	100%	PTAR	10,700,356.58	10,380,118.64			10,380,118.64
REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/191/12, CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/191/A/12 y PF/PROTAR/191/B/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUV I	1	100%	PTAR	14,451,541.03	12,521,606.25			12,521,606.25

REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/181/12, CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/181/A/1 2 y PF/PROTAR/181/B/1 2	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUV I	1	100%	PTAR	6,610,456.92	6,610,456.92			6,610,456.92
REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/183/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/183/12 ; PF/PROTAR/182/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/182/A/1 2 CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/182/A/1 2	MAZATECOC HCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	MAZATECOC HCO	SECODUV I	1	67%	PTAR	16,499,845.94	9,529,398.98			9,529,398.98
REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/205/12 y CONV. MIDIFIC. PF/PROTAR/205/A/1 2	TOCATLÁN, TLAXCALA	SANTA MARÍA TOCATLÁN	SECODUV I	1	100%	PTAR	8,750,000.00	8,461,911.76			8,461,911.76
GASTOS DE OPERACIÓN	VARIOS	VARIAS	SECODUV I		100%		977,352.01	0.00			0.00
SANEAMIENTO							57,989,552.48	47,503,492.55	0.00	0.00	47,503,492.55
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012							57,989,552.48	47,503,492.55	0.00	0.00	47,503,492.55
PROGRAMA C.N.A. 2011							100,531,648.68	83,558,400.92	0.00	0.00	83,558,400.92

AUTORIZA Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS Firma:

—
—
—
1

—
1

—
1

—
1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

—

21

1

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

32

1

1

1

1

1

5

5

56