

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

Hoja No. _____ de _____

PZMPT

Fecha:	31 de marzo de 2013		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012												
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN RAMAL PANZACOLA-EL VALOR-RÍO ATOYAC. PF/FMPT/212/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	249,953.17	249,953.17			249,953.17
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/115/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,285,000.00	679,702.03			679,702.03
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/138/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	479,929.12	479,929.12			479,929.12
	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA-TLAXCALA. PF/FMPT/213/12	NATIVITAS, PANOTLA Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO, PANOTLA Y TLAXCALA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	3,995,059.67	3,995,059.67			3,995,059.67
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. PF/FMPT/142/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28

PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN TENANCINGO. PF/FMPT/140/12	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/FMPT/141/12	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	749,772.28			749,772.28
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN. PF/FMPT/210/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	274,966.61			274,966.61
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC. PF/FMPT/211/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	274,966.61			274,966.61
SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CACAXTLA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL POLÍGONO No. 6 Y REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL DE LAS RUINAS DE CACAXTLA POLÍGONO No. 7. PF/FMPT/164/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN MIGUEL DE MILAGRO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,867,325.08	1,567,580.24			1,567,580.24
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/139/12	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO Y SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	1,805,235.13	1,805,235.13			1,805,235.13

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO. DE/FMPT/432/12	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUV I	1.00	50%	ESTUDIO	600,000.00	59,999.99			59,999.99
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL PANZACOLA- EL VALOR-RÍO ATOYAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. DE/FMPT/365/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	58,000.00	57,994.71			57,994.71
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/429/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUV I	1.00	50%	ESTUDIO	872,000.00	87,199.99			87,199.99
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/430/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUV I	1.00	50%	ESTUDIO	131,200.00	13,119.99			13,119.99

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. PF/FMPT/373/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUV I	1.00	80%	ESTUDIO	440,800.00	0.00			0.00
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. PF/FMPT/364/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	81,200.00	81,197.51			81,197.51
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA, EN TENANCINGO. PF/FMPT/363/12	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	81,200.00	81,197.51			81,197.51

	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA, EN EL CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA-TEOLOCHOLCO. PF/FMPT/366/12	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	81,200.00	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ZAHUAPAN, ZACATELCO. PF/FMPT/362/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	81,200.00	81,197.51			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ATOYAC, ZACATELCO. PF/FMPT/362/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	81,200.00	81,197.51			81,197.51

	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS. PF/FMPT/431/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUV I	1.00	50%	ESTUDIO	832,172.28	83,217.22			83,217.22
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN - LAS CARROZAS - CUAXIMALA - SANTA ROSA DE LIMA (2DA ETAPA), IXTACUIXTLA. PF/FMPT/370/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL SAN ISIDRO BUENSUCESO, ALBERGUE IMSS, TRAMO ALBERGUE IMSS-CASETA (ECOLOGÍA), SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/368/12	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01

ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/372/12	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO , TLAXCALA	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUV I	1.00	80%	ESTUDIO	440,800.00	0.00			0.00
ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR- RÍO ATOYAC , PAPALOTLA DE X. PF/FMPT/377/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL , TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	0.00			0.00
ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. PF/FMPT/353/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	282,118.81	228,520.00			228,520.00

ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. PF/FMPT/382/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	250,000.00	0.00			0.00
ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA, EN PANZACOLA. PF/FMPT/383/12	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	0.00			0.00
ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN TENANCINGO. PF/FMPT/384/12	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	0.00			0.00

	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN CRUCE DE FERROCARRIL LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/FMPT/385/12	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	0.00			0.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINA. DO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN, ZACATELCO. PF/FMPT/379/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	0.00			0.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC, ZACATELCO. DE/FMDT/378/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	50,000.00	0.00			0.00

	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS. PF/FMPT/434/12	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	100,000.00	0.00			0.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/395/12	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO	297,436.54	242,440.00			242,440.00
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO AXOCOMANITLA- SAN JUAN HUATZINCO Y ENTRONQUE CARRETERO, INCLUYE PUENTE SOBRE BARRANCA BRIONES. PF/FMPT/185/12, CONV. DIFERIM. y MODIFIC. PF/FMPT/185/A/12 y PF/FMPT/185/B/12	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUV I	4.60	70%	KM.	24,709,934.49	6,293,981.51			6,293,981.51

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA. PF/FMPT/189/12, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/189/A/12 y MODIFIC. PF/FMPT/189/B/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUV I	1.00	50%	PUENTE	9,000,000.00	5,184,231.10			5,184,231.10
PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL ATOYATENCO. PF/FMPT/180/12, CONV. DE DIFER Y MODIFIC. PF/FMPT/180/A/12 y MODIFIC. PF/FMPT/180/B/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN JOSÉ ATOYATENCO	SECODUV I	2.00	70%	KM.	10,000,000.00	8,973,251.93			8,973,251.93
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANYECAC-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA. PF/FMPT/178/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/178/A/12	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUV I	2.20	100%	KM.	2,110,064.00	2,109,024.18			2,109,024.18
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN- SAN MIGUEL DEL MILAGRO. PF/FMPT/179/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/179/A/12	SANTA ANA NOPALUCA y NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	6.50	100%	KM.	4,839,457.00	3,221,832.95			3,221,832.95
REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATIVITAS-PORTALES. PF/FMPT/192/12, CONV, DE DIFERIM. PF/FMPT/192/A/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/192/B/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS Y LOS PORTALES	SECODUV I	6.00	25%	KM.	6,205,603.17	2,633,779.69			2,633,779.69
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO. PF/FMPT/398/12	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUV I	1.00	20%	PROYECTO EJECUTIVO	3,952,595.95	369,884.48			369,884.48
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012							78,709,934.48	41,941,174.73	0.00	0.00	41,941,174.73

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012							78,709,934.48	41,941,174.73	0.00	0.00	41,941,174.73

AUTORIZA
Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:

—

—
1

—
1

—
1

—
1

—
1

—

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

—

1

1

1

—

1

1

1

—

1

1

1

—

1

1

1

—

1

1

1

—

1

1

1

—

1

1

1

1

1

1

42



