

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010

Hoja No. ____

P. Z. M.

Fecha:	31 de marzo de	
	día	mes

3

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010											
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/273/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	2,783,454.00	2,755,619.47		
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/274/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	4,156,521.00	4,081,703.62		
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECONOMICO INDUSTRIAL DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/275/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	2,161,328.00	2,128,908.07		
	ESTUDIO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO. PF/FMZMTA/276/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	4,096,856.00	4,014,918.87		
	PLANEACION INTEGRAL PARA EL SANEAMIENTO DEL RIA ZAHUAPAN. PF/FMZMTA/277/10	MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA - APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	5,200,000.00	5,191,464.00		
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010							18,398,159.00	18,172,614.03	0.00	0.00
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2010							18,398,159.00	18,172,614.03	0.00	0.00

AUTORIZA

Nombre LIC. RICARDO DAVID GARCIA PORTILLA
Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS

Firma: _____

___ de _____
2013
 año

Total
E=B+D

2,755,619.47	1
4,081,703.62	1
2,128,908.07	1
4,014,918.87	1
5,191,464.00	1
18,172,614.03	5
18,172,614.03	5