

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM),
EJERCICIO 2010
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE

1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
0.77	GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014	5,828,782.72	5,828,782.72
0.23	REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010	1,989,849.00	1,989,849.00
1	GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010	7,818,631.72	7,818,631.72

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010**

GTO. CORR 14 FAM 2010

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014												
	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, EN EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. PF/SECODUVI/189/14, CONV DIFERIM. PF/SECODUVI/189/A/14 y CONV MODIF PF/SECODUVI/189/B/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	0.73	100%	OBRA	5,828,782.72	5,828,782.72			5,828,782.72
REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EJERCICIO 2010												
	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, EN EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. PF/SECODUVI/189/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/SECODUVI/189/14, CONV DIFERIM. PF/SECODUVI/189/A/14 y CONV MODIF PF/SECODUVI/189/B/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	0.27	100%	OBRA	1,989,849.00	1,989,849.00			1,989,849.00
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2014								7,818,631.72	7,818,631.72	0.00	0.00	7,818,631.72
L EJERCICIO 2014 / REMANENTES DE INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIP								7,818,631.72	7,818,631.72	0.00	0.00	7,818,631.72

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS