

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014	2,100,000.00	2,089,636.87
3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015	5,929,139.66	599,957.64
8	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016	13,712,943.38	4,167,998.35
12	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016	21,742,083.04	6,857,592.86

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016

FASP

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

2 4

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	TRAMITADA B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014												
	AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE APIZACO (SERVICIO MÉDICO FORENSE DE APIZACO). PD/FASP/073/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,100,000.00	2,089,636.87			2,089,636.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014								2,100,000.00	2,089,636.87	0.00	0.00	2,089,636.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015												
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	0%	OBRA	429,139.66	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS, RED SANITARIA E HIDRÁULICA EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APIZACO. PD/FASP/150/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	60%	OBRA	3,500,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO (COES). PD/SECODUVI/116/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	35%	OBRA	2,000,000.00	599,957.64			599,957.64
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016												
	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO (COES). PD/SECODUVI/116/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	30%	OBRA	2,700,000.00	560,951.11			560,951.11
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015								8,629,139.66	1,160,908.75	0.00	0.00	1,160,908.75
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016												
	CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/IPNJP/068/16 y CM. /068/A/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	0.5	75%	OBRA	1,786,224.50	670,304.78			670,304.78

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016

FASP

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

3 4

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	TRAMITADA B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16 y CM. /064/B/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	0.5	75%	OBRA	2,115,124.00	202,583.11			202,583.11
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/074/16, CD. /074/A/16 y CM. /074/B/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	62%	OBRA	1,247,000.00	402,518.20			402,518.20
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16 y CM. /092/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	60%	OBRA	1,073,000.00	233,940.50			233,940.50
	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE DETENCIÓN EN LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGUIRIDAD, COMISARIAS DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE TLAXCALA. PF/IPNJP/076/16 y CM. /076/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	902,599.00	402,035.82			402,035.82
	CONSTRUCCION DE AREAS DE PRISION PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA Y APIZACO. PF/IPNJP/089/16, CD. /089/A/16 y CM. /089/B/16	APIZACO Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO Y TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	937,829.00	547,157.66			547,157.66
	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/063/16 y CM. /063/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	118,469.88	95,612.16			95,612.16

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016

FASP

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

4 4

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	TRAMITADA B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA. PF/IPNJP/070/16, CD. /070/A/16, CM. /070/B/16 y CM. /070/C/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	82%	OBRA	2,832,697.00	1,052,895.01			1,052,895.01
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016							11,012,943.38	3,607,047.24	0.00	0.00	3,607,047.24
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016							21,742,083.04	6,857,592.86	0.00	0.00	6,857,592.86

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	