



ACUSE

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE

Tlaxcala, Tlax., a 17 de octubre de 2023
SI-DA-2411/2023




003465

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 15, 16, 23, 33 y 48; adjunto al presente envió la información en forma impresa el **Anexo "A" Ejercicio del Gasto** y **Anexo "B" Destino del Gasto** del ejercicio fiscal 2023, correspondiente a los programas que esta dependencia ejecuta, con corte al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada en los artículos antes mencionados además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



004742 ATENTAMENTE

C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




SI



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

- C.C.P.- C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
- C.C.P.- LIC. ERÉNDIDA OLIMPIA COVA BRINDIS. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo Fin.
- C.C.P.- ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
- C.C.P.- Archivo
- AAB/RPA

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autoría se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/cityfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



SI
SECRETARÍA
INFRAESTRUCTURA



Sistema de Recursos Federales Transferidos BRFT
Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: **TERCER TRIMESTRE 2023**

Entidad Federativa: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

Municipio	Ciclo del Anuncio	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Remanente Financiero	Reintegrado	Partida Tipo Cuenta	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Observaciones
	2023	FEDERALES (APORTACIONES, CONVENIOS)	33	012	NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	21,379,799.83	0.00	0.00	917,355,913.86	918,775,832.83	694,426,646.83	826,663,410.39	306,690,665.45	306,009,956.45	306,009,265.05	
Estado de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, CONVENIOS)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2023	0.00	0.00	2	0.00	85,127,267.00	85,127,267.00	85,127,267.00	85,127,267.00	85,127,267.00	85,127,267.00	
Estado de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, CONVENIOS)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2023	21,379,799.83	0.00	2	807,355,913.86	833,648,565.83	609,299,378.83	841,536,143.39	220,873,538.45	220,873,538.45	220,873,538.45	

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE MOVIMIENTOS	
MAYUSCULAS	ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2023
IGUAL	REMANENTE DE EJERCICIO DEL EJERCICIO 2023
MINUS	REMANENTE DE EJERCICIO DEL EJERCICIO 2023
IGUAL	REMANENTE DE EJERCICIO DEL EJERCICIO 2023
INTEGRACIÓN DEL REMANENTE:	
MAYUSCULAS	REMANENTE DE EJERCICIO DEL EJERCICIO 2023
MINUS	REMANENTE DE EJERCICIO DEL EJERCICIO 2023
IGUAL	REMANENTE DE EJERCICIO DEL EJERCICIO 2023

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la Firma Electrónica por parte del funcionario competente, amparado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y, en virtud de su elaboración, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la Ley de Firma Electrónica Acreditada para el Estado de Tlaxcala. La verificación electrónica del presente documento, su integridad, autenticidad y validez podrá comprobarse a través de la plataforma de Firma Electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://licenciafirma.gob.mx/2020/confirmavm.html> para lo cual será necesario capturar el código de documento que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento original. De igual manera, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento original. De igual manera, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento original.

CiteZjXlKCBzSSSYn4nY4hRvIkW



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Tercer trimestre de 2023
TERCER TRIMESTRE 2023

Entidad Federativa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

POLO	NOMBRE	Clave de Cuenta de Gasto	Programa Presupuestario	AVANCE (%)			AVANCE FINANCIERO				Observaciones	
				Fisico	Financiero	Aprobado	Recaudado (Incluyendo)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado
TLA33030226418	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE ACCESO A GUADALUPE CHAUHTÉMOC (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	85%	57%	2,404,948.83	2,404,948.83	2,404,948.83	1,370,566.20	1,370,566.20	1,370,566.20	
TLA33030226382	REHABILITACIÓN CARRETERA XALTÓCAN- ACHAUHTÉMOC (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	100%	89%	3,083,559.91	3,083,559.91	3,083,559.91	2,717,010.18	2,717,010.18	2,717,010.18	
TLA33030226398	REHABILITACIÓN CARRETERA DE ACCESO A SAN LUCAS TECOPILCO (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	85%	30%	4,320,668.82	4,320,668.82	4,320,668.82	1,286,200.85	1,286,200.85	1,286,200.85	
TLA33030226411	REHABILITACIÓN CARRETERA DE ACCESO A CHAUHTÉMOC (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	100%	89%	3,260,765.00	3,260,765.00	3,260,765.00	2,919,546.68	2,919,546.68	2,919,546.68	
TLA33030226419	REPAVIMENTACIÓN CARRETERA CUATZINGHO - MUJOC (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	47%	87%	23,721,476.54	23,721,476.54	23,721,476.54	15,886,649.46	15,886,649.46	15,886,649.46	
TLA33030226425	REPAVIMENTACIÓN CARRETERA MATEPEC - TENEJCAC (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	75%	34%	12,820,816.53	12,820,816.53	12,820,816.53	4,430,052.38	4,430,052.38	4,430,052.38	
TLA33030226450	REHABILITACIÓN CARRETERA LAZARO CÁRDENAS-GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	32%	42%	5,920,861.44	5,920,861.44	5,920,861.44	2,503,540.19	2,503,540.19	2,503,540.19	
TLA33030226452	RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN CARRETERA TENEJCAC-ACATLÁ-TEZCQUIPAN (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	80%	72%	8,283,892.87	8,283,892.87	8,283,892.87	5,946,604.44	5,946,604.44	5,946,604.44	
TLA33030226456	REHABILITACIÓN CARRETERA NANCAMPAATOTONILCO (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	80%	69%	12,758,787.23	12,758,787.23	12,758,787.23	8,788,439.40	8,788,439.40	8,788,439.40	
TLA33030226458	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA Y REPAVIMENTACIÓN CARRETERA DE OBREGÓN, MATEPEC Y SUSISTANCIA DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN (PRIMERA ETAPA) SINFRAN01923	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	10%	31%	43,727,833.59	43,727,833.59	43,727,833.59	13,410,230.87	13,410,230.87	13,410,230.87	
TLA33030226465	REHABILITACIÓN CARRETERA DE ACCESO A CHAPULTEPEC Y MAURO ANGULO (PRIMERA ETAPA) SINFRAN02023	33	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	100%	38%	8,115,774.48	8,115,774.48	8,115,774.48	2,863,203.88	2,863,203.88	2,863,203.88	



ChejxLKCBzSSSYn4N4RVikw

TLA2000226847	REHABILITACION CARRETERA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	92%	30%	14,251,610.03	14,251,610.03	14,251,610.03	14,251,610.03	14,251,610.03	4,742,551.53	4,742,551.53	4,742,551.53	4,742,551.53
TLA2000226891	REHABILITACION CARRETERA EMILIANO ZAPATA, TERREMAITE, DEL ESTADO SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	95%	45%	8,100,684.21	8,100,684.21	8,100,684.21	8,100,684.21	3,643,311.76	3,643,311.76	3,643,311.76	3,643,311.76	
TLA2000226844	REHABILITACION CARRETERA DE ACCESO A JOSE MARIA MORELOS YANUAY, DISTRIBUCION DE PAVIMENTO HORRAUNCO SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	55%	31%	21,814,275.05	21,814,275.05	21,814,275.05	21,814,275.05	6,750,696.92	6,750,696.92	6,750,696.92	6,750,696.92	
TLA2000226872	REHABILITACION CARRETERA TOLUCA DE GUADALUPE, MUNICIPIO CHIRENUS SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	17%	30%	14,185,308.83	14,185,308.83	14,185,308.83	14,185,308.83	4,255,919.62	4,255,919.62	4,255,919.62	4,255,919.62	
TLA2000226936	RECONSTRUCCION CARRETERA LA CIENEGUILLAS DEL ESTADO SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	26%	41%	12,053,908.17	12,053,908.17	12,053,908.17	4,832,098.09	4,832,098.09	4,832,098.09	4,832,098.09	4,832,098.09	
TLA2000226954	REHABILITACION CARRETERA TEXMANTLA-SAN JABO MILCAPAN (PRIMERA ETAPA) SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	45%	41%	4,687,159.24	4,687,159.24	4,687,159.24	1,833,610.55	1,833,610.55	1,833,610.55	1,833,610.55	1,833,610.55	
TLA2000226959	REMODELACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	100%	100%	881,059.05	881,059.05	881,059.05	881,059.05	881,059.05	881,059.05	881,059.05	881,059.05	
TLA2000226971	REHABILITACION CARRETERA MITEPEC-ANTONILCO SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	2%	30%	23,274,207.27	23,274,207.27	23,274,207.27	8,452,252.19	8,452,252.19	8,452,252.19	8,452,252.19	8,452,252.19	
TLA2000226978	REHABILITACION CARRETERA RECOBABENITO JUAREZ SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	17%	30%	13,644,092.63	13,644,092.63	13,644,092.63	4,093,219.79	4,093,219.79	4,093,219.79	4,093,219.79	4,093,219.79	
TLA2000226989	REHABILITACION CARRETERA XALOTZOC-TEPEHATE SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	40%	44%	11,412,023.01	11,412,023.01	11,412,023.01	4,978,527.76	4,978,527.76	4,978,527.76	4,978,527.76	4,978,527.76	
TLA2000226990	REHABILITACION CARRETERA DE ACCESO A LA LAGUNA DE AGUILAR Y SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	42%	30%	5,826,192.90	5,826,192.90	5,826,192.90	1,748,457.87	1,748,457.87	1,748,457.87	1,748,457.87	1,748,457.87	
TLA2000226972	REHABILITACION CARRETERA HEVOTULPAN-LOITEPEC (PRIMERA ETAPA) SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	22%	30%	4,977,833.87	4,977,833.87	4,977,833.87	1,493,350.10	1,493,350.10	1,493,350.10	1,493,350.10	1,493,350.10	
TLA2000226971	RECONSTRUCCION CARRETERA DE ACCESO A LA LAGUNA DE AGUILAR Y MUNICIPIO DE CONTENCION (PRIMERA ETAPA) SUNFRA002723	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2023	12%	30%	3,889,583.33	3,889,583.33	3,889,583.33	1,195,874.97	1,195,874.97	1,195,874.97	1,195,874.97	1,195,874.97	



CHZJXLKCBSSY 4NY4HRKW

TLA2302267740	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA (PAFEP), 2023	012	3%	30%	7,682,481.45	7,682,481.45	7,682,481.45	7,682,481.45	7,682,481.45	3,384,736.43	2,364,726.47	2,384,736.43
TLA2302267890	CONSTRUCCION DE RED DE BARRERA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSION, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SITE CASETA DE USUARIOS Y AJUSTADO EN UNIDAD DE MANEJO MEDICA EN HEACUOHUANA SINFRAN1923	012	25%	61%	10,300,254.83	10,300,254.83	10,300,254.83	10,300,254.83	10,300,254.83	6,243,278.88	6,243,278.88	6,243,278.88
TLA2302268049	CONSTRUCCION DEL CRT (SEGUNDA ETAPA) SINFRAN0823	012	4%	30%	108,890,487.45	108,890,487.45	108,890,487.45	108,890,487.45	108,890,487.45	32,687,148.23	32,687,148.23	32,687,148.23
TLA2302268277	CONSTRUCCION DE OMBRIONES Y PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA) SINFRAN1823	012	20%	30%	998,963.15	998,963.15	998,963.15	998,963.15	998,963.15	299,688.05	299,688.05	299,688.05
TLA2302268595	SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO (PARTE A), EN SANTA CRUZ SINFRAN1423	012	5%	30%	791,109.02	791,109.02	791,109.02	791,109.02	791,109.02	237,330.01	237,330.01	237,330.01
TLA2302268673	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN AVENIDA LAZARO CARDENAS SINFRAN1223	012	67%	30%	1,364,420.87	1,364,420.87	1,364,420.87	1,364,420.87	1,364,420.87	409,329.29	409,329.29	409,329.29
TLA2302268698	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE VICTORIA SINFRAN1323	012	26%	30%	1,333,686.46	1,333,686.46	1,333,686.46	1,333,686.46	1,333,686.46	400,106.84	400,106.84	400,106.84
TLA2302268808	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE SANTA CRUZ SINFRAN1523	012	5%	30%	891,284.50	891,284.50	891,284.50	891,284.50	891,284.50	267,383.35	267,383.35	267,383.35
TLA2302268813	SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE EN CALLE 10 EN CALLE OMAKA SINFRAN1623	012	3%	30%	8,951,736.47	8,951,736.47	8,951,736.47	8,951,736.47	8,951,736.47	2,686,520.84	2,686,520.84	2,686,520.84
TLA2302269230	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE EPICARDIUM MEDICA EN HEACUOHUANA GET-ONG-LPH-110223	012	100%	100%	85,127,287.00	85,127,287.00	85,127,287.00	85,127,287.00	85,127,287.00	85,127,287.00	85,127,287.00	85,127,287.00
TLA2302269238	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA AGUA POTABLE CON CEMENTO Y ACERO EN CALLE 10 DEL SISTEMA DE CALA POTABLERIA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAJAHUAC, MUNICIPIO TEPEYAHUAC, TLAX. SIPROALU0823	012	42%	43%	5,529,851.91	5,529,851.91	5,529,851.91	5,529,851.91	5,529,851.91	2,385,374.28	2,385,374.28	2,385,374.28
TLA2302269245	REINGENERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA MARINERAS DE LOS LOCALIDADES DE SAN COSME ATLAJAHUAC, MUNICIPIO TEPEYAHUAC, TLAX. (ODH) SIPROALU0923	012	45%	31%	17,890,291.86	17,890,291.86	17,890,291.86	17,890,291.86	17,890,291.86	5,833,145.82	5,833,145.82	5,833,145.82
TLA2302269483	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN CALLE 10 EN CALLE 10 EN HEACUOHUANA, MUNICIPIO DE ACUAMANALA, MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MEXQUE, HIDALGO, TLAX. SIPROALU0923	012	22%	30%	1,243,576.93	1,243,576.93	1,243,576.93	1,243,576.93	1,243,576.93	933,073.07	933,073.07	933,073.07



ChEzIXLKkCBSSSY4NY4hRkwy

Transmite a receptor: TERCER TRIMESTRE 2023

Tratado SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio	Clase del Recurso	Tipo de Recurso	Clave y Nombre	Clave de Pp	Programa Fondo Convencio Especifico	Reasignable Proyectivo	Ratificados	Tipo Partida Contable	Pérdidas	Aprobado	Modificado	Requisitos (plustrado)	Averosa Financiera			
													Comprometido	Devengado	Observaciones	
	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGUN CORRESPONDA		NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	1,257,321.60	0.00			17,354,987.00	91,285,142.18	70,692,127.18	44,212,146.24	44,212,146.24	44,212,146.24	
Gobierno Estatal	2023	APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	16	S074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	1.00	399	17,355.00	90,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gobierno de la Entidad	2023	APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS	16	S074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	1,257,321.60	0.00	2.00	627	17,337,632.00	91,194,862.18	70,692,127.18	44,212,146.24	44,212,146.24	44,212,146.24	

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	
FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO: 2023-08-31	1,257,321.60
MÁS/MENOS: APLICACIONES Y REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2023	0.00
IGUAL: ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2023	77,677,811.68
MENOS: REINTEGRACIONES POR PAGOS DE DEUDA Y OTROS	0.00
MENOS: REINTEGRACIONES POR PAGOS DE DEUDA Y OTROS	1,257,321.60
IGUAL: RESULTADO QUE SE PRESENTA EN LA CUENTA MANIFIESTACION DE SALDO "C"	1,256,124.00
ENTRADA DEL ADMINISTRADOR	
ENTRADA DEL CONTADOR	
MANEJO DEL EJERCICIO 2023	
MANEJO DEL EJERCICIO 2023	

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y validez se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://bitacua.tlaxcala.gob.mx:8080/1031/firma/verifica>, al dar clic en el botón necesario para capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento original. En igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

CteZjXLKCBzSSSYn4NY4HRVikw



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

3ER INFORME TRIMESTRAL
2023

Taxcalá
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FOLIO	NOMBRE	Clave Nro	Clave de Pro	AVANCE (%)		Aprobado	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO		Observaciones		
				Físico	Financiero				Comprometido	Devengado			
TLA23020234466	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETAS DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD ACUAMANA, MUNICIPIO DE ACUAMANA DE MIGUEL ALFONSO, SUPROAL0026/23	16	S074	22%	30%	1,315,462.00	1,311,144.42	1,311,144.42	383,343.34	383,343.34	383,343.34		
TLA23020234471	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETAS DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO, MUNICIPIO DE ATLZAYANCA, TLAX	16	S074	35%	41%	820,890.00	819,610.47	819,610.47	335,316.56	335,316.56	335,316.56		
TLA23020234487	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETAS DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN LOCALIDAD CUERPO SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNION Y PASEO), MUNICIPIO CUAPAXTLA, TLAX	16	S074	70%	64%	1,074,463.00	1,013,752.80	1,013,752.80	649,714.16	649,714.16	649,714.16		
TLA23020234464	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100,000 LITROS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX	16	S074	42%	45%	2,400,920.00	2,393,453.34	2,393,453.34	1,032,484.93	1,032,484.93	1,032,484.93		
TLA23020234653	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA DE DOS), LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO ATACUOTLA DE MARIANO MATAMOROS, SUPROAL0007/23	16	S074	45%	33%	11,725,697.00	11,709,200.95	8,395,085.99	3,881,216.96	3,881,216.96	3,881,216.96		
TLA230302269463	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TAXCALA (SEPTIMA ETAPA DE SIETE)	16	S074	7%	52%	\$ 72,652,093.00	\$ 72,690,378.80	\$ 55,501,778.55	\$ 37,920,070.29	\$ 37,920,070.29	\$ 37,920,070.29		
									90,199,695.00	89,937,540.58	89,937,540.58	44,212,146.24	44,212,146.24

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; Y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento se integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx/sfpm0/cvtsfirma/verify>, así como para la cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

ChejzXJLKBZSSSSy4N4y4hRvIkW



Trimestre a reportar: TERCER TRIMESTRE 2023

Thracia
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clase	Nombre	Clave de Fy	Programa	Finado	Comentario Especifico	Rendimiento Financiero	Relaciones	Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Miles/Tras)	Comprometido	Devergado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	48	SEGN CONRESPONDA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	K009	0.00	1	389	1,874.88	0.00	0.00	21,081,861.87	21,082,736.48	21,082,736.48	21,081,861.86	7,871,725.05	2,381,517.52	2,381,517.52	2,381,517.52	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	48	SEGN CONRESPONDA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	K009	0.00	1	411	1,874.88	0.00	0.00	104,850.59	106,555.47	106,555.47	105,255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	La partida 411 incluye \$1,874.88 por concepto de rendimientos financieros sobre el día 30 de septiembre del 2023
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COMVENIOS)	48	SEGN CONRESPONDA	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	K009	0.00	2	612	1,874.88	0.00	0.00	20,836,119.12	20,836,119.12	20,836,119.12	20,836,119.12	7,871,725.05	2,381,517.52	2,381,517.52	2,381,517.52	

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELEMO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS

Autentó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DETALLE DE MOVIMIENTOS	
MAS MENOS:	21,081,861.87
MAS:	0.00
MENOS:	0.00
TOTAL:	21,081,861.87
MAS:	106,555.47
MENOS:	106,555.47
TOTAL:	0.00
MAS:	20,836,119.12
MENOS:	20,836,119.12
TOTAL:	0.00

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparado por un certificado, vigente a la fecha de su elaboración y, en todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 20 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La verificación electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <https://tlaxcalajainfo.gob.mx/2020/cyf/firma/verfy> así como la cual sea necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha del presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda escanear una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF

Destino del Gasto

SEI INFORME TRIMESTRAL
2023

Título e ítem:
Clave del recurso:

Título:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Entidad Federativa:
Institución Ejecutora:

FOLIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	Clave Rvns	Clave de Pp	Programa Fondo Comento Especifico	Físico	AVANCE (%)		Aprobado	Modificado	Recabado (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO			Pagado	Observaciones
						Financiero	Físico				Comprimido	Diversificado	Ejercido		
TMP_TLA230302270250	CASA JORNAL SINAH/167923	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	40%	30%	2,103,391.13	2,063,031.43	2,063,031.43	2,063,031.43	2,063,031.43	618,909.43	618,909.43	\$ 618,909.43	
TMP_TLA230302270822	BARBECUERIA DE SAN JUAN BAUTISTA SINAH/109423	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	8%	30%	2,504,474.71	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	727,550.09	727,550.09	\$ 727,550.09	
TMP_TLA230302270958	TEMPLO DE SANTA URSULA SINAH/109523	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	8%	30%	2,112,865.00	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	616,233.51	616,233.51	\$ 616,233.51	
TMP_TLA230302271072	TEMPLO SANTA BARBARA SINAH/14623	48	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	5%	30%	1,331,542.03	1,329,414.96	1,329,414.96	1,329,414.96	1,329,414.96	388,824.49	388,824.49	\$ 388,824.49	
								8,052,192.87	7,871,725.05	7,871,725.05	7,871,725.05	7,871,725.05	2,361,517.51	2,361,517.52	

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la Firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://taxcalafirma.gob.mx:8080/cityfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual se recomienda descargar una aplicación de lectura de códigos a su dispositivo móvil.

CteZjXlKCBzSSSYn4YhRVikw



Trámite a reportar: **TERCER TRIMESTRE 2023**

Titularia
Entidad
Institución
Ejecutora
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Pj	Fondos	Remanente Financiero	Subprograma	Partidas Tipo Clase	Aprobado	Modificado	Reservado (Rehabilitado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
	2023	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	9,473.08	6.00	1	12,096,698.95	12,106,172.83	12,164,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2023	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	1	12,096.89	12,096.89	12,096.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2023	RECURSOS FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	9,473.08	0.00	2	12,084,602.26	12,084,075.34	12,084,075.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DETALLE DE MOVIMIENTOS	
MÁX/MÍNUS	12,164,172.83
IGUAL	12,164,172.83
MÁX/MÍNUS	12,096.89
IGUAL	12,096.89
MÁX/MÍNUS	9,473.08
IGUAL	9,473.08
MÁX/MÍNUS	12,084,075.34
IGUAL	12,084,075.34

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración, y en su caso, en el sistema de firma electrónica del presente documento. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <https://firmaelectronica.gob.mx/validar/validar.asp>, o a través de la plataforma de validación de documentos electrónicos por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

Firmado por: ALFONSO AMADOR BAEZ

Firmado por: RICARDO PEREZ ANGELINO

OTZJXKCBZSSYN4ny4hRVikw

