

# ACUSE

Tlaxcala, Tlax., a 18 de julio de 2022  
SI-DA-1647/2022

**C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA**  
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS.**  
**PRESENTE**



Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33 y 16; adjunto al presente envió la información en forma impresa el Anexo "A" Ejercicio del Gasto para el ejercicio fiscal 2021, así como Anexo "B" Destino del Gasto ejercicio fiscal 2021, correspondiente al Informe Definitivo de los programas que esta dependencia ejecutó.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada en los artículos antes mencionados además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



**SI**  
**SECRETARÍA DE**  
**INFRAESTRUCTURA**  
**DE FINANZAS**

**TLAXCALA**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
TLAXCALA  
UNA NUEVA HISTORIA  
19 JUL 2022  
RECIBIDO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

C.C.P.- LIC. DAVID ÁLVAREZ OCHOA. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.  
C.C.P.- LIC. ERÉNDIDA OLIMPIA COVA BRINDIS. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo fin.  
C.C.P.- ARL. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.  
C.C.P.- Archivo  
AAB/RPA/MRLV\*

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amperada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcala.rlnet.gob.mx:2000/cityfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

19 JUL 2022  
RECIBIDO  
DESPACHO

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 39000  
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906

**SI**  
**SECRETARÍA DE**  
**INFRAESTRUCTURA**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECIBIDO  
DESPACHO DEL SECRETARIO

**SI**  
**SECRETARÍA DE**  
**INFRAESTRUCTURA**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

<https://si.tlaxcala.gob.mx>



002335

003138  
19 JUL 2022  
Copro

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFY  
 Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Trimestre a reportar:	SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (INFORME DEFINITIVO)
Institución Educativa:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Recurso	Clave de Pp	Fondos			Partidas		Amenos Financiero						Observaciones	
					Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrar	Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Milestrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Tipo de Registro	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REGIÓN CORRESPONDA		NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	7,557,840.13	1,570,541.00			610,473,109.00	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	El importe por rendimientos generados con corte al primer trimestre del ejercicio 2022, es por 7,557,840.13 y el importe por reintegro es 1,570,541.00.
Gobierno de la Entidad	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	3012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	7,557,840.13	1,570,541.00	2	831	610,473,109.00	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	610,480,408.13	

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MAS/MENOS: APORTACIONES A SUBSIDIOS DEL EJERCICIO 2022	0.00
IGUAL: IMPORTE DE REINTEGRO DEL EJERCICIO 2022	0.00
MAS: RENDIMIENTOS GENERADOS DE ENERO A MARZO 2022	7,557,840.13
MENOS: RENDIMIENTO EFECTUADO DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2022	1,570,541.00
IGUAL: IMPORTE QUE SE PRESENTA EN LA COLUMNA MODIFICADO DEL ANEXO "A" INFORME DEFINITIVO	6,000,000.00
<b>INTEGRACION DEL RENDIMIENTO:</b>	
CANTIDAD RENDIMENTADA DEL EJERCICIO 2021	1,117,100.00
RENDIMIENTO RENDIMENTADO DEL EJERCICIO 2022	5,882,941.00

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcala.gob.mx/006/dhsfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para la cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



0Fs6cHVwkdZXfhojcbnNrYU

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFY

Anexo B

Detalle del Gasto

Entidad Federativa: Quintana Roo  
 Institución Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Trimestre a mostrar: QUINTO TRIMESTRE 2022 (MAYO DEPOSITIVO)  
 Ciclo del recurso: 2022

FOLIO	NOMBRE	CATEGORÍA	Clave Rama	Clave de Pro.	Programa Fondo Conyunto Específico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
						Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Resultado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA210101697372	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DEL PANTÓN POISECDDUV0302021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	1,833,821.84	1,833,821.84	1,833,821.84	1,833,821.84	1,833,821.84	1,833,821.84	1,833,821.84	
TLA210201943012	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE TARTÁN, CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA POISECDDUV0122021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	4,863,327.62	4,863,327.62	4,863,327.62	4,863,327.62	4,863,327.62	4,863,327.62	4,863,327.62	
TLA210201943716	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA METEPEC-CLAMILPA-ZACULAPÁN POISECDDUV0130021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	101%	4,680,700.71	4,681,077.59	4,681,077.59	4,681,077.59	4,681,077.59	4,681,077.59	4,681,077.59	
TLA210201943723	REPAVIMENTACIÓN DE ASFALTO Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EZEQUIEL M. GRACIA Y REHABILITACIÓN DE EMPEDRAO EN DRENAJE EZEQUIEL M. GRACIA, TULIQUILMEXICALCA DE LA CARRETERA TLAXCALA - APZACO, DEL KM. 38+00 AL KM. 34+00, INCLUYENDO UN PUENTE PEATONAL Y UN PASO INFERIOR SUBSUELTO AL CRUJE.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	2,600,025.23	2,500,025.23	2,500,025.23	2,500,025.23	2,500,025.23	2,500,025.23	2,500,025.23	
TLA210302003727	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	19,618,000.40	19,618,000.40	19,618,000.40	19,618,000.40	19,618,000.40	19,618,000.40	19,618,000.40	
TLA210201943728	RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA AXOTLA - TETLANOHCAN POISECDDUV0191021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	94%	3,182,823.48	2,980,803.58	2,980,803.58	2,980,803.58	2,980,803.58	2,980,803.58	2,980,803.58	
TLA210201943742	RECONSTRUCCIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA YALAJUMECÁN - SAN JOSÉ TETEL (PRIMERA ETAPA) POISECDDUV0232021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	6,722,179.84	6,722,179.84	6,722,179.84	6,722,179.84	6,722,179.84	6,722,179.84	6,722,179.84	
TLA210201943750	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A AHUASHATEPEC POISECDDUV0252021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	104%	5,394,419.13	5,595,580.44	5,595,580.44	5,595,580.44	5,595,580.44	5,595,580.44	5,595,580.44	
TLA210201943755	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FRONTÓN, CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y GRADAS, Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	106%	4,474,611.47	4,760,144.37	4,760,144.37	4,760,144.37	4,760,144.37	4,760,144.37	4,760,144.37	
TLA210201943761	REHABILITACIÓN DEL BULEVAR GASODUCTO (SEGUNDA ETAPA) POISECDDUV0293021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	104%	2,103,986.89	2,182,936.80	2,182,936.80	2,182,936.80	2,182,936.80	2,182,936.80	2,182,936.80	
TLA210201943770	MEJORAMIENTO DE LA MAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA - SANTA ANA - EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA - VADUCTO APETATILÁN (PRIMERA ETAPA) POISECDDUV0302021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	18,989,304.33	18,989,304.33	18,989,304.33	18,989,304.33	18,989,304.33	18,989,304.33	18,989,304.33	
TLA210201943775	MEJORAMIENTO DE LA MAGEN URBANA EN LA CARRETERA PUEBLA - SANTA ANA - EL MOLINITO, TRAMO AVENIDA DÍAZ VARELA - VADUCTO APETATILÁN (SEGUNDA ETAPA) POISECDDUV0312021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS, OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	12,803,543.28	12,803,543.28	12,803,543.28	12,803,543.28	12,803,543.28	12,803,543.28	12,803,543.28	
TLA210201943780	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES PROLONGACIÓN HERRERA, REFORMA ZARAGOZA Y 6 DE MAYO POISECDDUV0322021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	1,668,801.16	1,668,801.16	1,668,801.16	1,668,801.16	1,668,801.16	1,668,801.16	1,668,801.16	
TLA210201943789	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CUARAXTLA - ISHAGO ALLENDE (SEGUNDA ETAPA) POISECDDUV0362021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	2,054,513.69	2,054,513.69	2,054,513.69	2,054,513.69	2,054,513.69	2,054,513.69	2,054,513.69	
TLA210302003697	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN AVENIDA VILLA DE GUADALUPE POISECDDUV0340021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	94%	3,690,794.60	3,462,249.31	3,462,249.31	3,462,249.31	3,462,249.31	3,462,249.31	3,462,249.31	
TLA210302003705	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETA Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 24 DE FEBRERO, POISECDDUV0512021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF),2021.	100%	100%	2,069,345.81	2,069,345.81	2,069,345.81	2,069,345.81	2,069,345.81	2,069,345.81	2,069,345.81	



TLA21032003712	REPAVIMENTACIÓN DE CAMINO REAL (CICLOTÓNICO) PDISECOU1052/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	1,982,086.61	1,982,086.61	1,982,086.61	1,982,086.61	1,982,086.61	1,982,086.61	1,982,086.61	1,982,086.61
TLA210201943882	CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO SAN PABLO APETATITLAN, UBICADO EN EL KM. 31+000 DE LA CARRETERA PUEBLA-SANTA ANA PDISECOU111/2020	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (INFRAESTRUCTURA CARRETERA)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	133%	105,249,211.83	140,061,471.83	140,061,471.83	140,061,471.83	140,061,471.83	140,061,471.83	140,061,471.83	140,061,471.83
TLA210201944327	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PFPFROCALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	756,000.00	752,249.32	752,249.32	752,249.32	752,249.32	752,249.32	752,249.32	752,249.32
TLA210201944330	PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PFPFROCALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	200%	210,000.00	418,818.30	418,818.30	418,818.30	418,818.30	418,818.30	418,818.30	418,818.30
TLA210201944348	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA FASE TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MABISEN UOLBERDA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	97%	1,650,000.00	1,963,936.33	1,663,936.33	1,593,936.33	1,593,936.33	1,593,936.33	1,593,936.33	1,593,936.33
TLA210201944351	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PFPFROCALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	96%	900,000.00	867,410.25	867,410.25	867,410.25	867,410.25	867,410.25	867,410.25	867,410.25
TLA210201944366	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PFPFROCALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	929,538.00	928,438.83	928,438.83	928,438.83	928,438.83	928,438.83	928,438.83	928,438.83
TLA210201944387	REHABILITACIÓN DEL SUBSISTEMA DE AGUA POTABLE PFPFROCALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	144%	2,517,348.00	3,637,473.84	3,637,473.84	3,637,473.84	3,637,473.84	3,637,473.84	3,637,473.84	3,637,473.84
TLA210302039047	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLAXTELLILCO - XILOXOXTLA - TEOXOCHILCO - TEPEYANCO - A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMA XAC (TERCERA ETAPA) PFPFROCALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	4,864,425.00	4,553,638.22	4,553,638.22	4,553,638.22	4,553,638.22	4,553,638.22	4,553,638.22	4,553,638.22
TLA210302005153	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PFPFROCALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	422,982.75	422,982.75	422,982.75	422,982.75	422,982.75	422,982.75	422,982.75	422,982.75
TLA210402054303	MEJORAMIENTO Y RENOVELACION DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS ADIPOCMG091/09/2021	MEJORAMIENTO Y RENOVELACION DE TERRACERIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	2,078,548.19	2,078,548.19	2,078,548.19	2,078,548.19	2,078,548.19	2,078,548.19	2,078,548.19	2,078,548.19
TLA210402054343	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS LPDPOCMG092/10/2021	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	110,888,186.48	110,888,186.48	110,888,186.48	110,888,186.48	110,888,186.48	110,888,186.48	110,888,186.48	110,888,186.48
TLA210402057871	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA XTACUXTLA - ESPAÑA (PRIMERA ETAPA) OMG-DL-LPN-006-21	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA XTACUXTLA-ESPAÑA (PRIMERA ETAPA).	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	16,045,212.83	16,045,212.83	16,045,212.83	16,045,212.83	16,045,212.83	16,045,212.83	16,045,212.83	16,045,212.83
TLA210402057878	REHABILITACION DE CARRETERA XICOTLA - TEPALTIACO DEL KM. 9+700 AL KM. 4+110 OMG-DL-LPN-003-21	REHABILITACION DE CARRETERA XICOTLA-TEPALTIACO DEL KM. 9+700 AL KM. 4+110.	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	11,821,883.67	11,821,883.67	11,821,883.67	11,821,883.67	11,821,883.67	11,821,883.67	11,821,883.67	11,821,883.67
TLA210402057882	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TLAXCO - ADOPIALCO DEL PEÑON (SEGUNDA ETAPA) OMG-DL-LPN-004-21	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TLAXCO - ADOPIALCO DEL PEÑON (SEGUNDA ETAPA).	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	11,548,796.72	11,548,796.72	11,548,796.72	11,548,796.72	11,548,796.72	11,548,796.72	11,548,796.72	11,548,796.72
TLA210402057891	REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE CALPULALPAN (SEGUNDA ETAPA) OMG-DL-LPN-006-21	REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO DE CALPULALPAN (SEGUNDA ETAPA).	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	8,117,354.23	8,117,354.23	8,117,354.23	8,117,354.23	8,117,354.23	8,117,354.23	8,117,354.23	8,117,354.23
TLA210402057810	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA XPETZINCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD (SEGUNDA ETAPA) OMG-DL-LPN-008-21	REHABILITACION DE CARRETERA XPETZINCO-UNION TIERRA Y LIBERTAD (SEGUNDA ETAPA).	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	7,428,124.24	7,428,124.24	7,428,124.24	7,428,124.24	7,428,124.24	7,428,124.24	7,428,124.24	7,428,124.24



TLA21040207921	SEÑALÉTICA DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA) OMS-DL-LPN-007-21	SEÑALÉTICA DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	14,697,888.59	14,697,888.59	14,697,888.59	14,697,888.59	14,697,888.59	14,697,888.59	14,697,888.59
TLA21040207935	REHABILITACION DEL BULEVARD ORIENTE Y PONIENTE (CUERPO NORTE) Y PRIMER CUADRO DE LA POBLACION (CALLES ORGUEDA, JAZMIN Y HORTENCIA) OMS-DL-LPN-008-21	REHABILITACION DEL BULEVARD ORIENTE Y PONIENTE (CUERPO NORTE) Y PRIMER CUADRO DE LA POBLACION (CALLES ORGUEDA, JAZMIN Y HORTENCIA)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	5,682,874.22	5,682,874.22	5,682,874.22	5,682,874.22	5,682,874.22	5,682,874.22	5,682,874.22
TLA21040207929	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAS CRUCES Y CAMINO VIEJO A NATIVITAS OMS-DL-INV-009-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAS CRUCES Y CAMINO VIEJO A NATIVITAS	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	3,149,809.56	3,149,809.56	3,149,809.56	3,149,809.56	3,149,809.56	3,149,809.56	3,149,809.56
TLA21040207928	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE OMS-DL-INV-010-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	2,912,678.21	2,912,678.21	2,912,678.21	2,912,678.21	2,912,678.21	2,912,678.21	2,912,678.21
TLA21040207930	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARMEN SERDAN, EN SECCION CUARTA MANANTIALES OMS-DL-INV-011-21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARMEN SERDAN, EN SECCION CUARTA MANANTIALES	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	2,694,528.63	2,694,528.63	2,694,528.63	2,694,528.63	2,694,528.63	2,694,528.63	2,694,528.63
TLA21040207935	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES GABRIEL MOLINA E INDEPENDENCIA OMS-DL-INV-012-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES GABRIEL MOLINA E INDEPENDENCIA	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	2,556,209.56	2,556,209.56	2,556,209.56	2,556,209.56	2,556,209.56	2,556,209.56	2,556,209.56
TLA21040207936	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 18 DE MARZO OMS-DL-INV-013-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 18 DE MARZO	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	2,501,128.38	2,501,128.38	2,501,128.38	2,501,128.38	2,501,128.38	2,501,128.38	2,501,128.38
TLA21040207944	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y XICOTENCATL OMS-DL-LPN-014-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y XICOTENCATL	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	4,198,480.74	4,198,480.74	4,198,480.74	4,198,480.74	4,198,480.74	4,198,480.74	4,198,480.74
TLA21040207951	REHABILITACION DE CARRETERA ZONA MILITAR - TEMETZONTLA (SEGUNDA ETAPA) OMS-DL-LPN-015-21	REHABILITACION DE CARRETERA ZONA MILITAR-TEMETZONTLA (SEGUNDA ETAPA)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	10,300,693.67	10,300,693.67	10,300,693.67	10,300,693.67	10,300,693.67	10,300,693.67	10,300,693.67
TLA21040207955	RECONSTRUCCION DE CARRETERA A ATLANGATEPEC (SEGUNDA ETAPA) OMS-DL-LPN-016-21	RECONSTRUCCION DE CARRETERA A ATLANGATEPEC (SEGUNDA ETAPA)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	5,272,947.75	5,272,947.75	5,272,947.75	5,272,947.75	5,272,947.75	5,272,947.75	5,272,947.75
TLA21040205997	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE COYOHUALCO OMS-DL-AD-018-21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE COYOHUALCO	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	1,105,183.06	1,105,183.06	1,105,183.06	1,105,183.06	1,105,183.06	1,105,183.06	1,105,183.06
TLA21040205769	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ASFALTO, EN CALLES 12 DE MAYO Y PROLONGACION MORELOS OMS-DL-AD-019-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES 12 DE MAYO Y PROLONGACION MORELOS	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	6,248,486.08	6,248,486.08	6,248,486.08	6,248,486.08	6,248,486.08	6,248,486.08	6,248,486.08
TLA21040205992	REPAVIMENTACION DE CARRETERA ACCESO AL BARRIO CAZATOTLA (TERCERA ETAPA) OMS-DL-AD-020-21	REPAVIMENTACION DE CARRETERA ACCESO AL BARRIO CAZATOTLA (TERCERA ETAPA)	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	1,164,915.95	1,164,915.95	1,164,915.95	1,164,915.95	1,164,915.95	1,164,915.95	1,164,915.95
TLA210402067194	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BOR JUANA INES DE LA CRUZ OMS-DL-AD-021-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BOR JUANA INES DE LA CRUZ	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	1,149,549.34	1,149,549.34	1,149,549.34	1,149,549.34	1,149,549.34	1,149,549.34	1,149,549.34
TLA21040205740	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES VIBLES Y MERCURIO OMS-DL-INV-022-21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES VIBLES Y MERCURIO	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	2,416,356.75	2,416,356.75	2,416,356.75	2,416,356.75	2,416,356.75	2,416,356.75	2,416,356.75
TLA210402057206	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE OMS-DL-AD-024-21	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	1,028,433.39	1,028,433.39	1,028,433.39	1,028,433.39	1,028,433.39	1,028,433.39	1,028,433.39
TLA21040205727	REPAVIMENTACION DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLES HIDALGO Y PEDREGAL ORIENTE, EN SECCION SEGUNDA OMS-DL-AD-025-21	REPAVIMENTACION DE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLES HIDALGO Y PEDREGAL ORIENTE, EN SECCION SEGUNDA	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	1,272,868.82	1,272,868.82	1,272,868.82	1,272,868.82	1,272,868.82	1,272,868.82	1,272,868.82
TLA210402067983	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2021.	100%	100%	4,682,846.24	4,682,846.24	4,682,846.24	4,682,846.24	4,682,846.24	4,682,846.24	4,682,846.24



TLA210402007971	REHABILITACIÓN DE CARRETERA NOPALUCAN-SAN MIGUEL DEL MILAGRO (PRIMERA ETAPA) OMO-DI-AD-035-21	REHABILITACIÓN DE CARRETERA NOPALUCAN - SAN MIGUEL DEL MILAGRO (PRIMERA ETAPA)	33	4012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	1,710,825.47	1,710,825.47	1,710,825.47	1,710,825.47	1,710,825.47	1,710,825.47	1,710,825.47
TLA210402054399	EQUIPAMIENTO PARA DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS GET. OMO-LPH-006/2021	EQUIPAMIENTO PARA DOS UNIDADES MEDICAS, CIRUGIA AMBULATORIA Y HEMODIALISIS	33	4012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF).2021.	100%	100%	121,913,181.72	121,913,181.72	121,913,181.72	121,913,181.72	121,913,181.72	121,913,181.72	121,913,181.72
								590,187,036.22	618,460,408.13	618,460,408.13	618,460,408.13	618,460,408.13	618,460,408.13	618,460,408.13

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración, y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <https://tlaxcala.gob.mx:8090/0ktyffirma/verfityad> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



0Fs6cHVwkdZXflhojcbnNrYU

Ejercicio del Gasto

Entidad:	Tlaxcala	Trimestre a reportar:	SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (IMPORTE DEFINITIVO)
Subsistema:			
Institución:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
Clasificación:			

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Clave Base	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fondos		Partidas		Aconte Financiero							Observaciones
						Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Operativa	Aprobado	Modificado	Recaudado (Muestreo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Tipo de Registro	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8800	CONVENIO	NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	222,700.28	222,700.28			15,970,887.00	16,004,623.48	16,004,623.48	15,872,223.19	15,872,223.19	15,872,223.19	15,872,223.19	El importe por rendimientos generados, con corte al primer trimestre del ejercicio 2022 es por un importe de 222,700.28 y por reintegros es por 155,046.00.
Gobierno de la Entidad	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	222,700.28	222,700.28	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gobierno de la Entidad	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	1.00	309	15,971.00	15,873.00	15,873.00	15,873.00	15,873.00	15,873.00	15,873.00	
Gobierno de la Entidad	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	2.00	814	15,954,916.00	16,006,431.20	16,005,431.20	15,782,730.91	15,782,730.91	15,782,730.91	15,782,730.91	
Gobierno de la Entidad	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	2.00	436	100,000.00	73,619.28	73,619.28	73,619.28	73,619.28	73,619.28	73,619.28	

Elaboró

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO  
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
MÁS/MENOS: AMPLIACIONES E IMPULSIONES DEL EJERCICIO 2022	0.00
MÁS/MENOS: REINTEGROS DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2022	222,700.28
MÁS/MENOS: REINTEGROS DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2021	155,046.00
<b>TOTAL</b>	<b>377,746.28</b>

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, respaldada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 15° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de Firma Electrónica del Gobierno

del Estado de Tlaxcala: <http://sistemas@tlaxcala.gob.mx/portal/verfirma/verfirma.jspx> para lo cual será necesario capturar el código de documento que debe verificarse, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



0Fs6cHVwkdZXfhojcbnNrYU

**Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT**  
**Detalle del Gasto**

Entidad Federativa: Tlaxcala  
 Institución Ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
 Trimestre a reportar: SEGUNDO TRIMESTRE 2022 (INFORME DEFINITIVO)  
 Ciclo del recurso: 2021

FOLIO	NOMBRE	CATEGORÍA	Clave Ramo	Clave de Pa	Programa Fondo Comersio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
						Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Observaciones
TLA210201944074	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FFIPRODALU19/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA	100%	100%	836,832.57	836,832.57	836,832.57	836,832.57	836,832.57	836,832.57	836,832.57	
TLA210201944086	PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FFIPRODALU16/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA	100%	100%	978,871.36	978,871.36	978,871.36	978,871.36	978,871.36	978,871.36	978,871.36	
TLA210201944277	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE FFIPRODALU04/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA	100%	100%	2,779,315.88	2,779,315.88	2,779,315.88	2,779,315.88	2,779,315.88	2,779,315.88	2,779,315.88	
TLA210201944280	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FFIPRODALU03/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA	100%	100%	857,652.00	857,652.00	857,652.00	857,652.00	857,652.00	857,652.00	857,652.00	
TLA210201944286	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA, FFIPRODALU03/2021	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA	100%	100%	46,249.18	46,249.18	46,249.18	46,249.18	46,249.18	46,249.18	46,249.18	
TLA210302004449	CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL, TLATELULCO - XILOXOCTLA - TEOLCHICOLO - TEPEYANCO - A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ATLAMAKAC (TERCERA ATAPA) FFIPRODALU04/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA	100%	100%	7,589,397.04	7,589,397.04	7,589,397.04	7,589,397.04	7,589,397.04	7,589,397.04	7,589,397.04	
TLA210302005081	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FFIPRODALU04/2021	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL)	16	8074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PROAGUA	100%	100%	845,925.50	845,925.50	845,925.50	845,925.50	845,925.50	845,925.50	845,925.50	
								<b>13,933,243.53</b>	<b>13,933,243.53</b>	<b>13,933,243.53</b>	<b>13,933,243.53</b>	<b>13,933,243.53</b>	<b>13,933,243.53</b>	<b>13,933,243.53</b>	<b>13,933,243.53</b>
1 AL MILLAR RURALES								1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00
CONTRALORIA SOCIAL								27,370.10	27,370.10	27,370.10	27,370.10	27,370.10	27,370.10	27,370.10	27,370.10
1 AL MILLAR URBANAS								14,121.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00
								<b>13,976,485.63</b>	<b>13,976,485.63</b>	<b>13,976,485.63</b>	<b>13,976,485.63</b>	<b>13,976,485.63</b>	<b>13,976,485.63</b>	<b>13,976,485.63</b>	

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, respaldado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 11° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de Firma Electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala (<http://sistemas.gob.mx/0009/compfirma/ver/>), así como lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

