

ACUSE

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA
12:12 2022
20 OCT 2022
RECIBIDO
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
003246

Centenario del Natalicio del Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin".

Tlaxcala, Tlax., a 18 de octubre de 2022

SECRETARÍA DE FINANZAS SI-DA-2495/2022
TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

11:04am
20 OCT. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 15, 16 y 33 ; adjunto al presente envié la información en forma impresa el Anexo "A" Ejercicio del Gasto y Anexo "B" Destino del Gasto del ejercicio fiscal 2022, correspondiente a los programas que esta dependencia ejecuta, con corte al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2022.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA UNA NUEVA HISTORIA

ATENTAMENTE



SI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
UNA NUEVA HISTORIA

74732
20 OCT 2022
RECIBIDO
DESPACHO

C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- C.C.P.- C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
- C.C.P.- LIC. BRÉNDIDA OLIMPIA COVA BRINDIS. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo fin.
- C.C.P.- ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
- C.C.P.- Archivo
- AAB/RPA/MRLV*

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/cityfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR que se encuentra en la parte inferior izquierda de la presente representación impresa del documento digital. Se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

20 OCT 2022
RECIBIDO

SI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906

<https://si.tlaxcala.gob.mx>



Balance de Recursos Federales Transferidos BDTT
Ejercicio del Gasto

Anexo A

Entidad Federativa:	Tlaxcala	Trimestre a reportar:	7ER TRIMESTRE 2022
Institución Educativa:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clase Base	Clave de Pp	Fondos Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrar	Partidas		Averos Financiero						Observaciones	
								Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Tipo de Registro	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE		NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	10,796,338.26	0.00			728,623,786.00	730,630,124.28	667,414,176.26	476,922,483.41	203,060,480.50	203,060,480.50	203,060,480.50	El importe por rendimientos generados con corte al tercer trimestre del ejercicio 2022, es por 16,268,864.36 y \$27,353.96 (Aportación)
Gobierno de la Entidad	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAPEF) 2022.	10,796,338.26	0.00	2	831	728,623,786.00	730,630,124.28	667,414,176.26	476,922,483.41	203,060,480.50	203,060,480.50	203,060,480.50	

Elaboró

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RENTAS Y RENDIMIENTOS	
MAS/MENOS:	APROBADO MEDIANTE CALENDARIO O CONVENIO 2022
	AMPLIACIONES O REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2022
IGUAL:	IMPORTE MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
MAS:	RENTAS Y RENDIMIENTOS GENERADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2022
MEJOS:	REINTEGRO EFECTUADO DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2022
IGUAL:	IMPORTE QUE SE PRESENTA EN LA COLUMNA MODIFICADO DEL ANEXO A INFORME DEFINITIVO
INTEGRACION DEL REINTEGRO:	
	CAPITAL REINTEGRADO DEL EJERCICIO 2022
	REINTEGRO MINISTRADO DEL EJERCICIO 2022

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 15° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaelectronica.gob.mx:8080/cityfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que debe verificarse, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación; le recomendamos descargar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



32R9DV0UB7PsDrZytGw5XqWjco

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Entidad Federativa: **Tlaxcala**
Institución Ejecutora: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

Trimestre a reportar: **TERCER TRIMESTRE 2022**
Ciclo del recurso: **2022**

FOLIO	NOMBRE	CATEGORÍA	Clave Base	Clave de Pro.	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
						Finco	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA220202098411	REHABILITACION DE CARRETERA APIZACO - MUÑOZ.- OMG-DLCPU-LPE-001-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	88%	84%	21,099,473.18	21,099,473.18	21,099,473.18	21,099,473.18	14,164,804.83	14,164,804.83	14,164,804.83	
TMP_TLA220302138063	REHABILITACION DE CARRETERA RAMAL A ATLANTA TEPEC (CARRETERA FEDERAL 119 APIZACO - TEACOCYAL) (TERCERA ETAPA) - OMG-DLCPU-LPE-008-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	86%	53%	19,658,823.91	19,658,823.91	19,658,823.91	19,658,823.91	6,465,804.22	6,465,804.22	6,465,804.22	
TMP_TLA220302139017	REHABILITACION DE CARRETERA CALPULALPAN - LA BOLEDAD - OMG-DLCPU-LPE-009-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	65%	82%	21,967,390.82	21,967,390.82	21,967,390.82	21,967,390.82	13,819,638.67	13,819,638.67	13,819,638.67	
TLA220202098417	REHABILITACION DE CARRETERA ESPARITA - CARRETERA SANCTORUM - ATOTONILCO (PRIMERA ETAPA) - OMG-DLCPU-LPE-002-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	88%	42%	18,001,888.39	18,001,888.39	18,001,888.39	18,001,888.39	7,538,558.79	7,538,558.79	7,538,558.79	
TMP_TLA220302138068	REHABILITACION DE CARRETERA ESPARITA - XTACAYULA (SEGUNDA ETAPA) - OMG-DLCPU-LPE-003-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	86%	30%	30,021,621.67	30,021,621.67	30,021,621.67	30,021,621.67	9,006,486.50	9,006,486.50	9,006,486.50	
TLA220202098613	REHABILITACION DE CARRETERA ALPOTZONGA - POPYOLA - OMG-DLCPU-LPE-004-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	100%	80%	18,941,191.96	18,941,191.96	18,941,191.96	18,941,191.96	15,191,820.11	15,191,820.11	15,191,820.11	
TLA220202098627	REHABILITACION DE CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - SANTA APOLONIA TEACALCO - OMG-DLCPU-LPE-005-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	49%	30%	11,390,636.55	11,390,636.55	11,390,636.55	11,390,636.55	3,417,190.97	3,417,190.97	3,417,190.97	
TMP_TLA220302138078	REHABILITACION DE CARRETERA RAMAL A EL CAPULIN (CARRETERA FEDERAL SECUNDARIA HUAMANTLA - TERRENTATE) (PRIMERA ETAPA) - SINFRRA01022	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	26%	30%	13,337,307.58	13,337,307.58	13,337,307.58	13,337,307.58	4,001,192.27	4,001,192.27	4,001,192.27	
TLA220202098831	REHABILITACION DE CARRETERA TETLATILHUCA - XOTLA - OMG-DLCPU-LPE-007-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	90%	64%	17,562,724.80	17,562,724.80	17,562,724.80	17,562,724.80	14,813,838.13	14,813,838.13	14,813,838.13	
TLA220202098847	REHABILITACION DE CARRETERA TLAXCO - UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD (TERCERA ETAPA) - OMG-DLCPU-LPE-014-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	36%	41%	36,012,982.88	36,012,982.88	36,012,982.88	36,012,982.88	14,881,862.16	14,881,862.16	14,881,862.16	
TLA220202098859	REHABILITACION DEL TRAMO MAZAGUAHUAC - EL ROSARIO - OMG-DLCPU-LPE-015-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	31%	30%	42,976,216.91	42,976,216.91	42,976,216.91	42,976,216.91	13,014,231.16	13,014,231.16	13,014,231.16	
TLA220202098841	REHABILITACION DE CARRETERA BUENAVISTA - SAN JOSE TEPEYAHUALCO - OMG-DLCPU-LPE-016-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	25%	38%	12,827,607.27	12,827,607.27	12,827,607.27	12,827,607.27	4,874,648.02	4,874,648.02	4,874,648.02	
TMP_TLA220302138746	REHABILITACION DE CARRETERA XALTOCAN - CARRETERA APIZACO - MUÑOZ. - SINFRRA00922	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	88%	46%	15,384,863.86	15,384,863.86	15,384,863.86	15,384,863.86	7,354,559.55	7,354,559.55	7,354,559.55	
TLA220202098844	REHABILITACION DE CARRETERA ATLAYANCA - SANTA CRUZ POCTOCH - OMG-DLCPU-LPE-012-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	68%	38%	18,288,510.91	18,288,510.91	18,288,510.91	18,288,510.91	6,805,758.29	6,805,758.29	6,805,758.29	
TLA220202098848	REHABILITACION DE CARRETERA TOCATLAN - EL CARMEN - XALPATLANHUYA - OMG-DLCPU-LPE-013-22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	32%	30%	16,154,702.87	16,154,702.87	16,154,702.87	16,154,702.87	4,848,410.88	4,848,410.88	4,848,410.88	
TMP_TLA220302138679	REHABILITACION DE CARRETERA CALPULALPAN A LIMITES DEL ESTADO - SINFRRA04222	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	68%	30%	8,112,504.37	8,112,504.37	8,112,504.37	8,112,504.37	2,433,751.31	2,433,751.31	2,433,751.31	
TMP_TLA220302138749	REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO A SANTA CRUZ TECHACHALCO - RELLENO SANITARIO - SINFRRA009322	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	85%	30%	5,496,360.99	5,496,360.99	5,496,360.99	5,496,360.99	1,648,908.30	1,648,908.30	1,648,908.30	
TMP_TLA220302138686	REHABILITACION DE BULEVAR REVOLUCION (A SAN FELIPE HIDALGO) - SINFRRA04322	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	96%	30%	4,148,312.02	4,148,312.02	4,148,312.02	4,148,312.02	1,244,493.61	1,244,493.61	1,244,493.61	
TMP_TLA220302138754	REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO A PAPAOTLA II - SINFRRA00422	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	100%	83%	4,901,125.35	4,901,125.35	4,901,125.35	4,901,125.35	4,082,306.64	4,082,306.64	4,082,306.64	
0302138780	REHABILITACION DEL BULEVAR ORIENTE Y PONIENTE (CUERPO SUR) Y PRIMER CUADRO DE LA POBLACION CALLES DURAZNO, NOGAL Y SAUCE) - SINFRRA00522	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF), 2022	100%	36%	5,680,863.92	5,680,863.92	5,680,863.92	5,680,863.92	1,987,901.33	1,987,901.33	1,987,901.33	



TMP_TLA220302136766	REHABILITACIÓN DE CARRETERA RAMAL A COLONIA FUERTO ARTURO (CARRETERA ESTATAL XALTOCAN - CARRETERA ARTAZO - MURCI - SINFRAD02/22)	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	67%	36%	4,765,868.12	4,765,868.12	4,765,868.12	4,765,868.12	1,804,786.26	1,804,786.26	1,804,786.26
TMP_TLA220302136776	REHABILITACION DE CARRETERA EMILIANO ZAPATA - LAZARO CARDENAS - SINFRAD03/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022	79%	68%	9,459,899.99	9,459,899.99	9,459,899.99	9,459,899.99	8,286,176.43	8,286,176.43	8,286,176.43
TMP_TLA220302136786	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA LIBRAMIENTO SUROESTE - SINFRAD09/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	97%	67%	6,892,013.17	6,892,013.17	6,892,013.17	6,892,013.17	4,690,222.43	4,560,222.43	4,560,222.43
TMP_TLA220302136868	REHABILITACION DE CARRETERA ACCESO A COLONIA ANTONIO GUERRERO (LIMITES DEL ESTADO) - SINFRAN29/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	99%	86%	2,058,218.15	2,058,218.15	2,058,218.15	2,058,218.15	1,782,723.64	1,782,723.64	1,782,723.64
TMP_TLA220302136888	REHABILITACION DE CARRETERA NOPALUCAN - SAN MIGUEL DEL MILAGRO (SEGUNDA ETAPA) - SINFRAD02/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	50%	30%	2,209,123.82	2,209,123.82	2,209,123.82	2,209,123.82	662,737.15	662,737.15	662,737.15
TMP_TLA220302136891	REHABILITACION DE CARRETERA RAMAL A TOYATENC - SINFRAD03/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022	40%	30%	1,884,505.20	1,884,505.20	1,884,505.20	1,884,505.20	595,351.56	595,351.56	595,351.56
TMP_TLA220302136892	REHABILITACION DE CARRETERA PAPALOTLA - SAN MARCOS CONTLA - SINFRAD06/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022	100%	32%	6,281,751.36	6,281,751.36	6,281,751.36	6,281,751.36	2,820,866.01	2,820,866.01	2,820,866.01
TMP_TLA220302136897	REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO A LA LAGUNA (ATLAHAPA) - SINFRAD02/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	60%	30%	2,170,516.89	2,170,516.89	2,170,516.89	2,170,516.89	661,156.07	661,156.07	661,156.07
TMP_TLA220302136901	REPAVIMENTACION Y REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A CUATLA - SINFRAD04/22	AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	70%	33%	4,204,067.58	4,204,067.58	4,204,067.58	4,204,067.58	1,370,618.90	1,370,618.90	1,370,618.90
TMP_TLA220302136924	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PEDRO CIDRALLO - SINFRAD02/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	30%	30%	1,330,210.14	1,330,210.14	1,330,210.14	1,330,210.14	399,063.04	399,063.04	399,063.04
TMP_TLA220302140127	SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUARTEMOC SUR - SINFRAD04/22	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	42%	30%	4,280,175.74	4,280,175.74	4,280,175.74	4,280,175.74	1,264,052.72	1,264,052.72	1,264,052.72
TMP_TLA220302137836	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LA VELAZCA Y RAMAL CON CALLE ABIL SANCHEZ FLORES - SINFRAD08/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	56%	30%	6,914,823.65	6,914,823.65	6,914,823.65	6,914,823.65	2,074,447.10	2,074,447.10	2,074,447.10
TMP_TLA220302137840	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUIN Y CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 8 ORIENTE Y 12 NORTE EN BARRIOS RESURRECCION PRIMERO Y SANTIAGO - SINFRAD04/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	16%	30%	2,999,821.98	2,999,821.98	2,999,821.98	2,999,821.98	899,948.59	899,948.59	899,948.59
TMP_TLA220302137842	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION 11 PONIENTE EN BARRIO DE SAN ANTONIO SEGUNDO - SINFRAD05/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	51%	30%	2,852,537.90	2,852,537.90	2,852,537.90	2,852,537.90	855,761.37	855,761.37	855,761.37
TMP_TLA220302136986	SUSTITUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA JUAREZ - SINFRAD08/22	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	33%	30%	2,171,202.72	2,171,202.72	2,171,202.72	2,171,202.72	661,360.82	661,360.82	661,360.82
TMP_TLA220302137844	SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE SANTA INES - SINFRAD02/22	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	70%	30%	1,045,054.75	1,045,054.75	1,045,054.75	1,045,054.75	313,516.43	313,516.43	313,516.43
TMP_TLA220302137848	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO - SINFRAD03/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	100%	30%	1,454,997.96	1,454,997.96	1,454,997.96	1,454,997.96	436,499.39	436,499.39	436,499.39
TMP_TLA220302137672	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CIRCUNVALACION - SINFRAD03/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	100%	48%	1,946,161.02	1,946,161.02	1,946,161.02	1,946,161.02	904,161.58	904,161.58	904,161.58
TMP_TLA220302140212	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA SINFRAD02/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	63%	0%	383,634.81	383,634.81	383,634.81	383,634.81	0.00	0.00	0.00
10302137877	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA (PRIMERA ETAPA) - SINFRAD09/22	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022.	80%	30%	2,259,053.76	2,259,053.76	2,259,053.76	2,259,053.76	677,716.13	677,716.13	677,716.13



TMP_TLA220302137678	SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC - SINFRAS049322	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	95%	30%	1,690,850.36	1,690,850.36	1,690,850.36	1,690,850.36	507,255.11	507,255.11	507,255.11
TMP_TLA220302137679	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTO CON ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO - SINFRAS049322	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	80%	30%	2,099,924.86	2,099,924.86	2,099,924.86	2,099,924.86	629,977.46	629,977.46	629,977.46
TMP_TLA220302137680	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 18 DE JULIO - SINFRAS049322	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	85%	30%	678,799.57	678,799.57	678,799.57	678,799.57	203,639.87	203,639.87	203,639.87
TMP_TLA220302137682	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 21 DE MARZO - SINFRAS049322	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	85%	30%	1,066,844.56	1,066,844.56	1,066,844.56	1,066,844.56	320,053.37	320,053.37	320,053.37
TMP_TLA220302137683	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC - SINFRAS049322	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	70%	30%	713,891.39	713,891.39	713,891.39	713,891.39	214,167.42	214,167.42	214,167.42
TMP_TLA220302137684	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES XICONTIHCATL, Y ALLENDE - SINFRAS037722	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	30%	2,230,723.44	2,230,723.44	2,230,723.44	2,230,723.44	669,217.03	669,217.03	669,217.03
TMP_TLA220302138684	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO ASFALTICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 SUR - SINFRAS047722	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	40%	30%	5,789,982.38	5,789,982.38	5,789,982.38	5,789,982.38	1,736,994.71	1,736,994.71	1,736,994.71
TMP_TLA220302137686	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA - SINFRAS057722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	8%	30%	5,022,877.71	5,022,877.71	5,022,877.71	5,022,877.71	1,508,863.31	1,508,863.31	1,508,863.31
TMP_TLA220302140079	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO SINFRAS017722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	0%	988,289.20	988,289.20	988,289.20	988,289.20	0.00	0.00	0.00
TMP_TLA220302140114	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SINFRAS019722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	0%	264,560.74	264,560.74	264,560.74	264,560.74	0.00	0.00	0.00
TMP_TLA220302137897	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SINFRAS019722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	100%	224,183.66	224,183.66	224,183.66	224,183.66	224,183.66	224,183.66	224,183.66
TMP_TLA220302137899	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SINFRAS020722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	100%	286,293.45	286,293.45	286,293.45	286,293.45	286,293.45	286,293.45	286,293.45
TMP_TLA220302137700	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO - SINFRAS012722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	75%	1,882,934.52	1,882,934.52	1,882,934.52	1,882,934.52	1,416,234.96	1,416,234.96	1,416,234.96
TMP_TLA220302138494	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SINFRAS025722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	70%	683,039.53	683,039.53	683,039.53	683,039.53	481,302.98	481,302.98	481,302.98
TMP_TLA220302138499	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SINFRAS022722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	87%	706,789.18	706,789.18	706,789.18	706,789.18	618,948.58	618,948.58	618,948.58
TMP_TLA220302140118	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SINFRAS026722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	0%	839,907.67	839,907.67	839,907.67	839,907.67	0.00	0.00	0.00
TMP_TLA220302138609	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SINFRAS023722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	86%	864,246.14	864,246.14	864,246.14	864,246.14	566,883.64	566,883.64	566,883.64
TMP_TLA220302138593	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO - SINFRAS024722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	100%	30%	1,880,566.40	1,880,566.40	1,880,566.40	1,880,566.40	504,179.52	504,179.52	504,179.52
TMP_TLA220302138688	REMODELACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - SINFRAS072722	AMPLIACION DE REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	11%	30%	1,952,994.49	1,952,994.49	1,952,994.49	1,952,994.49	585,898.35	585,898.35	585,898.35
TMP_TLA220302140284	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE SINFRAS016922 FAFEP	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	22%	18%	828,703.00	797,970.52	797,970.52	797,970.52	143,834.99	143,834.99	143,834.99
TMP_TLA220302140287	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE SINFRAS018922 FAFEP	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	6%	0%	921,164.00	919,278.90	919,278.90	919,278.90	0.00	0.00	0.00
TMP_TLA220302140271	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE SINFRAS004922 FAFEP	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	56%	25%	843,100.00	641,274.97	641,274.97	641,274.97	160,815.21	160,815.21	160,815.21
TMP_TLA220302140273	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SINFRAS014222 FAFEP	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	30%	0%	1,676,771.00	1,603,116.00	1,603,116.00	1,603,116.00	0.00	0.00	0.00
0302140278	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLANXALA (SEXTA ETAPA DE SIETE) SINFRAS011222 FAFEP	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	25%	30%	26,233,167.00	25,942,347.58	25,942,347.58	25,942,347.58	7,782,704.23	7,782,704.23	7,782,704.23



TMP_TLA220302140279	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PUBLIUSA ETAPA DE ODA) (SIPROALUM01/22 FAFEP)	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.	25%	36%	7,207,008.00	6,962,038.39	6,962,038.39	6,962,038.39	2,518,898.19	2,518,898.19	2,518,898.19
	BALDO POR CONTRIBUIR		33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEP),2022.			249,247,406.88	280,987,630.86	78,481,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00
								728,823,796.00	736,820,124.29	857,414,178.26	478,932,483.41	203,080,480.90	203,080,480.50	203,080,480.90

Elaboró

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 15° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcala.electronica.gob.mx:3080/diysfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



32R9DV0UB7PsDrZytGw5XqWjco

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Institución Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Título de recurso: SRF INICIATIVA
 Ciclo del recurso: 2022

FOLIO	NOMBRE	CATEGORÍA	Clave Renc	Clave de Pa	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
						Fisic	Financiero	Aprobado	Modificado	Acumulado (Reintegrado)	Comprometido	Disembolsado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TMP_TLA22030213 9656	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR015/22 PROAGUA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	22%	18%	1,657,406.00	1,565,941.06	1,234,473.70	1,595,941.06	287,669.99	287,669.99	287,669.99	
TMP_TLA22030213 9665	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR018/22 PROAGUA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	8%	0%	1,842,328.00	1,838,553.60	1,388,299.93	1,838,553.60	0.00	0.00	0.00	
TMP_TLA22030213 9668	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR018/22 PROAGUA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	56%	25%	1,286,200.00	1,282,549.92	1,005,018.00	1,282,549.92	321,630.42	321,630.42	321,630.42	
TMP_TLA22030213 9670	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SIPROALR014/22 PROAGUA	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	30%	0%	2,235,694.00	2,137,487.37	1,661,346.37	2,137,487.37	0.00	0.00	0.00	
TMP_TLA22030213 9673	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SIPROALU013/22 PROAGUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	50%	0%	850,000.00	845,860.81	0.00	845,860.81	0.00	0.00	0.00	
TMP_TLA22030213 9674	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTRAMUNICIPAL "XOCHTECATITLA" SIPROALU012/22 PROAGUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	56%	0%	850,000.00	847,041.47	0.00	847,041.47	0.00	0.00	0.00	
TMP_TLA22030213 9716	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (SEXTA ETAPA DE SIETE) SIPROALU041/22 PROAGUA	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	25%	30%	21,463,500.00	21,225,556.84	14,093,335.78	21,225,556.84	6,367,667.10	6,367,667.10	6,367,667.10	
TLA220202099998	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA DE DOS) SIPROALU091/22 PROAGUA	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	25%	36%	8,808,562.00	8,509,158.36	8,509,158.36	8,509,158.36	3,078,653.48	3,078,653.48	3,078,653.48	
	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL) SIPROALU092/22 PROAGUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	9%	0%	37,500.00	50,000.00	49,917.15	48,917.15	0.00	0.00	0.00	
	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL)		16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	0%	0%	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	RENDIMIENTOS		16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	0%	0%	0.00	587,542.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ECONOMIA DE CONTRATO		16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	0%	0%	0.00	711,540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SALDO POR DISTRIBUIR		16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	0%	0%	0.00	0.00	4,223,279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1 AL MILLAR		16	S074	PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)	0%	0%	16,323.00	36,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								39,072,613.00	39,710,355.84	32,164,628.48	38,332,066.58	10,955,620.99	10,955,620.99	10,955,620.99	

Elaboró

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C. P. ALFONSO AMADOR BAEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acta administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlxcal.gob.mx:8090/cityfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



32R9DV0UB7P\$DrZyt[Gw5XqW]co

Entidad Federativa: Tlaxcala	Trimestre a reportar: TERCER TRIMESTRE 2022
Institución: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	
Plaza: 	

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fondos		Partidas		Avance Financiero						Observaciones	
						Rendimiento Financiero	Reintegrar	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Tipo de Registro	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	0000	CONSEJO	NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	39,387.63	0.00			1,900,000.00	1,939,397.63	1,939,397.63	1,898,100.00	0.00	0.00	0.00	El importe por rendimientos generados con corte al tercer trimestre del ejercicio 2022, es por 39,387.63
Gobierno de la Entidad	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	5 201	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2	399	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gobierno de la Entidad	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	5 201	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	39,387.63	0.00	2	411	0.00	39,387.63	39,387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gobierno de la Entidad	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	5 201	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2	612	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	1,898,100.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESUMEN DE RENDIMIENTOS	
MAS/MENOS:	1,900,000.00
AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2022	0.00
	0.00
TOTAL:	1,900,000.00
MAS:	39,387.63
MENOS:	-
TOTAL:	1,939,387.63
INTEGRACION DEL RENDIMIENTO:	
CAPITAL REINTEGRADO DEL EJERCICIO 2022	-
REINTEGRADO DEL EJERCICIO 2022	-



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Anexo B

Entidad Federativa: Tlaxcala
Institución Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Trimestre a reportar: 3ER TRIMESTRE TRIMESTRAL
Ciclo del recurso: 2022

FOLIO	NOMBRE	CATEGORÍA	Clave Base	Clave de Pa	Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
						Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
TMP_TLA2203021 39837	TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO SPPNR05722-1	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0%	0%	389,800.00	387,021.89	387,021.89	387,021.89	0.00	0.00	0.00	ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CONTRATO SPPNR05722, DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN EL CUAL EN EL FALLO, LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO ABI LAB INTEGRO.
TMP_TLA2203021 39844	TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN CAPILLA DE TEPETICPAC, SANTIAGO TEPETICPAC SPPNR06722-2	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0%	0%	1,098,900.00	1,066,816.20	1,066,816.20	1,066,816.20	0.00	0.00	0.00	ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CONTRATO SPPNR05722, DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN EL CUAL EN EL FALLO, LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO ABI LAB INTEGRO.
TMP_TLA2203021 39851	TEMPLO DE SANTA CATALINA APATLAHCO SPPNR05722-3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0%	0%	389,800.00	387,095.03	387,095.03	387,095.03	0.00	0.00	0.00	ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL CONTRATO SPPNR05722, DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN EL CUAL EN EL FALLO, LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO ABI LAB INTEGRO.
	BALDO POR DISTRIBUIR (ECONOMIA DE CONTRATO)		15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0%	0%	0.00	57,166.88	57,166.88	57,166.88	0.00	0.00	0.00	
	RENDIMIENTOS		15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0%	0%	0.00	39,387.83	39,387.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1 AL MILLAR		15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	0%	0%	1,900.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								1,900,000.00	1,939,387.83	1,939,387.83	1,938,100.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad podrá comprobarse a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaonline.gob.mx:8080/cityfirma/verificar> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.



32R9DV0UB7PsDrZytGw5XqWjco