

PROGRAMA C.N.A. 2011
RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2014

1 8

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
31	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	29,151,431.14	29,052,574.41
17	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	63,728,530.43	63,728,530.43
48	PROGRAMA C.N.A. 2011	92,879,961.57	92,781,104.84

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 2 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
01	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO											
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES											
	AGUA POTABLE											
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/PROSAPYS/097/11	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,567,988.40	1,567,988.40		1,567,988.40	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	4,673.98		4,673.98	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/201/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUVI	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,260,000.00	1,230,603.44		1,230,603.44	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINGO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.33	2,487.33		2,487.33	
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/265/11, PF/PROSSAPYS/265/A/11, PF/PROSSAPYS/265/B/11 y PF/PROSSAPYS/265/C/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN SISTEMA	3,892,000.00	3,892,000.00		3,892,000.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	5,704.08	5,704.08		5,704.08	
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROSSAPYS/074/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	591,748.97	591,748.97		591,748.97	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	1,444.51	1,444.51		1,444.51	
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/070/11	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,884,742.12	1,884,742.12		1,884,742.12	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	2,984.99	2,984.99		2,984.99	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 3 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION , LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,096,500.72	2,096,500.72		2,096,500.72	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.18	3,205.18		3,205.18	
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. PF/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	908,753.72	898,128.10		898,128.10	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.13	1,673.13		1,673.13	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/227/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,868,600.00	2,868,600.00		2,868,600.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.06	3,494.06		3,494.06	
	SANEAMIENTO										0.00	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/228/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	2,435,654.41	2,435,654.41		2,435,654.41	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	5,972.70	5,972.70		5,972.70	
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/072/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,369,794.25	2,369,794.25		2,369,794.25	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	8,186.97	8,186.97		8,186.97	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARÍA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/073/11, PF/PROSSAPYS/073/A/11 y PF/PROSSAPYS/073/B/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	3,959,724.48	3,959,724.48		3,959,724.48	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 4 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.74	4,770.74		4,770.74	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS										0.00	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/051/11	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	298,397.61	295,047.86		295,047.86	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/049/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN			100%	ESTUDIOS	232,487.85	232,487.85		232,487.85	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/046/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	237,989.97	237,989.97		237,989.97	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. PF/PROSSAPYS/048/11	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	358,129.12	305,994.08		305,994.08	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/034/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	356,816.11	356,816.11		356,816.11	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/202/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	363,453.23	363,453.23		363,453.23	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/035/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	330,916.13	330,916.13		330,916.13	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. PF/PROSSAPYS/055/11	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	310,753.81	310,753.81		310,753.81	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 5 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/PROSSAPYS/197/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VIOCTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	368,004.11	368,004.11		368,004.11	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN AMBROSIO TEXANTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA. PF/PROSSAPYS/036/11	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	228,945.05	228,945.05		228,945.05	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/050/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	298,036.16	294,686.40		294,686.40	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC. PF/PROSSAPYS/056/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	359,997.40	359,997.40		359,997.40	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/047/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS	209,975.08	209,975.08		209,975.08	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/269/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	153,741.64	153,741.64		153,741.64	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/200/11	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	183,999.98	183,999.98		183,999.98	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/082/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	97,514.20	97,514.20		97,514.20	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/083/11	TLAXCO, XALTOCAN Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	234,099.60	234,099.60		234,099.60	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/081/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	202,431.60	202,431.60		202,431.60	
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/080/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	271,614.00	271,614.00		271,614.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 6 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DESARROLLO INSTOTUCIONAL	174,023.75	174,023.75			174,023.75
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES							29,151,431.14	29,052,574.41	0.00	0.00	29,052,574.41
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO											
	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,204,776.00	1,204,776.00			1,204,776.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00			36,000.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00			36,000.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00			36,000.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00			36,000.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 7 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	35,827.13	35,827.13		35,827.13	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	36,000.00		36,000.00	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE M. M. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,003,131.37	1,003,131.37		1,003,131.37	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE M. M. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	905,301.26	905,301.26		905,301.26	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	865,564.22	865,564.22		865,564.22	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLARREAL, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	488,496.95	488,496.95		488,496.95	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 8 8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑON, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,225,294.22	1,225,294.22			1,225,294.22
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 y PF/PROTAR/280/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	502,300.54	502,300.54			502,300.54
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 y PF/PROTAR/280/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,665,126.21	1,665,126.21			1,665,126.21
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/PROTAR/245/11, PF/PROTAR/245/A/11 y PF/PROTAR/245/B/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	49,000,000.00	49,000,000.00			49,000,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN. PF/PROTAR/076/11, PF/PROTAR/076/A/11 y PF/PROTAR/076/B/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUIXMATLAC	SECODUVI	1	100%	CONTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	5,632,712.53	5,632,712.53			5,632,712.53
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								63,728,530.43	63,728,530.43	0.00	0.00	63,728,530.43
PROGRAMA C.N.A. 2011								92,879,961.57	92,781,104.84	0.00	0.00	92,781,104.84

AUTORIZA	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Nombre	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Puesto / Firma:	